



PROVINSI BANTEN
LAPORAN KINERJA BULANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT
BULAN : APRIL

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (UNIT INDUK)		100,00		795.323.377.685,00	0,74	8,12	10,97		89.739.067.424,00	6,88	9,30		2.234.014.157.875,0	84,80	2.489,46			
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		795.323.377.685,00	1,00	10,97	10,97		89.739.067.424,00	9,30	9,30		2.234.014.157.875,0	84,80	2.489,46			
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		75.284.729.704,00	0,09	0,81	8,98		6.875.440.922,00	0,79	8,82		9.768.475.807,00	98,20	142,08			
1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00		5.305.655.900,00	0,07	0,43	6,18		324.136.150,00	0,43	6,18		168.856.000,00	100,00	52,09			
1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	3	4.825.655.900,00	0,91	5,31	5,84		280.762.150,00	5,31	5,84		153.556.000,00	100,00	54,69			
	Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2025		100,00	1	293.372.000,00	0,06	0,40	6,60		19.349.000,00	0,40	6,60		151.446.000,00	100,00	782,71	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Laporan Hasil Koordinasi ke Kab/Kota (laporan)							6,60	1			6,60	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024		100,00	1	16.042.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	0 - (-)							0,00	0			0,00	0		NaN				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100,00	1	4.516.241.500,00	0,94	5,44	5,79		261.413.150,00	5,44	5,79		2.110.000,00	100,00	0,81		sudah kaji ulang	Sudah Terverifikasi
	1 Persiapan Lelang (Surat Permohonan Kadis ke UKPBJ) (Surat)							0,29	1			0,29	1		100,00				
	2 Penyusunan Kontrak PL (Kontrak)							4,00	5			4,00	5		100,00				
	3 Laporan KI (Desain Grafis, Pemprogram Basis Data dan Website) (Laporan)							1,50	3			1,50	3		100,00				
1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	2	20.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100,00	2	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN		Lapbul April	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	2	20.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100,00	2	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN		Lapbul April	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	2	20.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		100,00	2	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN		Lapbul April	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	2	20.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		100,00	2	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN		Lapbul April	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	2	50.000.000,00	0,01	0,04	4,20		2.100.000,00	0,04	4,20		9.900.000,00	100,00	471,43			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		100,00	2	50.000.000,00	1,00	4,20	4,20		2.100.000,00	4,20	4,20		9.900.000,00	100,00	471,43			Sudah Terverifikasi
	1 Penyusunan SAKIP dan Lap. Bul Dinas April (Laporan)							4,20	1			4,20	1		100,00				
1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	4	350.000.000,00	0,07	0,83	11,80		41.274.000,00	0,83	11,80		5.400.000,00	100,00	13,08			
	Penyusunan Laporan LKPJ, LPPD dan LKjIP		100,00	3	7.200.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	-	Lapbul April	Sudah Terverifikasi
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan		100,00	1	342.800.000,00	0,98	11,80	12,04		41.274.000,00	11,80	12,04		5.400.000,00	100,00	13,08	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Hasil Monitoring dan Evaluasi (Laporan)							12,04	1			12,04	1		100,00				
1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00		53.771.078.285,00	0,71	5,32	7,50		4.084.040.466,00	5,32	7,50		8.523.116.137,00	100,00	208,69			
1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	208	51.678.698.285,00	0,96	7,25	7,55		3.902.215.066,00	7,25	7,55		8.333.707.137,00	100,00	213,56			
	Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN		100,00	208	51.678.698.285,00	1,00	7,55	7,55		3.902.215.066,00	7,55	7,55		8.333.707.137,00	100,00	213,56	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Laporan Gaji dan Tunjangan ASN Bln April (Laporan)							7,55	1			7,55	1		100,00				
1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	1	1.792.380.000,00	0,03	0,25	8,33		149.365.000,00	0,25	8,33		131.905.000,00	100,00	88,31			
	Menyediakan Administrasi Pelaksana Tugas ASN		100,00	1	1.792.380.000,00	1,00	8,33	8,33		149.365.000,00	8,33	8,33		131.905.000,00	100,00	88,31	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Laporan Pembayaran Honorarium ASN Bln Maret (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	3	125.000.000,00	0,00	0,00	13,44		16.802.400,00	0,00	13,44		52.224.000,00	100,00	310,81			
	Penyusunan Dokumen BKU, Buku Pajak dan SPJ Fungsional		100,00	3	125.000.000,00	1,00	13,44	13,44		16.802.400,00	13,44	13,44		52.224.000,00	100,00	310,81	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Laporan BKU, Pajak, SPJ Fungsional Bulanan (Laporan)							6,00	1			6,00	1		100,00				
	2 Rapat Persiapan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan (Notulen)							7,44	1			7,44	1		100,00				
1.03.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	1	35.000.000,00	0,00	0,00	9,78		3.424.000,00	0,00	9,78		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen (Neraca Keuangan, Realisasi Anggaran dan Aset) Dalam Satu Tahun		100,00	1	35.000.000,00	1,00	9,78	9,78		3.424.000,00	9,78	9,78		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Laporan Neraca, Realisasi Anggaran, Aset Bulanan (Laporan)							9,78	1			9,78	1		100,00				
1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	2	35.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		100,00	1	17.080.000,00	0,49				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun		100,00	1	17.920.000,00	0,51				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	1	20.000.000,00	0,00	0,00	6,00		1.200.000,00	0,00	6,00		1.200.000,00	100,00	100,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi	
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)				
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			100,00	1	20.000.000,00	1,00	6,00	6,00		1.200.000,00	6,00	6,00		1.200.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi	
	1	Rapat Triwulan TLHP (Notulen)							6,00	1			6,00	1			100,00				
1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	4	75.000.000,00	0,00	0,00	14,71		11.034.000,00	0,00	14,71		4.080.000,00	100,00	36,98				
	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD			100,00	3	57.520.000,00	0,77	11,12	14,44		8.304.000,00	11,12	14,44		4.080.000,00	100,00	49,13	-	-	Sudah Terverifikasi	
	1	Rapat Aset Bulanan (Notulen)							3,50	1			3,50	1			100,00				
	2	Laporan Bulanan (BKU Pendapatan, SPJ Fungsional Pendapatan, STS dan SKRD Pendapatan, LRA, Register SPP, Register SPM, Register SP2D) (Laporan)							3,50	1			3,50	1			100,00				
	3	Laporan Triwulan (Laporan)							3,50	1			3,50	1			100,00				
	4	Rapat Bendahara Penerimaan Triwulanan (Notulen)							3,94	1			3,94	1			100,00				
	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			100,00	1	17.480.000,00	0,23	3,59	15,62		2.730.000,00	3,59	15,62			0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Koordinasi ke UPT sekitar wilayah Kab. Serang, Tangerang, Kota Serang (Laporan)							15,62	1			15,62	1			100,00				
1.03.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	1	10.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN				
	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			100,00	1	10.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi	
1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100,00		882.219.600,00	0,01	0,06	5,85		47.504.600,00	0,06	5,85		0,00	100,00	0,00				
1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	3	842.220.000,00	0,95	0,85	0,89		7.505.000,00	0,85	0,89		0,00	100,00	0,00				
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			100,00	3	842.220.000,00	1,00	0,89	0,89		7.505.000,00	0,89	0,89		0,00	100,00	0,00	- Output April 24: Perjadin DD 2x, Peradin biasa perlu ipload.	- Revisi: Sudah dilakukan Upload Ulang Sesuai dengan Catatan	Sudah Terverifikasi	
	1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)							0,73	1			0,73	1			100,00				
	2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Laporan)							0,16	1			0,16	1			100,00				
1.03.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	39.999.600,00	0,05	5,00	100,00		39.999.600,00	5,00	100,00		0,00	100,00	0,00				
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			100,00	1	39.999.600,00	1,00	100,00	100,00		39.999.600,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00		Revisi: dilampirkan nota dinas...	Sudah Terverifikasi	
	1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Dokumen)							95,00	1			95,00	1			100,00				
	2	Laporan Akhir Sub Kegiatan (Dokumen)							5,00	1			5,00	1			100,00				
1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100,00		375.560.000,00	0,00	0,00	23,03		86.950.000,00	0,00	23,03		0,00	100,00	0,00				
1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	83.200.000,00	0,22	22,00	100,00		83.200.000,00	22,00	100,00		0,00	100,00	0,00				
	Terlaksananya Pengadaab Pakaian Dinas Besrta Atribut Kelengkapannya			100,00	1	83.200.000,00	1,00	100,00	100,00		83.200.000,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00		Revisi: Sudah Upload ulang Nota dinas penundaan jadwal pengadaan sesuai catatan Verifikator	Sudah Terverifikasi	
	1	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) (Paket)							95,00	1			95,00	1			100,00				
	2	Laporan Akhir Sub Kegiatan (Dokumen)							5,00	1			5,00	1			100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	4	292.360.000,00	0,78	1,03	1,32		3.750.000,00	1,03	1,32		0,00	100,00	0,00			
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		100,00	0	216.800.000,00	0,74				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		100,00	0	45.560.000,00	0,16	1,32	8,23		3.750.000,00	1,32	8,23		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (orang/kegiatan)							8,23	8			8,23	8		100,00				
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		100,00	4	30.000.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		1.216.452.280,00	0,02	0,36	17,91		214.448.383,00	0,36	17,91		131.695.800,00	100,00	61,41			
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	39.944.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100,00	1	39.944.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	4	600.000.000,00	0,49	11,35	23,17		139.028.000,00	11,35	23,17		113.164.800,00	100,00	81,40			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00	4	600.000.000,00	1,00	23,17	23,17		139.028.000,00	23,17	23,17		113.164.800,00	100,00	81,40			Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Paket)							12,00	1			12,00	1		100,00				
	2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Paket)							7,57	1			7,57	1		100,00				
	3 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Paket)							3,00	1			3,00	1		100,00				
	4 Belanja Natura dan Pakan-Natura (Paket)							0,30	1			0,30	1		100,00				
	5 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Paket)							0,30	1			0,30	1		100,00				
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	3	39.999.840,00	0,03	0,50	16,50		6.600.000,00	0,50	16,50		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	3	39.999.840,00	1,00	16,50	16,50		6.600.000,00	16,50	16,50		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Paket)							16,50	1			16,50	1		100,00				
1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	74.992.600,00	0,06	0,50	8,33		6.249.383,00	0,50	8,33		18.531.000,00	100,00	296,53			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		100,00	1	74.992.600,00	1,00	8,33	8,33		6.249.383,00	8,33	8,33		18.531.000,00	100,00	296,53			Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	115.919.840,00	0,10	0,83	8,30		9.625.000,00	0,83	8,30		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	1	115.919.840,00	1,00	8,30	8,30		9.625.000,00	8,30	8,30		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Laporan)							8,30	1			8,30	1		100,00			Revisi: Sudah dilakukan revisi surat pesanan/tagihan sesuai dengan catatan verifikasi.	
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	12	325.616.000,00	0,27	2,73	10,12		32.966.000,00	2,73	10,12		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	325.616.000,00	1,00	10,12	10,12		32.966.000,00	10,12	10,12		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)							10,12	1			10,12	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	19.980.000,00	0,02	2,00	100,00		19.980.000,00	2,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100,00	1	19.980.000,00	1,00	100,00	100,00		19.980.000,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi (Dokumen)							95,00	1			95,00	1		100,00				
	2Laporan Akhir Sub Kegiatan (Dokumen)							5,00	1			5,00	1		100,00				
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		1.678.702.720,00	0,02	0,07	3,63		54.419.720,00	0,07	3,63		65.550.000,00	100,00	120,45			
1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	26.840.280,00	0,02	2,00	100,00		26.840.280,00	2,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		100,00	1	26.840.280,00	1,00	100,00	100,00		26.840.280,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Modal Mebel (Paket)							95,00	1			95,00	1		100,00				
	1Laporan Akhir Sub Kegiatan (Dokumen)							5,00	1			5,00	1		100,00				
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	8	151.862.440,00	0,09	1,63	18,16		27.579.440,00	1,63	18,16		65.550.000,00	100,00	237,68			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		100,00	8	151.862.440,00	1,00	18,16	18,16		27.579.440,00	18,16	18,16		65.550.000,00	100,00	237,68			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Modal Alat rumah tangga (home use) (Pengadaan Meter Digital) (Unit)							10,14	2			10,14	2		100,00				
	2Belanja Modal Peralatan personal komputer (Pengadaan Printer) (Unit)							5,90	1			5,90	1		100,00				
	3Jasa Fotocopy Lembar (Lembar)							1,12	1			1,12	1		100,00				
	4Laporan Akhir Sub Kegiatan (Dokumen)							1,00	1			1,00	1		100,00				
1.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	1.500.000.000,00	0,89				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,00	1	1.500.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		9.794.055.969,00	0,13	2,01	15,45		1.514.203.103,00	2,01	15,45		701.441.970,00	100,00	46,32			
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	12	1.989.877.409,00	0,20	3,61	18,04		358.924.000,00	3,61	18,04		143.551.970,00	100,00	40,00			
	Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	12	1.989.877.409,00	1,00	18,04	18,04		358.924.000,00	18,04	18,04		143.551.970,00	100,00	40,00		Revisi: Sudah di tambahkan gambar berwarna utk iklan dan alamat website Penyedia jasa sesuai dengan catatan Verifikator di halaman terakhir.	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Tagihan Listrik (Laporan)							5,78	1			5,78	1		100,00				
	2Belanja Jasa Iklan/Reklame,Film dan Pemotretan (Laporan)							12,26	1			12,26	1		100,00				
1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	12	93.976.000,00	0,01	0,13	13,08		12.291.833,00	0,13	13,08		0,00	100,00	0,00			
	Terlaksanaan Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	12	93.976.000,00	1,00	13,08	13,08		12.291.833,00	13,08	13,08		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Laporan)							3,08	1			3,08	1		100,00				
	2Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Laporan)							10,00	1			10,00	1		100,00				
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	12	7.710.202.560,00	0,79	11,71	14,82		1.142.987.270,00	11,71	14,82		557.890.000,00	100,00	48,81			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			100,00	12	7.710.202.560,00	1,00	14,82	14,82		1.142.987.270,00	14,82	14,82		557.890.000,00	100,00	48,81			Sudah Terverifikasi
	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Belanja Rutin Honorarium dan BPJS) (Laporan)							14,82	1			14,82	1		100,00				
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		2.261.004.950,00	0,03	0,73	24,37		549.738.500,00	0,57	18,98		177.815.900,00	77,89	32,35			
1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	6	723.659.950,00	0,32	2,62	8,18		59.165.000,00	2,62	8,18		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			100,00	6	723.659.950,00	1,00	8,18	8,18		59.165.000,00	8,18	8,18		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat BermotorKendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Unit/tahun)							8,18	1			8,18	1		100,00				
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	15	556.740.000,00	0,25	5,39	21,55		120.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			100,00	15	556.740.000,00	1,00	21,55	21,55		120.000.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1								21,55	0			0,00	0		NaN				
1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	61	166.103.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			100,00	61	166.103.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	480.000.000,00	0,21	10,02	47,71		229.000.000,00	10,02	47,71		177.815.900,00	100,00	77,65			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			100,00	1	480.000.000,00	1,00	47,71	47,71		229.000.000,00	47,71	47,71		177.815.900,00	100,00	77,65		Revisi: Laporan Pemeliharaan Gedung laporan cetak warna sudah di tambahkan di halaman terakhir sesuai dengan catatan Verifikator.	Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Unit)							47,71	1			47,71	1		100,00				
1.03.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	25	334.502.000,00	0,15	6,35	42,32		141.573.500,00	6,35	42,32		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			100,00	25	334.502.000,00	1,00	42,32	42,32		141.573.500,00	42,32	42,32		0,00	100,00	0,00		Revisi: Sudah di tambahkan Dokumentasi Menggunakan Gambar Berwarna sesuai dengan Catatan Verifikatur.	Sudah Terverifikasi
	1	Terlaksananya Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya (Fedder) (Unit)							19,53	1			19,53	1		100,00				
	2	Terlaksananya Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (CCTV) (Unit)							22,79	1			22,79	1		100,00				
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				100,00		77.430.172.960,00	0,10	1,05	10,52		8.220.773.010,00	1,05	10,52		45.053.578,00	100,00	0,55			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			100,00		33.448.293.260,00	0,43	8,44	19,62		6.567.269.360,00	8,44	19,62		14.210.624,00	100,00	0,22			
1.03.02.1.01.0073 Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	1	10.844.054.860,00	0,32	5,92	18,49		2.006.500.000,00	5,92	18,49		3.036.324,00	100,00	0,15			
	Penanganan Banjir Sungai Cipnten Agung		100,00	0	5.701.634.860,00	0,53	9,30	17,54		1.000.000.000,00	9,30	17,54		3.036.324,00	100,00	0,30			Sudah Terverifikasi
	1Proses Pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui E katalog Pekerjaan Penanganan Banjir Sungai Cipnten Agung (Laporan)							17,54	1			17,54	1		100,00				
	Penanganan Banjir Sungai Cimadur		100,00	0	5.142.420.000,00	0,47	9,20	19,57		1.006.500.000,00	9,20	19,57		0,00	100,00	0,00			
	1Proses Pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui E katalog Pekerjaan Penanganan Banjir Sungai Cimadur (Laporan)							19,57	1			19,57	1		100,00				
1.03.02.1.01.0090 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	3	300.000.000,00	0,01	0,09	9,27		27.820.560,00	0,09	9,27		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan		100,00	3	300.000.000,00	1,00	9,27	9,27		27.820.560,00	9,27	9,27		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Peringatan Hari Air Dunia (Laporan)							9,27	1			9,27	1		100,00				
1.03.02.1.01.0100 Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Ditingkatkan	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	1	14.555.206.400,00	0,44	8,76	19,90		2.896.508.800,00	8,76	19,90		0,00	100,00	0,00			
	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		100,00	1	14.555.206.400,00	1,00	19,90	19,90		2.896.508.800,00	19,90	19,90		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Proses Pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui E katalog Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai Binuangeun (Laporan)							19,90	1			19,90	1		100,00				
1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	8	3.369.032.000,00	0,10	3,27	32,70		1.090.000.000,00	3,27	32,70		11.174.300,00	100,00	1,03			
	Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Rompong/Rempoa		100,00	1	400.000.000,00	0,12	6,00	50,00		200.000.000,00	6,00	50,00		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1HPS dan KAK Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Rompong/Rempoa (Laporan)							50,00	1			50,00	1		100,00				
	Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Cikoncang		100,00	1	500.000.000,00	0,15	6,90	46,00		230.000.000,00	6,90	46,00		0,00	100,00	0,00			
	1HPS dan KAK Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Cikoncang (Laporan)							46,00	1			46,00	1		100,00				
	Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Kelapa Dua		100,00	1	500.000.000,00	0,15	6,90	46,00		230.000.000,00	6,90	46,00		0,00	100,00	0,00			
	1KAK dan HPS Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Kelapa Dua (Laporan)							46,00	1			46,00	1		100,00				
	Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Bulakan		100,00	1	400.000.000,00	0,12	6,00	50,00		200.000.000,00	6,00	50,00		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1KAK dan HPS Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Bulakan (Laporan)							50,00	1			50,00	1		100,00				
	Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Pondok		100,00	1	500.000.000,00	0,15	6,90	46,00		230.000.000,00	6,90	46,00		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1HPS dan KAK Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Pondok (Laporan)							46,00	1			46,00	1		100,00				
	Analisis Indeks Ketahanan Air Provinsi Banten		100,00	1	600.000.000,00	0,18				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	DPPT Kanal Banten Lama		100,00	1	369.032.000,00	0,11				0,00				11.174.300,00					Sudah Terverifikasi
	DPPT Embung Perkotaan (Cipocok)		100,00	1	100.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	14	4.380.000.000,00	0,13	1,58	12,17		546.440.000,00	1,58	12,17		0,00	100,00	0,00			
	Pengawasan Pembangunan Pengaman Pantai Binuangeun		100,00	1	400.000.000,00	0,09	2,70	30,00		120.000.000,00	2,70	30,00		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1 KAK dan HPS Pengawasan Pembangunan Pengaman Pantai Binuangeun (Laporan)							30,00	1			30,00	1		100,00				
	Pengawasan Penanganan Banjir Sungai Cipunten Agung TPI Pandeglang		100,00	1	200.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai Cimadur		100,00	1	200.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	DED Pengendalian Banjir Kawasan Bojen		100,00	1	500.000.000,00	0,11	4,40	40,00		200.000.000,00	4,40	40,00		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1 KAK dan HPS DED Pengendalian Banjir Kawasan Bojen (Laporan)							40,00	1			40,00	1		100,00				
	Visualisasi Perencanaan dan Informasi SDA WS. Cibaliung Cisawarna dan WS. Ciliman Cibungur		100,00	1	50.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Jasa Konsultansi Konsultan Pengendali Perencanaan dan Pengawasan Paket TA 2024 (Coreteam)		100,00	1	1.765.000.000,00	0,40				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Kajian Tanah Timbul di Muara Sungai Cibama		100,00	1	98.000.000,00	0,02	1,02	51,02		50.000.000,00	1,02	51,02		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1 HPS Kajian Tanah Timbul di Muara Sungai Cibama (Laporan)							51,02	1			51,02	1		100,00				
	DPPT Banten Girang		100,00	1	567.000.000,00	0,13	4,05	31,12		176.440.000,00	4,05	31,12		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1 HPS dan KAK FS DPPT Banten Girang (Laporan)							31,12	1			31,12	1		100,00				
	Analisis Neraca dan Alokasi Air DAS Cidaon		100,00	1	100.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Analisis Neraca dan Alokasi Air DAS Cihonje		100,00	1	100.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Analisis Neraca dan Alokasi Air DAS Cisaat		100,00	1	100.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Analisis Neraca dan Alokasi Air DAS Cigintung		100,00	1	100.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Analisis Neraca dan Alokasi Air DAS Cikumpay		100,00	1	100.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Analisis Neraca dan Alokasi Air DAS Ciwaru		100,00	1	100.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			100,00		43.981.879.700,00	0,57	2,08	3,66		1.653.503.650,00	2,08	3,66		30.842.954,00	100,00	1,87			
1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	4	37.057.772.000,00	0,84				0,00				30.842.954,00					
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Cbinuangeun		100,00	1	8.402.436.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cilangkahan 1		100,00	0	4.790.040.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipari/Ciwuni		100,00	0	5.002.094.000,00	0,13				0,00				2.305.954,00					Sudah Terverifikasi
	Rehabilitasi Irigasi Tambak Kabupaten Serang		100,00	0	2.990.120.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rehabilitasi Irigasi Tangerang		100,00	0	3.946.647.000,00	0,11				0,00				27.187.000,00					Sudah Terverifikasi
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cikalumpang (DAK)		100,00	1	9.569.435.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Kab/Kota Serang		100,00	0	800.000.000,00	0,02				0,00				1.350.000,00					Sudah Terverifikasi
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Kab. Pandeglang		100,00	0	757.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Kab. Lebak		100,00	0	800.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.02.1.02.0030 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	2	674.202.500,00	0,02	0,08	4,01		27.010.200,00	0,08	4,01		0,00	100,00	0,00			
	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi		100,00	2	674.202.500,00	1,00	4,01	4,01		27.010.200,00	4,01	4,01		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Rapat Evaluasi MT.I dan Persiapan MT.II (Notulen)							1,00	1			1,00	1		100,00				
	2Tenaga Teknis Pendamping Komisi Irigasi (Laporan)							1,00	1			1,00	1		100,00				
	3Kontrak Pekerjaan Penyusunan PSETK DI.Cipari Ciwuni (Notulen)							1,00	1			1,00	1		100,00				
	5KAK dan RAB Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan (PSETK) DI.Cisata (Laporan)							1,01	1			1,01	1		100,00				
1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	16	6.249.905.200,00	0,14	3,58	25,55		1.626.493.450,00	3,58	25,55		0,00	100,00	0,00			
	Pengawasan Peningkatan Jaringan irigasi DI Cikalumpang		100,00	1	350.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rehabilitasi DI. Cibuungeun		100,00	1	799.905.200,00	0,13	1,08	8,31		66.493.450,00	1,08	8,31		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Proses Lelang Pengawasan Rehabilitasi DI. Cibuungeun (Laporan)							8,31	1			8,31	1		100,00				
	Pengawasan Rehabilitasi Irigasi Tangerang		100,00	1	200.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cilangkahan 1		100,00	1	250.000.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Cipari/Ciwuni		100,00	1	300.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kab/Kota Serang		100,00	1	200.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kab. Lebak		100,00	1	250.000.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kab. Pandeglang		100,00	1	100.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	DED Pengembangan DI. Cikalumpang		100,00	1	900.000.000,00	0,14	7,16	51,11		460.000.000,00	7,16	51,11		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1KAK dan HPS DED Pengembangan DI. Cikalumpang (Laporan)							51,11	1			51,11	1		100,00				
	DED Saluran Pembawa dan Pembuang DI. Cipari-Ciwuni		100,00	1	600.000.000,00	0,10	4,17	41,67		250.000.000,00	4,17	41,67		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1KAK dan HPS DED Saluran Pembawa dan Pembuang DI. Cipari-Ciwuni (Laporan)							41,67	1			41,67	1		100,00				
	Pengawasan Rehabilitasi Irigasi Tambak Kabupaten Serang		100,00	1	100.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	DED Saluran Pembawa dan Pembuang DI. Cisangu Atas		100,00	1	500.000.000,00	0,08	3,20	40,00		200.000.000,00	3,20	40,00		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1KAK dan HPS DED Saluran Pembawa dan Pembuang DI. Cisangu Atas (Laporan)							40,00	1			40,00	1		100,00				
	DED Saluran Pembawa dan Pembuang DI. Cisih		100,00	1	500.000.000,00	0,08	3,20	40,00		200.000.000,00	3,20	40,00		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1KAK dan HPS DED Saluran Pembawa dan Pembuang DI. Cisih (Laporan)							40,00	1			40,00	1		100,00				
	Perencanaan ePaksi di WS Cibaliung Cisawarna		100,00	1	400.000.000,00	0,06	2,25	37,50		150.000.000,00	2,25	37,50		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1KAK dan HPS Perencanaan ePaksi di WS Cibaliung Cisawarna (Laporan)							37,50	1			37,50	1		100,00				
	Perencanaan ePaksi di WS Ciliman Cibungur		100,00	1	400.000.000,00	0,06	2,25	37,50		150.000.000,00	2,25	37,50		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1KAK dan HPS Perencanaan ePaksi di WS Ciliman-Cibungur (Laporan)							37,50	1			37,50	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi	
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)				
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Perencanaan ePaksi di WS Cijung Cidanau Cidurian			100,00	1	400.000.000,00	0,06	2,25	37,50		150.000.000,00	2,25	37,50		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi	
	1	KAK dan HPS Perencanaan ePaksi di WS Cijung Cidanau Cidurian (Laporan)							37,50	1			37,50	1		100,00					
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				100,00		13.810.946.700,00	0,02	0,08	4,03		551.378.000,00	0,08	4,03		116.848.950,00	100,00	21,19				
1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota				100,00		13.810.946.700,00	1,00	4,03	4,03		551.378.000,00	4,03	4,03		116.848.950,00	100,00	21,19				
1.03.03.1.01.0014 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota		Srinarko, ST., M.Si	100,00	8	71.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN				
	Rapat Pembinaan SPAM			100,00	8	71.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi	
1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun		Srinarko, ST., M.Si	100,00	2	1.777.363.300,00	0,13	2,02	15,50		276.833.000,00	2,02	15,50		24.120.800,00	100,00	8,71				
	Penyusunan Modul Operasional Unit Produksi WTP Sindang Heula			100,00	1	435.492.000,00	0,25	1,18	4,74		20.650.400,00	1,18	4,74		12.060.400,00	100,00	58,40	Masih Proses Lelang	Mneunggu Masa Singgah	Sudah Terverifikasi	
	1	Expose Laporan Pendahuluan (Laporan)							0,50	1			0,50	1		100,00					
	2	Pembayaran Honor KI (2 orang) Konsultan Individu Sub Profesional Staf - Fasilitator (Laporan)							3,00	1			3,00	1		100,00					
	3	Laporan Pendahuluan (Laporan)							1,24	1			1,24	1		100,00					
	SID Pengembangan Air Bersih Untuk Antisipasi Kekeringan DI Provinsi Banten			100,00	1	1.341.871.300,00	0,75	14,32	19,09		256.182.600,00	14,32	19,09		12.060.400,00	100,00	4,71	Proses Lelang	Masih Masa Sanggah	Sudah Terverifikasi	
	1	Pembayaran Termin I Pekerjaan SID Pengembangan Air Bersih Untuk antisipasi Kekeringan Di Provinsi Banten (Laporan)							14,74	1			14,74	1		100,00					
	2	Expose Laporan Pendahuluan (Laporan)							1,50	1			1,50	1		100,00					
	3	Laporan Pendahuluan Pekerjaan SID Pengembangan Air Bersih Untuk antisipasi Kekeringan Di Provinsi Banten (Laporan)							1,50	1			1,50	1		100,00					
	4	Pembayaran Honor KI (3 orang) Konsultan Individu Sub Profesional Staf - Fasilitator (Laporan)							1,35	1			1,35	1		100,00					
1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun		Srinarko, ST., M.Si	100,00	15	10.080.000.000,00	0,73	1,27	1,74		175.000.000,00	1,27	1,74		2.600.000,00	100,00	1,49				
	Pengadaan Lahan SPAM Karian Timur			100,00	15	10.080.000.000,00	1,00	1,74	1,74		175.000.000,00	1,74	1,74		2.600.000,00	100,00	1,49	-	-	Sudah Terverifikasi	
	1	BOBP (Laporan)							1,74	1			1,74	1		100,00					
1.03.03.1.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara		Srinarko, ST., M.Si	100,00	1	1.882.583.400,00	0,14	0,74	5,29		99.545.000,00	0,74	5,29		90.128.150,00	100,00	90,54				
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			100,00	1	1.882.583.400,00	1,00	5,29	5,29		99.545.000,00	5,29	5,29		90.128.150,00	100,00	90,54	-	-	Sudah Terverifikasi	
	1	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas (Laporan)							0,54	1			0,54	1		100,00					
	2	Jasa Tenaga Kebersihan (Laporan)							0,95	1			0,95	1		100,00					
	3	Jasa keamanan (Laporan)							0,95	1			0,95	1		100,00					
	4	Tagihan Listrik WTP (Laporan)							0,95	1			0,95	1		100,00					
	5	Internet WTP (Laporan)							0,95	1			0,95	1		100,00					
	6	Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN (Laporan)							0,95	1			0,95	1		100,00					
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				100,00		5.016.278.300,00	0,01	0,10	10,04		509.823.450,00	0,10	10,04		23.680.000,00	100,00	4,64				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			100,00		5.016.278.300,00	1,00	10,04	10,04		509.823.450,00	10,04	10,04		23.680.000,00	100,00	4,64			
1.03.04.1.01.0009 Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Srinarko, ST., M.Si	100,00	8	71.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Pembinaan Persampahan		100,00	8	71.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Srinarko, ST., M.Si	100,00	2	1.225.278.300,00	0,24	6,29	26,19		320.978.450,00	6,29	26,19		0,00	100,00	0,00			
	Studi Pembentukan Kelembagaan TPA Regional Provinsi Banten		100,00	1	664.730.000,00	0,54	14,89	27,57		183.260.450,00	14,89	27,57		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Pembayaran Honor KI Ahli Muda dengan Sertifikat (Laporan)							20,00	1			20,00	1		100,00				
	2Pembayaran Termin I Pekerjaan Studi Pembentukan Kelembagaan TPA Regional Provinsi Banten (Laporan)							4,57	1			4,57	1		100,00				
	3Expose Laporan Pendahuluan (Laporan)							1,50	1			1,50	1		100,00				
	4Laporan Pendahuluan (Laporan)							1,50	1			1,50	1		100,00				
	Studi Pengurangan Sampah Kawasan Strategis Provinsi Banten		100,00	1	560.548.300,00	0,46	11,30	24,57		137.718.000,00	11,30	24,57		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Kontrak Pekerjaan Studi Pengurangan Sampah Kawasan Strategis Provinsi Banten (Laporan)							2,00	1			2,00	1		100,00				
	2Pembayaran Termin I Pekerjaan Studi Pengurangan Sampah Kawasan Strategis Provinsi Banten (Laporan)							21,00	1			21,00	1		100,00				
	3Expose Laporan Pendahuluan (Laporan)							1,57	1			1,57	1		100,00				
1.03.04.1.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan	Srinarko, ST., M.Si	100,00	1	3.720.000.000,00	0,74	3,76	5,08		188.845.000,00	3,76	5,08		23.680.000,00	100,00	12,54			
	Pembebasan Lahan TPST Maja		100,00	1	3.720.000.000,00	1,00	5,08	5,08		188.845.000,00	5,08	5,08		23.680.000,00	100,00	12,54	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Pembayaran Appraisal (Laporan)							5,08	1			5,08	1		100,00				
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			100,00		2.465.475.300,00	0,00	0,00	26,84		662.679.800,00	0,00	26,84		1.851.000,00	100,00	0,28			
1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			100,00		2.465.475.300,00	1,00	26,84	26,84		662.679.800,00	26,84	26,84		1.851.000,00	100,00	0,28			
1.03.05.1.01.0010 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Srinarko, ST., M.Si	100,00	8	71.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Pembinaan Air Limbah		100,00	8	71.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Srinarko, ST., M.Si	100,00	2	2.394.475.300,00	0,97	26,84	27,67		662.679.800,00	26,84	27,67		1.851.000,00	100,00	0,28			
	FS IPAL REGIONAL		100,00	1	981.776.650,00	0,41	11,51	28,08		275.706.650,00	11,51	28,08		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Expose Laporan Pendahuluan (Laporan)							1,50	1			1,50	1		100,00				
	2Pembayaran Termin I Pekerjaan FS IPAL Regional (Laporan)							25,08	1			25,08	1		100,00				
	3Laporan Pendahuluan (Laporan)							1,50	1			1,50	1		100,00				
	Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional		100,00	1	1.412.698.650,00	0,59	16,16	27,39		386.973.150,00	16,16	27,39		1.851.000,00	100,00	0,48	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Pembayaran Honor KI Ahli Muda dengan Sertifikat (Laporan)							4,39	1			4,39	1		100,00				
	2Pembayaran Termin I Pekerjaan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Provinsi Banten (Laporan)							20,00	1			20,00	1		100,00				
	3Expose Laporan Pendahuluan (Laporan)							1,50	1			1,50	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		4 Laporan Pendahuluan (Laporan)							1,50	1			1,50	1		100,00				
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				100,00		63.062.656.950,00	0,08	0,38	4,76		3.029.502.741,00	0,38	4,76		2.154.363.579.000,0	100,00	71.112,78			
1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				100,00		63.062.656.950,00	1,00	4,76	4,76		3.029.502.741,00	4,76	4,76		2.154.363.579.000,0	100,00	71.112,78			
1.03.08.1.01.0012 Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat		Srinarko, ST., M.Si	100,00	25	80.000.000,00	0,00	0,00	12,50		10.000.000,00	0,00	12,50		0,00	100,00	0,00			
	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung			100,00	25	80.000.000,00	1,00	12,50	12,50		10.000.000,00	12,50	12,50		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Laporan)							12,50	1			12,50	1		100,00				
1.03.08.1.01.0017 Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang		Srinarko, ST., M.Si	100,00	120	86.000.000,00	0,00	0,00	11,63		10.000.000,00	0,00	11,63		0,00	100,00	0,00			
	Penertiban Lisensi Arsitek			100,00	120	86.000.000,00	1,00	11,63	11,63		10.000.000,00	11,63	11,63		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1	Jasa Tenaga Ahli (Laporan)							11,63	1			11,63	1		100,00				
1.03.08.1.01.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara		Srinarko, ST., M.Si	100,00	8	130.000.000,00	0,00	0,00	19,04		24.750.000,00	0,00	19,04		4.200.000,00	100,00	16,97			
	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan			100,00	8	130.000.000,00	1,00	19,04	19,04		24.750.000,00	19,04	19,04		4.200.000,00	100,00	16,97			Sudah Terverifikasi
	1	Alat Tulis Kantor (Laporan)							8,00	1			8,00	1		100,00				
	2	Rapat Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)							11,04	1			11,04	1		100,00				
1.03.08.1.01.0019 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		Srinarko, ST., M.Si	100,00	7	31.405.807.300,00	0,50	0,03	0,06		20.000.000,00	0,03	0,06		0,00	100,00	0,00			
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung			100,00	7	31.405.807.300,00	1,00	0,06	0,06		20.000.000,00	0,06	0,06		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1	Perjalanan Dinas Dalam Kota (Laporan)							0,06	1			0,06	1		100,00				
1.03.08.1.01.0020 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala		Srinarko, ST., M.Si	100,00	4	31.360.849.650,00	0,50	4,72	9,45		2.964.752.741,00	4,72	9,45		2.154.359.379.000,0	100,00	72.665,74			
	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi			100,00	4	31.360.849.650,00	1,00	9,45	9,45		2.964.752.741,00	9,45	9,45		2.154.359.379.000,00	100,00	72.665,74			Sudah Terverifikasi
	1	Jasa Tenaga Kebersihan (Laporan)							9,45	1			9,45	1		100,00				
	3	Jasa Tenaga Keamanan (Laporan)							0,00	1			0,00	1		100,00				
	4	Jasa Tenaga Supir (Laporan)							0,00	1			0,00	1		100,00				
	5	Jasa Tenaga Teknisi Mekanik (Laporan)							0,00	1			0,00	1		100,00				
	6	Tagihan Listrik (Laporan)							0,00	1			0,00	1		100,00				
	7	Alat Tulis Kantor (Laporan)							0,00	1			0,00	1		100,00				
	8	Alat/Bahan Parabot Kantor (Laporan)							0,00	1			0,00	1		100,00				
	9	Iuran Jaminan Kesehatan (Laporan)							0,00	1			0,00	1		100,00				
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				100,00		27.393.542.400,00	0,03	0,02	0,69		177.220.011,00	0,02	0,69		624.900.000,00	100,00	352,61			
1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				100,00		27.393.542.400,00	1,00	0,69	0,69		177.220.011,00	0,69	0,69		624.900.000,00	100,00	352,61			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Srinarko, ST., M.Si	100,00	3	25.075.000.000,00	0,92	0,20	0,22		54.855.241,00	0,20	0,22		0,00	100,00	0,00			
	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis		100,00	3	25.075.000.000,00	1,00	0,22	0,22		54.855.241,00	0,22	0,22		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Jasa Tenaga Ahli (Laporan)							0,22	1			0,22	1		100,00				
1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Srinarko, ST., M.Si	100,00	6	1.350.613.400,00	0,05	0,11	2,20		30.219.770,00	0,11	2,20		624.900.000,00	100,00	2.067,85			
	DED Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Kawasan Strategis Provinsis Banten 01		100,00	1	222.397.307,00	0,16	1,66	10,35		23.008.307,00	1,66	10,35		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Alat Tulis Kantor (Laporan)							5,00	1			5,00	1		100,00				
	2Perjalanan Dinas Dalam Kota (Laporan)							5,35	1			5,35	1		100,00				
	DED Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Kawasan Strategis provinsi Banten 02		100,00	1	104.889.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	DED Peningkatan Infrastruktur pada Kawasan Strategis Provinsi Banten 01		100,00	1	104.889.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	DED Peningkatan Infrastruktur pada Kawasan Strategis provinsi Banten 02		100,00	1	104.889.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Ps. Induk		100,00	1	734.223.000,00	0,54				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Laporan Bulanan Konsultan Individu		100,00	1	79.326.093,00	0,06	0,55	9,09		7.211.463,00	0,55	9,09		624.900.000,00	100,00	8.665,37	Honor KI msh dalam proses pengajuan keuangan		Sudah Terverifikasi
	1Honor Konsultan Individu Tenaga Ahli (Laporan)							9,09	1			9,09	1		100,00				
1.03.09.1.01.0010 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Superv	Srinarko, ST., M.Si	100,00	3	967.929.000,00	0,04	0,38	9,48		92.145.000,00	0,38	9,48		0,00	100,00	0,00			
	Pengawasan Bangunan Gedung Bank Banten		100,00	1	700.000.000,00	0,72	9,48	13,16		92.145.000,00	9,48	13,16		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Progres Pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Bank Banten (Laporan)							5,00	1			5,00	1		100,00				
	2Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Bank Banten (Laporan)							8,16	1			8,16	1		100,00				
	Pengawasan Pembangunan Ps. Induk		100,00	1	100.000.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Penataan Pendopo Gubernur (Kubah Pendopo)		100,00	1	167.929.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			100,00		524.408.646.837,00	0,66	8,53	12,92		68.703.950.240,00	6,87	10,42		68.703.950.240,00	80,61	100,00			
1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi			100,00		524.408.646.837,00	1,00	12,92	12,92		68.703.950.240,00	10,42	10,42		68.703.950.240,00	80,61	100,00			
1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi Provinsi	Heru Iswanto, ST	100,00	26	10.040.280.000,00	0,02	0,05	2,34		241.000.000,00	0,05	2,34		241.000.000,00	100,00	100,00			
	Pengawasan Pelebaran Ruas Jalan Mengger - Mandalawangi - Caringin		100,00	1	240.000.000,00	0,02	0,02	0,83		2.000.000,00	0,02	0,83		2.000.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1Proses Lelang (Laporan)							0,83	1			0,83	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi	
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)				
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Pengawasan Pelebaran Ruas Jalan Pakupatan - Palima			100,00	1	100.000.000,00	0,01	0,05	5,00		5.000.000,00	0,05	5,00		5.000.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi	
	1	Rapat Sub Kegiatan (Notulen)							2,50	1			2,50	1		100,00					
	2	KAK dan RAB (Laporan)							2,50	1			2,50	1		100,00					
	Pengawasan Pelebaran Ruas Jalan Sempu - Sp. Boru				100,00	1	500.000.000,00	0,05	0,02	0,40		2.000.000,00	0,02	0,40		2.000.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1	Proses Lelang (Laporan)							0,40	1			0,40	1		100,00					
	Pengawasan Pelebaran Ruas Jalan Taktakan - Gunung Sari - Mancak - Anyer				100,00	1	800.000.000,00	0,08	0,12	1,50		12.000.000,00	0,12	1,50		12.000.000,00	100,00	100,00			
	1	Perjalanan Dinas (Laporan)							1,50	1			1,50	1		100,00				Sudah Terverifikasi	
	Pengawasan Pembangunan Jalan Ciparay - Cikumpay				100,00	1	1.120.000.000,00	0,11	0,29	2,68		30.000.000,00	0,29	2,68		30.000.000,00	100,00				100,00
	1								2,68	1			2,68	1		100,00					
	2	Laporan Bulanan Supervisi (Laporan)							0,00	1			0,00	1		100,00				Sudah Terverifikasi	
	Pengawasan Pembangunan Jalan Sumur -Taman Jaya				100,00	1	1.000.000.000,00	0,10	0,30	3,00		30.000.000,00	0,30	3,00		30.000.000,00	100,00				100,00
	1	Perjalanan Dinas (Laporan)							3,00	1			3,00	1		100,00					
	Pengawasan Penanganan Longsoran Jalan Cipanas - Cikumpay				100,00	1	400.000.000,00	0,04	0,20	5,00		20.000.000,00	0,20	5,00		20.000.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Sub Kegiatan (Notulen)							1,00	1			1,00	1		100,00					
	2	KAK dan RAB (Laporan)							2,00	1			2,00	1		100,00					
	3	Proses Lelang (Laporan)							2,00	1			2,00	1		100,00				Sudah Terverifikasi	
	Pengawasan Penanganan Longsoran Ruas Jalan Palima - Cinangka				100,00	1	300.000.000,00	0,03				0,00				0,00					NaN
	Pengawasan Penanganan Longsoran Ruas Jalan Picung Munjul				100,00	1	400.000.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Penanganan Longsoran Ruas Jalan Saketi - Picung - Simpang				100,00	1	200.000.000,00	0,02	0,15	7,50		15.000.000,00	0,15	7,50		15.000.000,00	100,00	100,00			
	1	KAK dan RAB (Laporan)								2,50	1			2,50	1		100,00		Proses Lelang konsultan sudah selesai, tetapi proses Kontrak konsultan menunggu kontrak konstruksi selesai	Kontrak konsultan akan di proses setelah proses kontrak konstruksi selesai	Sudah Terverifikasi
	2	Proses Lelang (Laporan)								2,50	1			2,50	1		100,00				
	3	Dokumen Kontrak (Laporan)								2,50	1			2,50	1		100,00				
	Pengawasan Rehabilitasi Drainase Jalan Pajajaran				100,00	1	300.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rehabilitasi drainase jalan Puspitek Raya				100,00	1	300.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Pengawasan Rehabilitasi Drainase Ruas Jalan MH. Thamrin (Kota Tangerang)				100,00	1	300.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rehabilitasi Drainase Ruas Jalan Pondok Cabe				100,00	1	300.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ayip Usman Lanjutan				100,00	1	200.000.000,00	0,02	0,15	7,50		15.000.000,00	0,15	7,50		15.000.000,00	100,00	100,00	Proses lelang konsultan sudah selesai tetapi masih menunggu proses kontrak konstruksi selesai	Kontrak konsultan akan di proses setelah proses kontrak konstruksi selesai	Sudah Terverifikasi
	1	KAK dan RAB (Laporan)								2,50	1			2,50	1		100,00				
	2	Proses Lelang (Laporan)								2,50	1			2,50	1		100,00				
	3	Dokumen Kontrak (Laporan)								2,50	1			2,50	1		100,00				Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Malangnengah - Tiga Raksa				100,00	1	300.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Pengawasan Rehabilitasi Ruas Jalan Cimanying - Jiput (DAK)				100,00	1	300.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi	
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)				
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Pengawasan Rehabilitasi Ruas Jalan K.H. Hasyim Ashari (Kota Tangerang)			100,00	1	200.000.000,00	0,02	0,15	7,50		15.000.000,00	0,15	7,50		15.000.000,00	100,00	100,00	Proses lelang konsultan sudah selesai, tetapi proses kontrak konsultan menunggu proses kontrak konstruksi selesai	Proses kontrak konsultan akan diproses setelah proses kontrak konstruksi selesai	Sudah Terverifikasi	
		1		KAK dan RAB (Laporan)						2,50	1			2,50	1		100,00				
		2		Proses Lelang (Laporan)						2,50	1			2,50	1		100,00				
		3		Dokumen Kontrak (Laporan)						2,50	1			2,50	1		100,00				
	Pengawasan Rehabilitasi Ruas Jalan Saketi - Malingping (DBH)				100,00	1	100.000.000,00	0,01	0,05	5,00		5.000.000,00	0,05	5,00		5.000.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
		1		Rapat Sub Kegiatan (Laporan)						2,50	1			2,50	1		100,00				
		2		KAK dan RAB (Laporan)						2,50	1			2,50	1		100,00				
	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Baros - Petir				100,00	1	436.056.000,00	0,04	0,14	3,44		15.000.000,00	0,14	3,44		15.000.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
		1		Perjalanan Dinas Sub Kegiatan (Laporan)						1,44	1			1,44	1		100,00				
		2		Proses Lelang (Laporan)						2,00	1			2,00	1		100,00				
	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Beyeh - Simpang				100,00	1	436.056.000,00	0,04	0,14	3,44		15.000.000,00	0,14	3,44		15.000.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
		1		Perjalanan Dinas Sub Kegiatan (Laporan)						1,44	1			1,44	1		100,00				
		2		Proses Lelang (Laporan)						2,00	1			2,00	1		100,00				
	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Cibadak - Padasuka				100,00	1	436.056.000,00	0,04	0,14	3,44		15.000.000,00	0,14	3,44		15.000.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
		1		Perjalanan Dinas Sub Kegiatan (Laporan)						1,44	1			1,44	1		100,00				
		2		Proses Lelang (Laporan)						2,00	1			2,00	1		100,00				
	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Cikande - Garut - Kopo				100,00	1	436.056.000,00	0,04	0,14	3,44		15.000.000,00	0,14	3,44		15.000.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
		1		Perjalanan Dinas Sub Kegiatan (Laporan)						1,44	1			1,44	1		100,00				
		2		Proses Lelang (Laporan)						2,00	1			2,00	1		100,00				
	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Nyapah - Cilebu				100,00	1	436.056.000,00	0,04	0,14	3,44		15.000.000,00	0,14	3,44		15.000.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
		1		Perjalanan Dinas Sub Kegiatan (Laporan)						1,44	1			1,44	1		100,00				
		2		Proses Lelang (Laporan)						2,00	1			2,00	1		100,00				
	Pengawasan Pembangunan Jembatan Desa Tegal Pandeglang				100,00	1	200.000.000,00	0,02	0,15	7,50		15.000.000,00	0,15	7,50		15.000.000,00	100,00	100,00	Proses lelang konsultan sudah selesai tetapi proses kontrak konsultan menunggu kontrak konstruksi selesai	Proses kontrak konsultan akan diproses setelah kontrak konstruksi selesai	Sudah Terverifikasi
		1		KAK dan RAB (Laporan)						2,50	1			2,50	1		100,00				
		2		Proses Lelang (Laporan)						2,50	1			2,50	1		100,00				
		3		Dokumen Kontrak (Laporan)						2,50	1			2,50	1		100,00				
	Pengawasan Penggantian Jembatan Sasak Rembaga (Ruas Jalan HOS Cokroaminoto Kota Tangerang)				100,00	1	300.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya		Heru Iswanto, ST	100,00	857	2.440.572.000,00	0,00	0,00	0,90		22.000.000,00	0,00	0,90		22.000.000,00	100,00	100,00				
	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			100,00	857	2.440.572.000,00	1,00	0,90	0,90		22.000.000,00	0,90	0,90		22.000.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi	
		1	Rapat Sub Kegiatan (Expose Pendahuluan) (Notulen)						0,45	1			0,45	1		100,00					
		2	Perjalanan Dinas Sub Kegiatan (Laporan)						0,45	1			0,45	1		100,00					
1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi		Heru Iswanto, ST	100,00	10	51.410.581.600,00	0,10	1,98	19,83		10.070.762.000,00	1,98	19,83		10.070.762.000,00	100,00	100,00				
	Rehabilitasi Ruas Jalan Saketi - Malingping (DBH)			100,00	0	1.513.803.880,00	0,03	0,02	0,65		9.764.500,00	0,02	0,65		9.764.500,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	Rapat Paket Kegiatan (Notulen)						0,10	1			0,10	1		100,00				Sudah Terverifikasi
		2	Perjalanan Dinas Paket Kegiatan (Laporan)						0,55	1			0,55	1		100,00				
	Rehabilitasi Ruas Jalan K.H. Hasyim Ashari (Kota Tangerang)			100,00	1	5.121.023.880,00	0,10	0,02	0,19		9.882.500,00	0,02	0,19		9.882.500,00	100,00	100,00			
		1	Rapat Paket Kegiatan (Notulen)						0,02	1			0,02	1		100,00				
		2	Perjalanan Dinas Paket Kegiatan (Laporan)						0,17	1			0,17	1		100,00		Kegiatan tersebut masih proses kaji Ulang HPS	Progres Pekerjaan dibuat Laporan Nota Dinas	Sudah Terverifikasi
	Rehabilitasi Jalan Malangnengah - Tigaraksa			100,00	1	7.140.223.880,00	0,14	4,14	29,57		2.111.482.500,00	4,14	29,57		2.111.482.500,00	100,00	100,00			
		1	Rapat Internal Paket Kegiatan (Notulen)						0,07	1			0,07	1		100,00				
		2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)						0,50	1			0,50	1		100,00				
		3	Pembayaran Uang Muka Kerja (km)						29,00	0			29,00	0		100,00		Sudah Verifikasi Calon Penyedia Jasa		Sudah Terverifikasi
	Rehabilitasi Drainase Ruas Jalan MH. Thamrin (Kota Tangerang)			100,00	1	9.768.794.440,00	0,19				9.882.500,00				9.882.500,00		100,00			
	Rehabilitasi Drainase Jalan Pajajaran			100,00	2	7.597.983.880,00	0,15	4,46	29,72		2.257.962.500,00	4,46	29,72		2.257.962.500,00	100,00	100,00	Proses Kaji Ulang HPS	Telah dibuat Laporan Nota Dinas	Sudah Terverifikasi
		1	Rapat Paket Kegiatan (Notulen)						0,02	1			0,02	1		100,00				
		2	Perjalanan Dinas Paket Kegiatan (Laporan)						4,50	1			4,50	1		100,00				
		3	Pembayaran Uang Muka Kerja (km)						25,20	1			25,20	1		100,00				
	Rehabilitasi Drainase Ruas Jalan Pondok Cabe			100,00	2	7.597.983.880,00	0,15	3,77	25,11		1.907.962.500,00	3,77	25,11		1.907.962.500,00	100,00	100,00	Sudah Proses Verifikasi Calon Penyedia Jasa		Sudah Terverifikasi
		1	Rapat Paket Kegiatan (Notulen)						0,05	1			0,05	1		100,00				
		2	Perjalanan Dinas Paket Kegiatan (Laporan)						4,56	1			4,56	1		100,00				
		3	Pembayaran Uang Muka Kerja (km)						20,50	1			20,50	1		100,00				
	Rehabilitasi Drainase Jalan Puspitek Raya			100,00	2	7.597.983.880,00	0,15	4,46	29,72		2.257.962.500,00	4,46	29,72		2.257.962.500,00	100,00	100,00	Sudah Proses Verifikasi Calon Penyedia Jasa		Sudah Terverifikasi
		1	Rapat Internal Paket Kegiatan (Notulen)						0,05	1			0,05	1		100,00				
		2	Perjalanan Dinas Paket Kegiatan (Laporan)						0,05	1			0,05	1		100,00				
		3	Pembayaran Uang Muka Kerja (km)						29,62	1			29,62	1		100,00				
	Rehabilitasi Jalan Ayip Usman Lanjutan			100,00	1	5.072.783.880,00	0,10	2,97	29,69		1.505.862.500,00	2,97	29,69		1.505.862.500,00	100,00	100,00	Masih Proses Kaji Ulang HPS	Sudah Dibuatkan Laporan Nota Dinas	Sudah Terverifikasi
		1	Rapat Internal Proses Lelang (Notulen)						0,05	1			0,05	1		100,00				
		2	Perjalanan Dinas Paket Kegiatan (Laporan)						0,05	1			0,05	1		100,00				
		3	Pembayaran Uang Muka Kerja (km)						29,59	0			29,59	0		100,00				
1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi		Heru Iswanto, ST	100,00	13	129.816.280.000,00	0,25	2,74	10,97		14.261.940.400,00	2,74	10,97		14.261.940.400,00	100,00	100,00			
	Rekonstruksi Ruas Jalan Baros - Petir			100,00	2	18.089.710.000,00	0,14	2,79	19,94		3.607.302.500,00	2,79	19,94		3.607.302.500,00	100,00	100,00	Sudah Kontrak namun Penyedia Jasa Belum Mengajukan Uang Muka	Laporan Progres	Sudah Terverifikasi
		1	Perjalanan Dinas Paket Kegiatan (Laporan)						0,02	1			0,02	1		100,00				
		2	Rapat Internal Paket Kegiatan (Notulen)						0,02	1			0,02	1		100,00				
		3	Proses Kontrak dan Pembayaran Uang Muka Kerja (km)						19,90	0			19,90	0		100,00				
	Rekonstruksi Ruas Jalan Beyeh - Simpang			100,00	2	18.058.288.000,00	0,14	2,79	19,96		3.604.684.000,00	2,79	19,96		3.604.684.000,00	100,00	100,00	Penyedia Jasa belum mengajukan Uang Muka	Laporan Progres	Sudah Terverifikasi
		1	Perjalanan Dinas Paket Kegiatan (Laporan)						0,06	1			0,06	1		100,00				
		2	Rapat Internal Paket Kegiatan (Notulen)						0,90	1			0,90	1		100,00				
		3	Pembayaran Uang Muka Kerja (km)						19,00	0			19,00	0		100,00				
	Rekonstruksi Ruas Jalan Cibadak - Padasuka			100,00	2	19.160.672.000,00	0,15	0,01	0,07		13.216.000,00	0,01	0,07		13.216.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
		1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)						0,02	1			0,02	1		100,00				
		2	Rapat Internal Paket Kegiatan (Notulen)						0,05	1			0,05	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi	
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)				
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Rekonstruksi Ruas Jalan Cikande - Garut - Kopo			100,00	3	16.089.710.000,00	0,12	2,99	24,91		4.007.302.500,00	2,99	24,91		4.007.302.500,00	100,00	100,00	Sudah Kontrak namun Penyedia Jasa belum Mengajukan Uang Muka		Sudah Terverifikasi	
	1	Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)							0,01	1			0,01	1		100,00					
	2	Rapat Paket Kegiatan (Notulen)							0,90	1			0,90	1		100,00					
	3	Pembayaran Uang Muka Kerja (km)							24,00	1			24,00	1		100,00					
	Rekonstruksi Ruas Jalan Nyapah - Cilebu			100,00	3	19.050.942.000,00	0,15	2,36	15,75			2.999.548.900,00	2,36	15,75		2.999.548.900,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1	Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)							0,05	1			0,05	1		100,00					
	2	Rapat Internal Kegiatan (Notulen)							0,70	1			0,70	1		100,00					
	3	Pembayaran Uang Muka (km)							15,00	1			15,00	1		100,00					
	Penanganan Longsoran Jalan Cipanas - Cikumpay			100,00	0	10.160.672.000,00	0,08	0,01	0,13			13.216.000,00	0,01	0,13		13.216.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1	Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)							0,03	1			0,03	1		100,00					
	2	Rapat Internal Kegiatan (Notulen)							0,10	1			0,10	1		100,00					
	Penanganan Longsoran Ruas Jalan Palima - Cinangka			100,00	1	7.089.710.000,00	0,05	0,01	0,10			7.302.500,00	0,01	0,10		7.302.500,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1	Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)							0,05	1			0,05	1		100,00					
	2	Rapat Internal Paket Kegiatan (Notulen)							0,05	1			0,05	1		100,00					
	Penanganan Longsoran Ruas Jalan Picung Munjul			100,00	0	16.058.288.000,00	0,12	0,00	0,03			4.684.000,00	0,00	0,03		4.684.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1	Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)							0,01	1			0,01	1		100,00					
	2	Rapat Paket Kegiatan (Notulen)							0,02	1			0,02	1		100,00					
	Penanganan Longsoran Ruas Jalan Saketi - Picung - Sempang			100,00	0	6.058.288.000,00	0,05	0,00	0,08			4.684.000,00	0,00	0,08		4.684.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1	Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)							0,04	1			0,04	1		100,00					
	2	Rapat Internal Paket Kegiatan (Notulen)							0,04	1			0,04	1		100,00					
1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun		Heru Iswanto, ST	100,00	1	7.522.433.600,00	0,01	0,30	29,64		2.229.870.880,00	0,30	29,64		2.229.870.880,00	100,00	100,00				
	Pembangunan Jembatan Desa Tegal Pandeglang			100,00	1	7.522.433.600,00	1,00	29,64	29,64		2.229.870.880,00	29,64	29,64		2.229.870.880,00	100,00	100,00	Masih proses Review Dokumen Persiapan (Kaji Ulang) Siap dilelangkan LPSE		Sudah Terverifikasi	
	1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Laporan)							0,50	1			0,50	1		100,00					
	2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)							0,50	1			0,50	1		100,00					
	3	Pembayaran Uang Muka Kerja (Jembatan)							28,64	2			28,64	2		100,00					
1.03.10.1.01.0035 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur		Heru Iswanto, ST	100,00	1	22.042.440.000,00	0,04	0,83	20,87		4.603.380.000,00	0,04	0,97		4.603.380.000,00	4,65	100,00				
	Pelebaran Ruas Jalan Pakupatan - Palima			100,00	0	2.021.220.000,00	0,09	2,68	29,77		601.690.000,00	0,07	0,77		601.690.000,00	2,59	100,00	Belum Kontrak karena masih Proses Pembebasan Lahan	Sudah dibuatkan Laporan Nota Dinas	Sudah Terverifikasi	
	1	Perjalanan Dinas Paket Kegiatan (Laporan)							0,07	1			0,07	1		100,00					
	2	Rapat Internal Paket Kegiatan (Notulen)							0,70	1			0,70	1		100,00					
	3	Pembayaran Uang Muka Kerja (km)							29,00	0			0,00	0		NaN					
	Pelebaran Jalan Ki Ajurum - Petir - Serang (Sempu - Sp. Boru)			100,00	1	20.021.220.000,00	0,91	18,19	19,99			4.001.690.000,00	0,90	0,99		4.001.690.000,00	4,95	100,00	Belum Kontrak Karena Masih proses Pembebasan Lahan	Sudah dibuatkan Laporan Nota Dinas	Sudah Terverifikasi
	1	Perjalanan Dinas Paket Kegiatan (Laporan)							0,09	1			0,09	1		100,00					
	2	Rapat Internal Kegiatan (Notulen)							0,90	1			0,90	1		100,00					
	3	Pembayaran Uang Muka Kerja (km)							19,00	0			0,00	0		NaN					
1.03.10.1.01.0036 Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti		Heru Iswanto, ST	100,00	1	9.952.840.000,00	0,02	0,59	29,56		2.941.934.000,00	0,59	29,56		2.941.934.000,00	100,00	100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penggantian Jembatan Sasak Rembaga (Ruas Jalan HOS Cokroaminoto Kota Tangerang)			100,00	1	9.952.840.000,00	1,00	29,56	29,56		2.941.934.000,00	29,56	29,56		2.941.934.000,00	100,00	100,00	Masih Proses Review Dokumen Persiapan (Kaji Ulang) sudah masuk daftar akan dilelangkan Oleh LPSE		Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Laporan)						0,50	1			0,50	1		100,00					
	2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)						0,50	1			0,50	1		100,00					
	3	Pembayaran Uang Muka Kerja (Jembatan)						28,56	0			28,56	0		100,00					
1.03.10.1.01.0040 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar		Heru Iswanto, ST	100,00	7	50.091.228.800,00	0,10	1,99	19,92		9.969.340.960,00	0,67	6,75		9.969.340.960,00	33,87	100,00			
	Pelebaran Ruas Jalan Mengger - Mandalawangi - Caringin			100,00	1	9.918.624.000,00	0,20	5,95	29,74		2.949.712.000,00	5,95	29,74		2.949.712.000,00	100,00	100,00	Masih Proses Kaji Ulang HPS	Sudah dibuatkan laporan Nota Dinas	Sudah Terverifikasi
	1	Perjalanan Dinas Paket Kegiatan (Laporan)						0,04	1			0,04	1		100,00					
	2	Rapat Internal Paket Kegiatan (Notulen)						0,70	1			0,70	1		100,00					
	3	Pembayaran Uang Muka Kerja (km)						29,00	0			29,00	0		100,00					
	Pelebaran Ruas Jalan Taktakan - Gunung Sari - Mancak - Anyer			100,00	5	40.172.604.800,00	0,80	13,98	17,47		7.019.628.960,00	0,80	1,00		7.019.628.960,00	5,72	100,00	Sudah kontrak namun penyedia jasa belum mengajukan Uang Muka Kerja		Sudah Terverifikasi
	1	Perjalanan Dinas Paket Kegiatan (Laporan)						0,50	1			0,50	1		100,00					
	2	Rapat Internal Paket Kegiatan (Notulen)						0,50	1			0,50	1		100,00					
	3	Pembayaran Uang Muka Kerja (km)						16,47	0			0,00	0		NaN					
1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		Heru Iswanto, ST	100,00	7	2.171.822.000,00	0,00	0,00	1,60		35.000.000,00	0,00	1,60		35.000.000,00	100,00	100,00			
	DPPT Jalan Raya Citeras, Rangkasbitung - Tigaraksa pertigaan Maja - Cisoka (Pasar Maja)			100,00	1	100.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	FS dan DPPT Pelebaran Jalan Cabe Raya Segmen Simpang Gaplek - Soul City			100,00	1	386.307.600,00	0,18	0,33	1,81		7.000.000,00	0,33	1,81		7.000.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Sub Kegiatan (Laporan)						0,81	1			0,81	1		100,00					
	2	Perjalanan Dinas Sub Kegiatan (Laporan)						0,50	1			0,50	1		100,00					
	3	Proses Lelang (Kaji Ulang) (Laporan)						0,50	1			0,50	1		100,00					
	FS dan DPPT Pelebaran Jalan Pahlawan Seribu Segmen Simpang Muncul			100,00	1	386.307.600,00	0,18	0,33	1,81		7.000.000,00	0,33	1,81		7.000.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Sub Kegiatan (Notulen)						0,81	1			0,81	1		100,00					
	2	Perjalanan Dinas (Laporan)						0,50	1			0,50	1		100,00					
	3	Proses Lelang (Kaji Ulang) (Laporan)						0,50	1			0,50	1		100,00					
	FS Simpang Gading Sumarecon Jalan Serpong Raya			100,00	1	336.307.600,00	0,15	0,31	2,08		7.000.000,00	0,31	2,08		7.000.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Sub Kegiatan (Laporan)						0,81	1			0,81	1		100,00					
	2	Perjalanan Dinas Sub Kegiatan (Laporan)						0,50	1			0,50	1		100,00					
	3	Proses Lelang (Kaji Ulang) (Laporan)						0,77	1			0,77	1		100,00					
	DED Jalan dan Jembatan Sumur Taman Jaya - Ujung Jaya			100,00	1	486.307.600,00	0,22	0,32	1,44		7.000.000,00	0,32	1,44		7.000.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Sub Kegiatan (Laporan)						0,81	1			0,81	1		100,00					
	2	Perjalanan Dinas Sub Kegiatan (Laporan)						0,50	1			0,50	1		100,00					
	3	Proses Lelang (Kaji Ulang) (Laporan)						0,13	1			0,13	1		100,00					
	DED Jalan dan Pelebaran Jembatan Ruas Jalan Baros - Petir			100,00	1	373.807.600,00	0,17	0,32	1,87		7.000.000,00	0,32	1,87		7.000.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	Rapat Sub Kegiatan (Laporan)						0,81	1			0,81	1		100,00				
		2	Perjalanan Dinas Sub Kegiatan (Laporan)						0,50	1			0,50	1		100,00				
		3	Proses Lelang (Kaji Ulang) (Laporan)						0,56	1			0,56	1		100,00				
	Konsultansi Individu (KI)			100,00	1	102.784.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun		Heru Iswanto, ST	100,00	27	236.635.540.837,00	0,45	4,43	9,85		23.662.736.000,00	4,04	8,98		23.662.736.000,00	91,17	100,00		
	Pembangunan Ruas Jalan Ciparay - Cikumpay			100,00	12	90.047.721.920,00	0,38	3,80	10,00		9.004.606.000,00	3,80	10,00		9.004.606.000,00	100,00	100,00	Penyedia Jasa belum mengajukan Pembayaran Progres	Laporan Progres	Sudah Terverifikasi
		1	Perjalanan Dinas Paket Kegiatan (Laporan)						0,50	1			0,50	1		100,00				
		2	Rapat Internal Paket Kegiatan (Notulen)						0,50	1			0,50	1		100,00				
		3	Pembayaran Progres Pekerjaan Konstruksi I (km)						9,00	0			9,00	0		100,00				
	Pembangunan Ruas Jalan Sumur - Taman Jaya			100,00	12	90.091.381.920,00	0,38	3,80	10,00		9.008.931.000,00	3,80	10,00		9.008.931.000,00	100,00	100,00	Penyedia Jasa belum mengajukan Pembayaran Progres	Laporan Progres	Sudah Terverifikasi
		1	Perjalanan Dinas Paket kegiatan (Laporan)						0,50	1			0,50	1		100,00				
		2	Rapat Internal Paket Kegiatan (Notulen)						0,50	1			0,50	1		100,00				
		3	Pembayaran Progres Pekerjaan Konstruksi I (km)						9,00	1			9,00	1		100,00				
	Pembangunan Ruas Jalan Ciparay - Cikumpay (DAK)			100,00	1	7.540.725.920,00	0,03	0,90	29,87		2.252.507.200,00	0,03	0,87		2.252.507.200,00	2,91	100,00	Penyedia Jasa Belum mengajukan Uang Muka Kerja	Laporan Progres	Sudah Terverifikasi
		1	Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)						0,07	1			0,07	1		100,00				
		2	Rapat Internal Paket Kegiatan (Notulen)						0,80	1			0,80	1		100,00				
		3	Kontrak dan Pembayaran Uang Muka Kerja (km)						29,00	0			0,00	0		NaN				
	Pembangunan Ruas Jalan Cimanying - Jiput (DAK)			100,00	1	10.063.517.920,00	0,04	1,19	29,82		3.000.571.800,00	1,19	29,82		3.000.571.800,00	100,00	100,00	Penyedia Jasa belum mengajukan Uang Muka Kerja		Sudah Terverifikasi
		1	Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)						0,02	1			0,02	1		100,00				
		2	Rapat Internal Kegiatan (Notulen)						0,80	1			0,80	1		100,00				
		3	Pembayaran Uang Muka (km)						29,00	1			29,00	1		100,00				
	Kegiatan Lahan Untuk Jalan			100,00	0	38.892.193.157,00	0,16	0,16	1,02		396.120.000,00	0,16	1,02		396.120.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
		1	Laporan Bulanan Pembebasan Lahan/Tanah (Laporan)						0,05	1			0,05	1		100,00				
		2	Laporan Perjalanan Dinas (SPPD) (Laporan)						0,05	1			0,05	1		100,00				
		3	Belanja Modal Tanah untuk Jalan (m2)						0,92	750			0,92	750		100,00				
1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		Heru Iswanto, ST	100,00	857	2.284.628.000,00	0,00	0,00	29,15		665.986.000,00	0,00	29,15		665.986.000,00	100,00	100,00			
	Dokumen Laporan Survey Kondisi Jalan/Jembatan			100,00	857	2.284.628.000,00	1,00	29,15	29,15		665.986.000,00	29,15	29,15		665.986.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
		1	Perjalanan Dinas Sub Kegiatan (Laporan)						15,00	1			15,00	1		100,00				
		2	Proses Lelang (Laporan)						14,15	1			14,15	1		100,00				
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				100,00		2.606.265.030,00	0,00	0,00	25,18		649.167.750,00	0,00	25,18		146.368.000,00	100,00	22,55			
1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi				100,00		737.822.200,00	0,28	1,31	4,67		34.762.000,00	1,31	4,67		0,00	100,00	0,00			
1.03.11.1.01.0011 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih		Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	200	362.908.640,00	0,49	3,74	7,64		27.792.000,00	3,74	7,64		0,00	100,00	0,00			
	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Bidang Arsitektur			100,00	50	94.982.000,00	0,26	2,54	9,75		9.264.000,00	2,54	9,75		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
		1	Perjalanan Dinas (Laporan)						9,75	1			9,75	1		100,00				
	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Bidang Mekanikal			100,00	50	94.982.000,00	0,26	2,54	9,75		9.264.000,00	2,54	9,75		0,00	100,00	0,00			
		1							9,75	1			9,75	1		100,00				
	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Bidang Sipil			100,00	100	172.944.640,00	0,48	2,57	5,36		9.264.000,00	2,57	5,36		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	1							5,36	1			5,36	1		100,00				
1.03.11.1.01.0012 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya		100,00	19	151.543.340,00	0,21				0,00				0,00		NaN			
	Perizininan Berbasis Risiko dan Pengaturan Rantai Pasok		100,00	19	151.543.340,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.11.1.01.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi		100,00	60	75.016.390,00	0,10	0,93	9,29		6.970.000,00	0,93	9,29		0,00	100,00	0,00			
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli		100,00	60	75.016.390,00	1,00	9,29	9,29		6.970.000,00	9,29	9,29		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1							9,29	1			9,29	1		100,00				
1.03.11.1.01.0015 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya		100,00	240	74.854.070,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Se -Provinsi Banten		100,00	240	74.854.070,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.11.1.01.0016 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya		100,00	1	73.499.760,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Focus Group Discussion Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi		100,00	1	73.499.760,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi			100,00		812.376.320,00	0,31	17,86	57,62		460.380.000,00	17,86	57,62		0,00	100,00	0,00			
1.03.11.1.02.0006 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan		100,00	8	75.408.560,00	0,09	0,11	1,19		900.000,00	0,11	1,19		0,00	100,00	0,00			
	Dukungan Operasional Sistem Informasi Jasa Konstruksi		100,00	8	75.408.560,00	1,00	1,19	1,19		900.000,00	1,19	1,19		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Dukungan Operasional Informasi Jasa Konstruksi (Notulen)						1,19	1			1,19	1		100,00				
1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan		100,00	5	736.967.760,00	0,91	57,51	63,20		459.480.000,00	57,51	63,20		0,00	100,00	0,00			
	Buletin Jasa Konstruksi		100,00	1	37.487.760,00	0,05				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Jurnal Konstruksi Banten		100,00	1	199.480.000,00	0,27	27,00	100,00		199.480.000,00	27,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Saat ini di Dinas PUPR belum ada tempat atau website/laman yang memiliki ijin untuk mempublish jurnal sehingga jurnal yang sudah adapun belum dapat di publish maka honor pembuat jurnal pun belum bisa di realisasikan. Kami lampirkan salah satu contoh jurnal yang di buat oleh kepala dinas PUPR, Sekdis PUPR yang sudah bisa publish.		Sudah Terverifikasi
	1	Jurnal Konstruksi Banten (Dokumen)						100,00	1			100,00	1		100,00				
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Aset Cerdas Konstruksi		100,00	1	300.000.000,00	0,41	8,20	20,00		60.000.000,00	8,20	20,00		0,00	100,00	0,00		Mempercepat Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Pendahuluan Pembangunan Sistem Pengelolaan Aset Cerdas Konstruksi (Notulen)						20,00	1			20,00	1		100,00				
	Penyusunan Data dan Informasi Badan Usaha Jasa Konstruksi 2024		100,00	1	100.000.000,00	0,14	14,00	100,00		100.000.000,00	14,00	100,00		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1	Penyusunan Data dan Informasi Badan Usaha Jasa Konstruksi 2024 (Dokumen)						100,00	1			100,00	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyusunan Data Dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Tahun 2024		100,00	1	100.000.000,00	0,14	14,00	100,00		100.000.000,00	14,00	100,00		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1	Penyusunan Data Dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Tahun 2024 (Dokumen)						100,00	1			100,00	1		100,00				
1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			100,00		1.056.066.510,00	0,41	6,01	14,65		154.025.750,00	6,01	14,65		146.368.000,00	100,00	95,03			
1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan		100,00	5	462.702.500,00	0,44	3,85	8,76		40.360.600,00	3,85	8,76		35.495.000,00	100,00	87,94			
	Monitoring Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		100,00	4	437.559.300,00	0,95	8,76	9,22		40.360.600,00	8,76	9,22		35.495.000,00	100,00	87,94			Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Pembahasan Pendampingan Monitoring Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada Pembinaan Fungsi Kelayakan Banguan Gedung (Laporan)						3,07	1			3,07	1		100,00				
	2	Laporan Pembahasan Pendampingan Monitoring Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada Penyedia Jasa Konstruksi di Provinsi Banten (Laporan)						3,07	1			3,07	1		100,00				
	3	Laporan Pendahuluan Pendampingan Monitoring Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada Asosiasi Jasa Konstruksi di Provinsi Banten (Laporan)						3,08	1			3,08	1		100,00				
	Peningkatan Peran Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi Banten		100,00	1	25.143.200,00	0,05				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.11.1.03.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk		100,00	300	525.802.010,00	0,50	10,66	21,32		112.085.150,00	10,66	21,32		110.873.000,00	100,00	98,92			
	Sosialisasi E-Katalog		100,00	300	525.802.010,00	1,00	21,32	21,32		112.085.150,00	21,32	21,32		110.873.000,00	100,00	98,92			Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Bulanan Tenaga Ahli Implementasi Penerapan Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi. (Laporan)						10,65	1			10,65	1		100,00				
	2	Laporan Akhir Kajian Sertifikasi Alat Berat. (Dokumen)						10,67	1			10,67	1		100,00				
1.03.11.1.03.0008 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun		100,00	1	67.562.000,00	0,06	0,14	2,34		1.580.000,00	0,14	2,34		0,00	100,00	0,00			
	FGD Raperda Jasa Konstruksi		100,00	1	67.562.000,00	1,00	2,34	2,34		1.580.000,00	2,34	2,34		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Perjalanan Dinas (Laporan)						2,34	1			2,34	1		100,00				
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			100,00		3.844.663.504,00	0,00	0,00	9,41		359.131.500,00	0,00	9,41		219.451.300,00	100,00	61,11			
1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi			100,00		1.543.410.304,00	0,40	1,05	2,64		40.465.100,00	1,05	2,64		22.050.000,00	100,00	54,49			
1.03.12.1.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi		100,00	5	1.543.410.304,00	1,00	2,64	2,64		40.465.100,00	2,64	2,64		22.050.000,00	100,00	54,49			
	Penyusunan Ranpergub Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Bendungan Karian		100,00	1	273.968.252,00	0,18				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Ranpergub Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Pantai Selatan Terpadu		100,00	1	273.888.252,00	0,18				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Updating Sistem Informasi Penataan Ruang		100,00	1	122.013.800,00	0,08	1,31	16,42		20.035.100,00	1,31	16,42		18.900.000,00	100,00	94,33			Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Bulanan Tenaga Ahli (Laporan)						16,42	1			16,42	1		100,00				Sudah Terverifikasi
	Koordinasi dan Konsultasi Penataan Pemanfaatan Ruang		100,00	0	123.540.000,00	0,08	1,32	16,54		20.430.000,00	1,32	16,54		3.150.000,00	100,00	15,42			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1 Laporan Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Penataan Pemanfaatan Ruang (Laporan)							16,54	1			16,54	1		100,00				
		Penyusunan Kajian Teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Rawa Danau		100,00	1	375.000.000,00	0,24				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
		Penyusunan Kajian Teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Penyangga Adat Baduy		100,00	1	375.000.000,00	0,24				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang				100,00		760.573.630,00	0,20	1,29	6,45		48.958.450,00	1,29	6,45		43.525.450,00	100,00	88,90			
1.03.12.1.02.0004 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat		Ahmad Rohili, ATD, M.Eng	100,00	3	684.683.390,00	0,90	5,43	6,03		41.220.450,00	5,43	6,03		40.105.450,00	100,00	97,30			
		Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Forum Penataan Ruang)		100,00	1	423.522.880,00	0,62	5,90	9,51		40.295.450,00	5,90	9,51		40.105.450,00	100,00	99,53			Sudah Terverifikasi
		1 Laporan Hasil perjalanan Dinas Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Laporan)							1,11	1			1,11	1		100,00				
		2 Laporan Bulanan Tenaga Ahli Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Laporan)							8,40	1			8,40	1		100,00				
		Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang		100,00	1	146.323.610,00	0,21	0,13	0,63		925.000,00	0,13	0,63		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
		1 penggandaan (Laporan)							0,63	1			0,63	1		100,00				
		Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR)		100,00	1	114.836.900,00	0,17				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.12.1.02.0006 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota		Ahmad Rohili, ATD, M.Eng	100,00	1	75.890.240,00	0,10	1,02	10,20		7.738.000,00	1,02	10,20		3.420.000,00	100,00	44,20			
		Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota		100,00	1	75.890.240,00	1,00	10,20	10,20		7.738.000,00	10,20	10,20		3.420.000,00	100,00	44,20			Sudah Terverifikasi
		1 Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota (Notulen)							10,20	1			10,20	1		100,00				
1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi				100,00		479.729.570,00	0,12	0,89	7,38		35.716.400,00	0,89	7,38		35.716.400,00	100,00	100,00			
1.03.12.1.03.0004 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang		Ahmad Rohili, ATD, M.Eng	100,00	5	479.729.570,00	1,00	7,38	7,38		35.716.400,00	7,38	7,38		35.716.400,00	100,00	100,00			
		Pengelolaan Perizinan Pemanfaatan Bagian Bagian Jalan		100,00	1	83.660.320,00	0,17	2,74	16,14		13.500.000,00	2,74	16,14		13.500.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
		1 LHP Survey Pengelolaan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan (Laporan)							16,14	1			16,14	1		100,00				
		Pengawasan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Bagian Bagian Jalan		100,00	1	110.839.000,00	0,23	1,27	5,54		6.137.200,00	1,27	5,54		6.137.200,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
		1 LHP Pengawasan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Rumija (Laporan)							5,54	1			5,54	1		100,00				
		Pengelolaan Perizinan Pemanfaatan / Penggunaan Sumber Daya Air		100,00	1	85.730.000,00	0,18	2,46	13,67		11.718.000,00	2,46	13,67		11.718.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
		1 LHP Survey Pengelolaan Pemanfaatan/Penggunaan SDA (Laporan)							13,67	1			13,67	1		100,00				
		Pengawasan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan / Penggunaan Sumber Daya Air		100,00	1	107.018.000,00	0,22	0,85	3,86		4.127.333,00	0,85	3,86		4.127.333,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
		1 LHP Pengawasan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan SDA (Laporan)							3,86	1			3,86	1		100,00				
		Penyusunan SOP Rekomendasi Teknis Bidang PUPR		100,00	1	92.482.250,00	0,19	0,05	0,25		233.867,00	0,05	0,25		233.867,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1 LHP Penyusunan SOP Rekomendasi Teknis Bidang PUPR (Laporan)							0,25	1			0,25	1		100,00				
1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				100,00		1.060.950.000,00	0,28	6,18	22,07		233.991.550,00	6,18	22,07		118.159.450,00	100,00	50,50			
1.03.12.1.04.0011 Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR		Ahmad Rohili, ATD, M.Eng	100,00	5	1.060.950.000,00	1,00	22,07	22,07		233.991.550,00	22,07	22,07		118.159.450,00	100,00	50,50			
	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan/Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang			100,00	1	72.134.000,00	0,07	0,78	11,15		8.042.000,00	0,78	11,15		4.298.000,00	100,00	53,44	-	-	Sudah Terverifikasi
		1 Laporan LHP Fasilitasi Pendampingan Penerbitan/Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Laporan)							11,15	1			11,15	1		100,00				
	Penyusunan Insentif Diinsentif pada Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Serang Utara Terpadu			100,00	1	435.914.500,00	0,41	5,26	12,82		55.891.450,00	5,26	12,82		55.891.450,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
		1 Laporan LHP Kegiatan Penyusunan Insentif Diinsentif pada Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Serang Utara Terpadu (Laporan)							4,50	1			4,50	1		100,00				
		2 Laporan Tenaga Ahli Kegiatan Penyusunan Insentif Diinsentif pada Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Serang Utara Terpadu (Laporan)							8,32	1			8,32	1		100,00				
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang			100,00	1	346.511.100,00	0,33	5,42	16,43		56.940.100,00	5,42	16,43		48.094.000,00	100,00	84,46	-	-	Sudah Terverifikasi
		1 Laporan LHP KegiatanPengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang (Laporan)							3,72	1			3,72	1		100,00				
		2 Rapat Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang (Notulensi)							2,45	1			2,45	1		100,00				
		3 Laporan Tenaga Ahli Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang (Laporan)							10,26	1			10,26	1		100,00				
	Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang WKP I,II dan III			100,00	1	68.734.400,00	0,06	0,86	14,37		9.876.000,00	0,86	14,37		9.876.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
		1 Laporan LHP KegiatanPenilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang WKP I,II dan III (Laporan)							14,37	1			14,37	1		100,00				
	NSPK Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan di Sepanjang Jalan Arteri Primer Antar Kota			100,00	1	137.656.000,00	0,13	9,75	75,00		103.242.000,00	9,75	75,00		0,00	100,00	0,00	Masih Proses Tim Pokja Barjas	Proses Review dengan Tim POKJA	Sudah Terverifikasi
		1 Dokumen NSPK Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan di Sepanjang Jalan Arteri Primer Antar Kota (Dokumen)							75,00	1			75,00	1		100,00				
SUB JUMLAH				100,00		795.323.377.685,00	0,74	8,12	10,97		89.739.067.424,00	6,88	9,30		2.234.014.157.875,00	84,80	2.489,46			
1.03.0.00.0.00.01.0001 UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CIUJUNG-CIDANAU				100,00		25.208.524.119,00	0,02	0,07	3,37		857.242.408,00	0,07	3,37		1.294.111.898,00	100,00	150,96			
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				100,00		25.208.524.119,00	1,00	3,37	3,37		857.242.408,00	3,37	3,37		1.294.111.898,00	100,00	150,96			
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				100,00		5.264.274.119,00	0,21	2,21	10,52		562.410.908,00	2,21	10,52		553.535.340,00	100,00	98,42			
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00		303.631.600,00	0,06	0,53	8,88		26.586.000,00	0,53	8,88		26.586.000,00	100,00	100,00			
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	1	8.000.000,00	0,03	0,10	3,50		280.000,00	0,10	3,50		280.000,00	100,00	100,00			
	Laporan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100,00	1	8.000.000,00	1,00	3,50	3,50		280.000,00	3,50	3,50		280.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik (Paket)							3,50	1			3,50	1		100,00				
1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	1	8.000.000,00	0,03	0,14	4,63		370.000,00	0,14	4,63		370.000,00	100,00	100,00			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100,00	1	8.000.000,00	1,00	4,63	4,63		370.000,00	4,63	4,63		370.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
		1"Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disediakan " (Laporan)							4,63	1			4,63	1		100,00				
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	1	165.631.600,00	0,55	1,81	3,29		5.456.000,00	1,81	3,29		5.456.000,00	100,00	100,00			
	Penyediaan bahan logistik kantor			100,00	1	165.631.600,00	1,00	3,29	3,29		5.456.000,00	3,29	3,29		5.456.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
		1Laporan Penyedian bahan logistik kantor (Paket)							3,29	1			3,29	1		100,00				
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	1	8.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Barang Cetak dan Penggandaan			100,00	1	8.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	1	24.000.000,00	0,08	1,92	24,00		5.760.000,00	1,92	24,00		5.760.000,00	100,00	100,00			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu			100,00	1	24.000.000,00	1,00	24,00	24,00		5.760.000,00	24,00	24,00		5.760.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
		1Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)							24,00	1			24,00	1		100,00				
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	3	90.000.000,00	0,30	4,91	16,36		14.720.000,00	4,91	16,36		14.720.000,00	100,00	100,00			
	Laporan Koordinasi dan Konsultasi			100,00	3	90.000.000,00	1,00	16,36	16,36		14.720.000,00	16,36	16,36		14.720.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
		1Laporan Hasil Koordinasi dan konsultasi (Laporan)							16,36	1			16,36	1		100,00				
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00		226.389.600,00	0,04	2,50	62,57		142.200.000,00	2,50	62,57		142.200.000,00	100,00	100,00			
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	2	25.724.200,00	0,11				0,00				0,00		NaN			
	Peralatan dan Mesin Lainnya			100,00	2	25.724.200,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	15	150.000.000,00	0,66	62,57	94,80		142.200.000,00	62,57	94,80		142.200.000,00	100,00	100,00			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100,00	15	150.000.000,00	1,00	94,80	94,80		142.200.000,00	94,80	94,80		142.200.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
		1Laporan Gedung kantor Bangunan (15Unit) (Laporan)							94,80	1			94,80	1		100,00				
1.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	10	50.665.400,00	0,22				0,00				0,00		NaN			
	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100,00	10	50.665.400,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		4.334.948.919,00	0,82	6,69	8,16		353.624.908,00	6,69	8,16		345.373.340,00	100,00	97,67			
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	12	173.124.219,00	0,04	0,33	8,33		14.427.017,00	0,33	8,33		6.175.449,00	100,00	42,80			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100,00	12	173.124.219,00	1,00	8,33	8,33		14.427.017,00	8,33	8,33		6.175.449,00	100,00	42,80			Sudah Terverifikasi
		1Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	12	4.161.824.700,00	0,96	7,82	8,15		339.197.891,00	7,82	8,15		339.197.891,00	100,00	100,00			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100,00	12	4.161.824.700,00	1,00	8,15	8,15		339.197.891,00	8,15	8,15		339.197.891,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
		1Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)							8,15	1			8,15	1		100,00				
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		399.304.000,00	0,08	0,80	10,00		40.000.000,00	0,80	10,00		39.376.000,00	100,00	98,44			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	11	160.000.000,00	0,40				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	11	160.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	4	183.304.000,00	0,46				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		100,00	4	183.304.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	22	16.000.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	22	16.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	1	40.000.000,00	0,10	10,00	100,00		40.000.000,00	10,00	100,00		39.376.000,00	100,00	98,44			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan		100,00	1	40.000.000,00	1,00	100,00	100,00		40.000.000,00	100,00	100,00		39.376.000,00	100,00	98,44			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Laporan)							100,00	1			100,00	1		100,00				
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			100,00		19.944.250.000,00	0,79	1,16	1,47		294.831.500,00	1,16	1,47		740.576.558,00	100,00	251,19			
1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			100,00		9.763.394.100,00	0,49	0,73	1,49		146.571.500,00	0,73	1,49		358.174.558,00	100,00	244,37			
1.03.02.1.01.0067 Operasi dan Pemeliharaan Situ	Jumlah Situ yang Dioperasikan dan Dipelihara	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	9	2.538.666.500,00	0,26	0,41	1,58		40.128.000,00	0,41	1,58		246.590.558,00	100,00	614,51			
	Pemeliharaan Situ		100,00	9	2.538.666.500,00	1,00	1,58	1,58		40.128.000,00	1,58	1,58		246.590.558,00	100,00	614,51	TIDAK ADA	KOORDINASI	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pemeliharaan Situ (Laporan)							1,58	1			1,58	1		100,00				
1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	12	1.188.071.200,00	0,12	0,96	8,00		95.012.500,00	0,96	8,00		73.800.000,00	100,00	77,67			
	Pengelolaan Data Hidrologi		100,00	5	1.188.071.200,00	1,00	8,00	8,00		95.012.500,00	8,00	8,00		73.800.000,00	100,00	77,67	tidak ada		Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pengelolaan Data Hidrologi (Dokumen)							8,00	1			8,00	1		100,00				
1.03.02.1.01.0107 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	63	5.344.801.200,00	0,55	0,10	0,18		9.706.000,00	0,10	0,18		8.940.000,00	100,00	92,11			
	Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		100,00	63	5.344.801.200,00	1,00	0,18	0,18		9.706.000,00	0,18	0,18		8.940.000,00	100,00	92,11	Di Bulan ini tidak ada pemeliharaan tanggul karena tidak ada pengaduan dari masyarakat (Kondisional).	KOORDINASI	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai (Laporan)							0,18	1			0,18	1		100,00				
1.03.02.1.01.0119 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	3	691.855.200,00	0,07	0,02	0,25		1.725.000,00	0,02	0,25		28.844.000,00	100,00	1.672,12			
	Dokumen Jasa Konsultansi Non Konstruksi		100,00	3	691.855.200,00	1,00	0,25	0,25		1.725.000,00	0,25	0,25		28.844.000,00	100,00	1.672,12			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)							0,25	1			0,25	1		100,00				
1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			100,00		10.180.855.900,00	0,51	0,74	1,46		148.260.000,00	0,74	1,46		382.402.000,00	100,00	257,93			
1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	55	9.452.707.000,00	0,93	1,46	1,57		148.260.000,00	1,46	1,57		316.556.000,00	100,00	213,51			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		100,00	55	9.452.707.000,00	1,00	1,57	1,57		148.260.000,00	1,57	1,57		316.556.000,00	100,00	213,51	TIDAK ADA	KOORDINASI	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (9 Daerah Irigasi) (Laporan)						1,57	1			1,57	1		100,00				
1.03.02.1.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara		100,00	4	728.148.900,00	0,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		65.846.000,00	NaN				
	Pemeliharaan Bendung Irigasi		100,00	4	728.148.900,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		65.846.000,00	NaN		Target anggaran bulan Maret baru terealisasi di bulan April ini karena ada revisi SPM. Di bulan April ini tidak ada target kinerja.	KOORDINASI	Sudah Terverifikasi
	0	- (-)						0,00	0			0,00	0		NaN				
SUB JUMLAH			100,00		25.208.524.119,00	0,02	0,07	3,37		857.242.408,00	0,07	3,37		1.294.111.898,00	100,00	150,96			
1.03.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDURIAN-CISADANE			100,00		45.650.881.052,00	0,04	0,81	20,27		9.272.725.781,00	0,81	20,27		6.633.326.484,00	100,00	71,54			
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		45.650.881.052,00	1,00	20,27	20,27		9.272.725.781,00	20,27	20,27		6.633.326.484,00	100,00	71,54			
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		16.053.641.510,00	0,35	13,70	39,14		6.287.012.881,00	13,70	39,14		5.422.442.484,00	100,00	86,25			
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		628.798.300,00	0,04	1,13	28,17		176.687.000,00	1,13	28,17		0,00	100,00	0,00			
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100,00	1	168.000.000,00	0,27	13,51	50,02		84.035.000,00	13,51	50,02		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		100,00	1	168.000.000,00	1,00	50,02	50,02		84.035.000,00	50,02	50,02		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan (Paket)						50,02	1			50,02	1		100,00				
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00	5	278.520.000,00	0,44	12,35	28,07		78.180.000,00	12,35	28,07		0,00	100,00	0,00			
	Bahan Logistik Perkantoran		100,00	5	278.520.000,00	1,00	28,07	28,07		78.180.000,00	28,07	28,07		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Bahan Logistik Perkantoran (Laporan)						28,07	1			28,07	1		100,00				
1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		100,00	4	9.212.800,00	0,01	0,07	6,77		624.000,00	0,07	6,77		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Media Masa Cetak Nasional dan Daerah		100,00	4	9.212.800,00	1,00	6,77	6,77		624.000,00	6,77	6,77		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Penyediaan Media Masa Cetak Nasioal dan Daerah (Laporan)						6,77	1			6,77	1		100,00				
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	12	24.000.000,00	0,04	0,33	8,33		1.998.000,00	0,33	8,33		0,00	100,00	0,00			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	12	24.000.000,00	1,00	8,33	8,33		1.998.000,00	8,33	8,33		0,00	100,00	0,00	-		Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)						8,33	1			8,33	1		100,00				
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	149.065.500,00	0,24	1,91	7,95		11.850.000,00	1,91	7,95		0,00	100,00	0,00			
	Hasil Koordinasi dan Konsultasi		100,00	12	149.065.500,00	1,00	7,95	7,95		11.850.000,00	7,95	7,95		0,00	100,00	0,00	realisasi keuangan tidak tercapai sedang dalam proses pengajuan GU		Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)						7,95	1			7,95	1		100,00				
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		12.428.766.200,00	0,77	34,61	44,95		5.575.000.000,00	34,61	44,95		5.245.000.000,00	100,00	94,08			
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		100,00	16	11.728.717.000,00	0,94	42,28	44,98		5.275.000.000,00	42,28	44,98		5.245.000.000,00	100,00	99,43			
	Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	16	11.728.717.000,00	1,00	44,98	44,98		5.275.000.000,00	44,98	44,98		5.245.000.000,00	100,00	99,43	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Excavator Amphibi Long Arm) (Unit)						44,98	1			44,98	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sofyadi, SE	100,00	3	450.097.200,00	0,04	2,67	66,65		300.000.000,00	2,67	66,65		0,00	100,00	0,00			
	Bangunan Rumah dan Pos Jaga pada Situ/Tandon Air		100,00	3	450.097.200,00	1,00	66,65	66,65		300.000.000,00	66,65	66,65		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)							66,65	2			66,65	2		100,00				
1.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sofyadi, SE	100,00	2	249.952.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	2	249.952.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		2.074.179.160,00	0,13	1,83	14,08		291.746.881,00	1,83	14,08		177.442.484,00	100,00	60,82			
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sofyadi, SE	100,00	12	233.182.400,00	0,11	1,02	9,28		21.631.000,00	1,02	9,28		25.758.784,00	100,00	119,08			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	233.182.400,00	1,00	9,28	9,28		21.631.000,00	9,28	9,28		25.758.784,00	100,00	119,08	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)							9,28	1			9,28	1		100,00				
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sofyadi, SE	100,00	12	1.840.996.760,00	0,89	13,06	14,67		270.115.881,00	13,06	14,67		151.683.700,00	100,00	56,16			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	1.840.996.760,00	1,00	14,67	14,67		270.115.881,00	14,67	14,67		151.683.700,00	100,00	56,16	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)							14,67	1			14,67	1		100,00				
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		921.897.850,00	0,06	1,57	26,24		243.579.000,00	1,57	26,24		0,00	100,00	0,00			
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sofyadi, SE	100,00	17	240.000.000,00	0,26	6,49	24,98		59.960.000,00	6,49	24,98		0,00	100,00	0,00			
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	17	240.000.000,00	1,00	24,98	24,98		59.960.000,00	24,98	24,98		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (R4 dan R2) (Unit)							24,98	4			24,98	4		100,00				
1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Sofyadi, SE	100,00	1	121.688.800,00	0,13	12,95	99,62		121.223.000,00	12,95	99,62		0,00	100,00	0,00			
	Alat Besar		100,00	1	121.688.800,00	1,00	99,62	99,62		121.223.000,00	99,62	99,62		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Pemeliharaan Alat Besar (Unit)							99,62	1			99,62	1		100,00				
1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sofyadi, SE	100,00	50	110.200.000,00	0,12	6,79	56,62		62.396.000,00	6,79	56,62		0,00	100,00	0,00			
	Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	50	110.200.000,00	1,00	56,62	56,62		62.396.000,00	56,62	56,62		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Mesin Foto Copy,AC Split,AC Standing,CCTV Pos,PC,Laptop dan Printer) (Unit)							56,62	30			56,62	30		100,00				
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sofyadi, SE	100,00	1	300.009.050,00	0,33				0,00				0,00		NaN			
	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,00	1	300.009.050,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sofyadi, SE	100,00	1	150.000.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN			
	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	1	150.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			100,00		29.597.239.542,00	0,65	6,57	10,10		2.985.712.900,00	6,57	10,10		1.210.884.000,00	100,00	40,56			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			100,00		29.597.239.542,00	1,00	10,10	10,10		2.985.712.900,00	10,10	10,10		1.210.884.000,00	100,00	40,56			
1.03.02.1.01.0067 Operasi dan Pemeliharaan Situ	Jumlah Situ yang Dioperasikan dan Dipelihara	Sofyadi, SE	100,00	25	27.683.133.342,00	0,94	9,48	10,09		2.793.608.900,00	9,48	10,09		1.013.815.000,00	100,00	36,29			
	Operasi dan Pemeliharaan Situ		100,00	25	27.683.133.342,00	1,00	10,09	10,09		2.793.608.900,00	10,09	10,09		1.013.815.000,00	100,00	36,29	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Operasi dan Pemeliharaan Situ (Laporan)							10,09	1			10,09	1		100,00				
1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Sofyadi, SE	100,00	5	1.242.136.000,00	0,04	0,61	15,20		188.804.000,00	0,61	15,20		197.069.000,00	100,00	104,38			
	Pengelolaan Data Hidrologi		100,00	5	1.242.136.000,00	1,00	15,20	15,20		188.804.000,00	15,20	15,20		197.069.000,00	100,00	104,38	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pengelolaan Data Hidrologi (Dokumen)							15,20	1			15,20	1		100,00				
1.03.02.1.01.0119 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Sofyadi, SE	100,00	5	671.970.200,00	0,02	0,01	0,49		3.300.000,00	0,01	0,49		0,00	100,00	0,00			
	Pengukuran Batas Tanah Penerimaan Negara Bukan Pajak		100,00	5	671.970.200,00	1,00	0,49	0,49		3.300.000,00	0,49	0,49		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)							0,49	1			0,49	1		100,00				
SUB JUMLAH			100,00		45.650.881.052,00	0,04	0,81	20,27		9.272.725.781,00	0,81	20,27		6.633.326.484,00	100,00	71,54			
1.03.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CILIMAN-CISAWARNA			100,00		36.614.423.055,00	0,03	1,09	36,33		13.243.004.925,00	1,09	36,33		3.986.164.400,00	100,00	30,10			
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		36.614.423.055,00	1,00	36,33	36,33		13.243.004.925,00	36,33	36,33		3.986.164.400,00	100,00	30,10			
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		7.378.165.105,00	0,20	1,50	7,51		546.360.883,00	1,50	7,51		9.934.000,00	100,00	1,82			
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		289.999.700,00	0,04	1,90	47,42		138.000.000,00	1,90	47,42		9.934.000,00	100,00	7,20			
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	1	8.000.000,00	0,03	3,00	100,00		8.000.000,00	3,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		100,00	1	8.000.000,00	1,00	100,00	100,00		8.000.000,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1" Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor" (paket)							100,00	1			100,00	1		100,00				
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	3	96.000.000,00	0,33	33,00	100,00		96.000.000,00	33,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	3	96.000.000,00	1,00	100,00	100,00		96.000.000,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (3 Paket) (laporan)							100,00	1			100,00	1		100,00				
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	2	32.000.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang di sediakan		100,00	2	32.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	1	9.999.700,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan		100,00	1	9.999.700,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	1	24.000.000,00	0,08	8,00	100,00		24.000.000,00	8,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		100,00	1	24.000.000,00	1,00	100,00	100,00		24.000.000,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (laporan)							100,00	1			100,00	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	12	120.000.000,00	0,41	3,42	8,33		10.000.000,00	3,42	8,33		9.934.000,00	100,00	99,34			
	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	120.000.000,00	1,00	8,33	8,33		10.000.000,00	8,33	8,33		9.934.000,00	100,00	99,34			Sudah Terverifikasi
	1laporan koordinasi dan konsultasi (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		3.120.558.000,00	0,42	0,83	1,98		49.320.000,00	0,83	1,98		0,00	100,00	0,00			
1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	3	45.694.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan mebel		100,00	3	45.694.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	4	49.864.000,00	0,02	1,98	98,91		49.320.000,00	1,98	98,91		0,00	100,00	0,00			
	Pengadaan Peralatan Mesin lainnya		100,00	4	49.864.000,00	1,00	98,91	98,91		49.320.000,00	98,91	98,91		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Pengadaan Peralatan Mesin lainnya(2 unit pc) (unit)							49,00	1			49,00	1		100,00				
	2Pengadaan Peralatan Mesin lainnya(2 unit ac) (unit)							49,91	1			49,91	1		100,00				
1.03.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	3	3.025.000.000,00	0,97				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya		100,00	3	3.025.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		3.502.422.605,00	0,47	4,78	10,18		359.040.883,00	4,78	10,18		0,00	100,00	0,00			
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	12	120.951.813,00	0,03	0,75	25,00		30.237.953,00	0,75	25,00		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, dan Listrik		100,00	12	120.951.813,00	1,00	25,00	25,00		30.237.953,00	25,00	25,00		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, dan Listrik (laporan)							25,00	1			25,00	1		100,00				
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	12	3.381.470.792,00	0,97	9,43	9,72		328.802.930,00	9,43	9,72		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	3.381.470.792,00	1,00	9,72	9,72		328.802.930,00	9,72	9,72		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1" - Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor" (laporan)							9,72	1			9,72	1		100,00				
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		465.184.800,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	16	248.000.000,00	0,53				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan pajak kendaraan		100,00	16	248.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	2	97.184.800,00	0,21				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan dan perizinan alat besar		100,00	2	97.184.800,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	33	80.000.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN			
	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		100,00	33	80.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	1	40.000.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		100,00	1	40.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			100,00		29.236.257.950,00	0,80	34,83	43,54		12.696.644.042,00	34,83	43,54		3.976.230.400,00	100,00	31,32			
1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			100,00		13.390.533.500,00	0,46	19,81	43,06		5.732.036.000,00	19,81	43,06		3.534.346.000,00	100,00	61,66			
1.03.02.1.01.0067 Operasi dan Pemeliharaan Situ	Jumlah Situ yang Dioperasikan dan Dipelihara	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	12	1.444.836.400,00	0,11	0,19	1,74		25.080.000,00	0,19	1,74		25.080.000,00	100,00	100,00			
	Pemeliharaan Situ Wilayah Ciliman-Cisawarna		100,00	12	1.444.836.400,00	1,00	1,74	1,74		25.080.000,00	1,74	1,74		25.080.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pemeliharaan Situ Wilayah Ciliman-Cisawarna (Laporan)							1,74	1			1,74	1		100,00				
1.03.02.1.01.0101 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	11	995.180.800,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
	Operasi dan Pemeliharaan Sungai		100,00	11	995.180.800,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	1	1.429.413.000,00	0,11	1,46	13,23		189.066.000,00	1,46	13,23		177.266.000,00	100,00	93,76			
	Pengelolaan Data Hidrologi (PDA 32 Titik, PCH 31 Titik)		100,00	1	1.429.413.000,00	1,00	13,23	13,23		189.066.000,00	13,23	13,23		177.266.000,00	100,00	93,76			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pengelolaan Data Hidrologi (PDA 32 Titik, PCH 31 Titik) (Laporan)							13,23	1			13,23	1		100,00				
1.03.02.1.01.0107 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	11	8.793.372.100,00	0,66	41,42	62,75		5.517.890.000,00	41,42	62,75		3.332.000.000,00	100,00	60,39			
	Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		100,00	11	8.793.372.100,00	1,00	62,75	62,75		5.517.890.000,00	62,75	62,75		3.332.000.000,00	100,00	60,39			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai (3 Sungai) (Laporan)							62,75	1			62,75	1		100,00				
1.03.02.1.01.0119 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	1	727.731.200,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Jasa Konsultasi Kajian Daya Kelengkapan Legalitas Persil Situ Batu Hideung dan Situ Gede Citeupuseun		100,00	1	727.731.200,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			100,00		15.845.724.450,00	0,54	23,73	43,95		6.964.608.042,00	23,73	43,95		441.884.400,00	100,00	6,34			
1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	58	14.240.813.750,00	0,90	38,98	43,31		6.167.648.042,00	38,98	43,31		441.884.400,00	100,00	7,16			
	Pemeliharaan Bendung Irigasi		100,00	58	14.240.813.750,00	1,00	43,31	43,31		6.167.648.042,00	43,31	43,31		441.884.400,00	100,00	7,16			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (11 Daerah Irigasi) (Laporan)							43,31	1			43,31	1		100,00				
1.03.02.1.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	11	1.604.910.700,00	0,10	4,97	49,66		796.960.000,00	4,97	49,66		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Bendung Irigasi		100,00	11	1.604.910.700,00	1,00	49,66	49,66		796.960.000,00	49,66	49,66		0,00	100,00	0,00	Karena Harga Satuan Barang/Unit Untuk Penggantian Pintu Angkat tidak Sesuai Dengan Harga SHSBJ dari hasil Survei maka tidak dapat di Realisasikan		Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pemeliharaan Bendung Irigasi (5 Bendung) (Laporan)							49,66	1			49,66	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
SUB JUMLAH			100,00		36.614.423.055,00	0,03	1,09	36,33		13.243.004.925,00	1,09	36,33		3.986.164.400,00	100,00	30,10			
1.03.0.00.0.00.01.0004 UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN TANGERANG			100,00		56.810.792.200,00	0,05	0,92	18,37		10.457.445.940,00	0,92	18,37		8.373.878.827,00	100,00	80,08			
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		56.810.792.200,00	1,00	18,37	18,37		10.457.445.940,00	18,37	18,37		8.373.878.827,00	100,00	80,08			
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		5.994.091.470,00	0,11	1,66	15,07		902.598.340,00	1,66	15,07		40.000.000,00	100,00	4,43			
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		613.089.000,00	0,10	0,68	6,84		41.033.000,00	0,68	6,84		40.000.000,00	100,00	97,48			
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Hamdan, SE	100,00	1	6.792.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	1	6.792.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Hamdan, SE	100,00	4	160.000.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	4	160.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Hamdan, SE	100,00	4	279.957.000,00	0,46	0,17	0,37		1.033.000,00	0,17	0,37		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	4	279.957.000,00	1,00	0,37	0,37		1.033.000,00	0,37	0,37		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Laporan)						0,37	1				0,37	1		100,00				
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Hamdan, SE	100,00	1	39.980.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00	1	39.980.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Hamdan, SE	100,00	1	6.360.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	1	6.360.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hamdan, SE	100,00	12	120.000.000,00	0,20	6,67	33,33		40.000.000,00	6,67	33,33		40.000.000,00	100,00	100,00			
	Laporan Koordinasi dan Konsultasi		100,00	12	120.000.000,00	1,00	33,33	33,33		40.000.000,00	33,33	33,33		40.000.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)							33,33	1			33,33	1		100,00				
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		155.822.000,00	0,03	0,63	21,00		32.050.000,00	0,63	21,00		0,00	100,00	0,00			
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Hamdan, SE	100,00	1	32.050.000,00	0,21	21,00	100,00		32.050.000,00	21,00	100,00		0,00	100,00	0,00			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	1	32.050.000,00	1,00	100,00	100,00		32.050.000,00	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Pengadaan Peralata dan Mesin Lainnya (Mesin Potong Betong 1 Unit) (Unit)							100,00	1			100,00	1		100,00				
1.03.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Hamdan, SE	100,00	5	33.772.000,00	0,22				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		100,00	5	33.772.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Hamdan, SE	100,00	1	90.000.000,00	0,58				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	1	90.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		3.378.026.470,00	0,56	7,93	14,16		477.614.140,00	7,93	14,16		0,00	100,00	0,00			
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Hamdan, SE	100,00	12	284.142.790,00	0,08	0,67	8,33		23.678.500,00	0,67	8,33		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	284.142.790,00	1,00	8,33	8,33		23.678.500,00	8,33	8,33		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)						8,33	1			8,33	1		100,00				
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	12	3.093.883.680,00	0,92	13,50	14,67		453.935.640,00	13,50	14,67		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	3.093.883.680,00	1,00	14,67	14,67		453.935.640,00	14,67	14,67		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)						14,67	1			14,67	1		100,00				
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		1.847.154.000,00	0,31	5,82	18,78		351.901.200,00	5,82	18,78		0,00	100,00	0,00			
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	42	536.448.000,00	0,29				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	42	536.448.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		100,00	48	1.150.273.000,00	0,62	17,50	28,23		324.669.200,00	17,50	28,23		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar dan Perizinan		100,00	48	1.150.273.000,00	1,00	28,23	28,23		324.669.200,00	28,23	28,23		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Pemeliharaan Alat Besar (Hauler 2 Unit, Compacting Equipment 5 Unit, Compressor 2 Unit, Kendaraan Bermotor Khusus 3 Unit & Perjalanan Dinas) (Laporan)						28,23	1			28,23	1		100,00				
1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	15	42.677.000,00	0,02	1,28	63,81		27.232.000,00	1,28	63,81		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	15	42.677.000,00	1,00	63,81	63,81		27.232.000,00	63,81	63,81		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Pemeliharaan AlatKantor dan Rumah Tangga-AlatRumah Tangga-Alat Pembersih (Chainsaw 4 Unit & Grass Cutter 10 Unit) (Laporan)						63,81	1			63,81	1		100,00				
1.03.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		100,00	96	77.756.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		100,00	96	77.756.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	1	40.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,00	1	40.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			100,00		50.816.700.730,00	0,89	16,71	18,78		9.554.847.600,00	16,71	18,78		8.333.878.827,00	100,00	87,22			
1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi			100,00		50.816.700.730,00	1,00	18,78	18,78		9.554.847.600,00	18,78	18,78		8.333.878.827,00	100,00	87,22			
1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		100,00	75	857.099.920,00	0,02	0,25	12,50		107.099.920,00	0,25	12,50		2.460.350,00	100,00	2,30			
	Pemeliharaan Rutin Jembatan		100,00	75	857.099.920,00	1,00	12,50	12,50		107.099.920,00	12,50	12,50		2.460.350,00	100,00	2,30			Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Pemeliharaan Jembatan Rutin (8 Jembatan) (Laporan)						12,50	1			12,50	1		100,00				
1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		100,00	128	18.789.600.970,00	0,37	5,09	13,76		2.585.301.110,00	5,09	13,76		2.939.116.947,00	100,00	113,69			
	Pemeliharaan Rutin Jalan		100,00	128	18.789.600.970,00	1,00	13,76	13,76		2.585.301.110,00	13,76	13,76		2.939.116.947,00	100,00	113,69			Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Pemeliharaan Rutin Jalan (14.65 Km) (Laporan)						13,76	1			13,76	1		100,00				
1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		100,00	13	31.050.000.000,00	0,61	13,44	22,03		6.839.286.730,00	13,44	22,03		5.385.181.530,00	100,00	78,74			
	Pemeliharaan Berkala Jalan		100,00	13	31.050.000.000,00	1,00	22,03	22,03		6.839.286.730,00	22,03	22,03		5.385.181.530,00	100,00	78,74			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	1. Pemeliharaan Jalan Cluster Mutiara Curug, Cukanggalih - Kec. Curug (Saluran Air/ Auditc 0.04 KM) 2. Pemeliharaan Jalan Graha Gardenia RW. 21. Mekar Bakti - Kec. Panongan (Hotmix 0.08 KM) (KM)							0,85	0			0,85	0		100,00				
	2	1. Pemeliharaan Jalan Graha Raflesia, Ciakar - Kec. Panongan (Saluran Air/ Auditc 0.03 KM) . 2. Pemeliharaan Jalan Green Panongan RW. 10 Ds. Panongan Kec. Panongan (Hotmix 0.12 KM) (KM)							1,31	0			1,31	0		100,00				
	3	1. Pemeliharaan Jalan Jl. Kp. Kadu RT 004, 005, RW. 001, Desa Kadu, Kec. Curug (Hotmix 0.10 KM) , 2. Pemeliharaan Jalan Kp. Kadu RT. 003 RW. 001, Desa Kadu, Kec. Curug (Betonisasi 0.09 KM) (KM)							0,93	0			0,93	0		100,00				
	4	1. Pemeliharaan Jalan Kp. Manungtung, RW 006 Ds. Legok. Kec. Legok (Beton 0.11 KM) , 2. Pemeliharaan Jalan Kp. Manungtung, RW 006 Ds. Legok. Kec. Legok (Paving 0.03 KM) (KM)							0,88	0			0,88	0		100,00				
	5	1. Pemeliharaan Jalan Kp. Manungtung, RW 006 Ds. Legok. Kec. Legok (Saluran 0.09 KM) .2. Pemeliharaan Jalan Perum Citra Pasundan, Curug Wetan - Kec. Curug (Drainase 0.04 KM) (KM)							1,21	0			1,21	0		100,00				
	6	1. Pemeliharaan Jalan Perum Graha Mutiara Karawaci, Curug Wetan - Kec. Curug (Hotmix 0.10 KM) , 2. Pemeliharaan Jalan Perum Graha Pesona, Mekar Bakti -Kec.Panongan (Hotmix 0.29 KM) (KM)							1,87	0			1,87	0		100,00				
	7	1. Pemeliharaan Jalan Perum Green Mansion, Curug Kulon - Kec.Curug (Hotmix 0.14 KM) , 2. Pemeliharaan Jalan Perum Nirwana 2, Ciakar, Kec. Panongan (Hotmix 0.12 KM) (KM)							1,08	0			1,08	0		100,00				
	8	1. Pemeliharaan Jalan Perum Puri Nusa Karawaci, Binong - Kec. Curug (Hotmix 0.19 KM) , 2. Pemeliharaan Jalan Perum Sari Bumi Indah RW. 17 & 18 Desa Binong -Kec. Curug (Paving 0.06 KM) (KM)							1,71	0			1,71	0		100,00				
	9	1. Pemeliharaan Jalan RW. 001 Kel. Curug Kulon - Kec.Curug (Betonisasi 0.04 KM) , 2. Pemeliharaan Jalan RW 005 Berbatasan RW. 009 Kel. Curug Kulon (Turab 0.05 KM) (KM)							0,76	0			0,76	0		100,00				
	10	1. Pemeliharaan Jalan RW. 006 Kel. Curug Kulon, Kec. Curug (Drainase/Auditc 0.02 KM) , 2. Pemeliharaan Jalan RW. 007 Kel. Curug Kulon - Kec. Curug (Betonisasi 0.05 KM) (KM)							0,82	0			0,82	0		100,00				
	11	1. Pemeliharaan Jalan RW. 3 & RW. 7 Desa Rancagong, Kec. Legok (Hotmix 0.24 KM) , 2. Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Cisauk Jaha (Rehabilitasi Beton 0.07 KM) (KM)							2,68	0			2,68	0		100,00				
	12	1. Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Curug Legok Parung Panjang (Rehabilitasi Beton 0.11 KM) , 2. Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Curug Legok Parung Panjang (Rehabilitasi Drainase 0.14 KM) (KM)							4,76	0			4,76	0		100,00				
	13	1. Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Sp Bitung Curug (Rehabilitasi Drainase 0.10 KM) , 2. Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Jalan Tigaraksa - Citeras (Rehabilitasi Beton 0.08 KM) (KM)							3,17	0			3,17	0		100,00				
1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		Hamdan, SE	100,00	128	119.999.840,00	0,00	0,00	19,30		23.159.840,00	0,00	19,30		7.120.000,00	100,00	30,74			
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			100,00	128	119.999.840,00	1,00	19,30	19,30		23.159.840,00	19,30	19,30		7.120.000,00	100,00	30,74			Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Survey Kondisi Jalan/Jembatan (Laporan)							19,30	1			19,30	1		100,00				
SUB JUMLAH				100,00		56.810.792.200,00	0,05	0,92	18,37		10.457.445.940,00	0,92	18,37		8.373.878.827,00	100,00	80,08			
1.03.0.00.0.00.01.0005	UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN SERANG-CILEGON			100,00		31.960.454.712,00	0,03	0,47	15,68		5.045.628.368,00	0,47	15,68		2.647.948.692,48	100,00	52,48			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		31.960.454.712,00	1,00	15,68	15,68		5.045.628.368,00	15,68	15,68		2.647.948.692,48	100,00	52,48			
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		5.849.593.832,00	0,18	2,10	11,68		687.567.330,00	2,10	11,68		937.351.770,48	100,00	136,33			
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		533.672.760,00	0,09	0,89	9,84		52.388.200,00	0,89	9,84		26,48	100,00	0,00			
1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	5	15.892.000,00	0,03	1,27	42,46		6.748.000,00	1,27	42,46		0,00	100,00	0,00			
	Pengadaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	5	15.892.000,00	1,00	42,46	42,46		6.748.000,00	42,46	42,46		0,00	100,00	0,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (1 Paket) (Laporan)							42,46	1			42,46	1		100,00				
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	7	399.781.000,00	0,75	6,40	8,54		34.156.800,00	6,40	8,54		26,48	100,00	0,00			
	Pengadaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	7	399.781.000,00	1,00	8,54	8,54		34.156.800,00	8,54	8,54		26,48	100,00	0,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pengadaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (3 Paket) (Laporan)							8,54	1			8,54	1		100,00				
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	1	15.999.760,00	0,03	0,62	20,59		3.295.000,00	0,62	20,59		0,00	100,00	0,00			
	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	1	15.999.760,00	1,00	20,59	20,59		3.295.000,00	20,59	20,59		0,00	100,00	0,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Cetak Dokumen Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan (Dokumen)							20,59	1			20,59	1		100,00				
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	1	40.000.000,00	0,07	0,42	6,00		2.400.000,00	0,42	6,00		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	1	40.000.000,00	1,00	6,00	6,00		2.400.000,00	6,00	6,00		0,00	100,00	0,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)							6,00	1			6,00	1		100,00				
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	1	62.000.000,00	0,12	1,12	9,34		5.788.400,00	1,12	9,34		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	1	62.000.000,00	1,00	9,34	9,34		5.788.400,00	9,34	9,34		0,00	100,00	0,00	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)							9,34	1			9,34	1		100,00				
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		133.207.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	13	133.207.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	13	133.207.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		3.359.356.072,00	0,57	8,10	14,21		476.585.630,00	8,10	14,21		937.351.744,00	100,00	196,68			
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	1	180.692.512,00	0,05	0,42	8,33		15.057.000,00	0,42	8,33		11.274.233,00	100,00	74,88			
	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	1	180.692.512,00	1,00	8,33	8,33		15.057.000,00	8,33	8,33		11.274.233,00	100,00	74,88	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	1	3.178.663.560,00	0,95	13,79	14,52		461.528.630,00	13,79	14,52		926.077.511,00	100,00	200,65			
	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	1	3.178.663.560,00	1,00	14,52	14,52		461.528.630,00	14,52	14,52		926.077.511,00	100,00	200,65	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)							14,52	1			14,52	1		100,00				
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		1.823.358.000,00	0,31	2,69	8,69		158.593.500,00	2,69	8,69		0,00	100,00	0,00			
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	23	559.620.000,00	0,31				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100,00	23	559.620.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	37	1.200.000.000,00	0,66	8,59	13,01		156.093.500,00	8,59	13,01		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Peralatan Alat - Alat Besar			100,00	37	1.200.000.000,00	1,00	13,01	13,01		156.093.500,00	13,01	13,01		0,00	100,00	0,00	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
		1Laporan Pemeliharaan Alat - Alat Besar (2 Unit) (Laporan)							13,01	1			13,01	1		100,00				
1.03.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	32	23.850.000,00	0,01	0,10	10,48		2.500.000,00	0,10	10,48		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Aset Tetap			100,00	32	23.850.000,00	1,00	10,48	10,48		2.500.000,00	10,48	10,48		0,00	100,00	0,00	tidak ada	tidak ada	Sudah Terverifikasi
		1Laporan Pemeliharaan Aset Tetap (3 Unit) (Laporan)							10,48	1			10,48	1		100,00				
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	1	39.888.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan			100,00	1	39.888.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				100,00		26.110.860.880,00	0,82	13,58	16,56		4.358.061.038,00	13,58	16,56		1.710.596.922,00	100,00	39,25			
1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi				100,00		26.110.860.880,00	1,00	16,56	16,56		4.358.061.038,00	16,56	16,56		1.710.596.922,00	100,00	39,25			
1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	146	1.154.694.840,00	0,04	0,04	0,88		10.200.000,00	0,04	0,88		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Rutin Jembatan			100,00	146	1.154.694.840,00	1,00	0,88	0,88		10.200.000,00	0,88	0,88		0,00	100,00	0,00	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
		1Laporan Pemeliharaan Rutin Jembatan (10 Jembatan) (laporan)							0,88	1			0,88	1		100,00				
1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	288	20.286.166.040,00	0,78	11,50	14,74		2.990.938.538,00	11,50	14,74		1.693.276.922,00	100,00	56,61			
	Pemeliharaan Rutin Jalan			100,00	288	20.286.166.040,00	1,00	14,74	14,74		2.990.938.538,00	14,74	14,74		1.693.276.922,00	100,00	56,61	-	-	Sudah Terverifikasi
		1Laporan Pemeliharaan Rutin Jalan (42.529 Km) (Laporan)							14,74	1			14,74	1		100,00				
1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	3	4.550.000.000,00	0,17	5,02	29,55		1.344.622.500,00	5,02	29,55		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Berkala Jalan			100,00	3	4.550.000.000,00	1,00	29,55	29,55		1.344.622.500,00	29,55	29,55		0,00	100,00	0,00	Adanya Perubahan Penyusunan RAB Pelaksanaan Pemeliharaan Berkala Jalan	Percepatan Penyusunan RAB Pelaksanaan Pemeliharaan Berkala Jalan	Sudah Terverifikasi
		1Pemeliharaan Berkala Jalan (Ruas Jalan Desa Argawan Kec. Pulo Ampel Kab. Serang) (Km)							9,35	0			9,35	0		100,00				
		2Pemeliharaan Berkala Jalan (Ruas Jl. Banten Lama - Pontang) (Km)							9,95	0			9,95	0		100,00				
		3Pemeliharaan Berkala Jalan (Ruas Jl. Ciruas - Petir - Wr. Gunung) (Km)							10,25	0			10,25	0		100,00				
1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	288	120.000.000,00	0,00	0,00	10,25		12.300.000,00	0,00	10,25		17.320.000,00	100,00	140,81			
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			100,00	288	120.000.000,00	1,00	10,25	10,25		12.300.000,00	10,25	10,25		17.320.000,00	100,00	140,81	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
		1Laporan Survey Kondisi Jalan/Jembatan (Laporan)							10,25	1			10,25	1		100,00				
SUB JUMLAH				100,00		31.960.454.712,00	0,03	0,47	15,68		5.045.628.368,00	0,47	15,68		2.647.948.692,48	100,00	52,48			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.0.00.0.00.01.0006	UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PANDEGLANG		100,00		40.205.335.452,00	0,04	0,64	15,95		6.405.468.036,00	0,64	15,95		7.580.205.268,00	100,00	118,34			
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		40.205.335.452,00	1,00	15,95	15,95		6.405.468.036,00	15,95	15,95		7.580.205.268,00	100,00	118,34			
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		6.146.611.352,00	0,15	1,93	12,85		787.968.036,00	1,93	12,85		486.685.868,00	100,00	61,76			
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		530.172.000,00	0,09	0,87	9,64		51.259.100,00	0,87	9,64		55.878.350,00	100,00	109,01			
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	4	18.676.000,00	0,04	0,80	20,00		3.735.200,00	0,80	20,00		3.727.000,00	100,00	99,78			
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor		100,00	4	18.676.000,00	1,00	20,00	20,00		3.735.200,00	20,00	20,00		3.727.000,00	100,00	99,78	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Laporan)							20,00	1			20,00	1		100,00				
1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	4	32.680.000,00	0,06	0,34	5,72		1.870.000,00	0,34	5,72		0,00	100,00	0,00			
	Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100,00	4	32.680.000,00	1,00	5,72	5,72		1.870.000,00	5,72	5,72		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (1 Paket) (Laporan)							5,72	1			5,72	1		100,00				
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	4	304.751.000,00	0,57	5,07	8,89		27.103.600,00	5,07	8,89		46.815.350,00	100,00	172,73			
	Bahan Logistik Kantor		100,00	4	304.751.000,00	1,00	8,89	8,89		27.103.600,00	8,89	8,89		46.815.350,00	100,00	172,73	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Laporan)							8,89	1			8,89	1		100,00				
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	4	33.325.000,00	0,06	0,51	8,53		2.842.300,00	0,51	8,53		576.000,00	100,00	20,27			
	Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00	4	33.325.000,00	1,00	8,53	8,53		2.842.300,00	8,53	8,53		576.000,00	100,00	20,27	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Laporan)							8,53	1			8,53	1		100,00				
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	1	29.100.000,00	0,05	0,42	8,33		2.425.000,00	0,42	8,33		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	1	29.100.000,00	1,00	8,33	8,33		2.425.000,00	8,33	8,33		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	12	111.640.000,00	0,21	2,50	11,90		13.283.000,00	2,50	11,90		4.760.000,00	100,00	35,84			
	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD		100,00	12	111.640.000,00	1,00	11,90	11,90		13.283.000,00	11,90	11,90		4.760.000,00	100,00	35,84	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)							11,90	2			11,90	2		100,00				
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		142.400.700,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	17	142.400.700,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	17	142.400.700,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		3.764.084.652,00	0,61	8,91	14,60		549.407.554,00	8,91	14,60		323.839.318,00	100,00	58,94			
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	12	190.437.492,00	0,05	0,44	8,79		16.741.124,00	0,44	8,79		37.179.440,00	100,00	222,08			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	190.437.492,00	1,00	8,79	8,79		16.741.124,00	8,79	8,79		37.179.440,00	100,00	222,08	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)						8,79	1			8,79	1		100,00				
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	12	3.573.647.160,00	0,95	14,16	14,91		532.666.430,00	14,16	14,91		286.659.878,00	100,00	53,82			
	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	3.573.647.160,00	1,00	14,91	14,91		532.666.430,00	14,91	14,91		286.659.878,00	100,00	53,82	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)						14,91	1			14,91	1		100,00				
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		1.709.954.000,00	0,28	3,07	10,96		187.301.382,00	3,07	10,96		106.968.200,00	100,00	57,11			
1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		100,00	1	33.410.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		100,00	1	33.410.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	21	313.820.000,00	0,18	2,33	12,93		40.570.000,00	2,33	12,93		96.456.200,00	100,00	237,75			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	21	313.820.000,00	1,00	12,93	12,93		40.570.000,00	12,93	12,93		96.456.200,00	100,00	237,75	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Laporan)						12,93	1			12,93	1		100,00				
1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		100,00	38	1.191.684.000,00	0,70	7,80	11,14		132.804.382,00	7,80	11,14		10.512.000,00	100,00	7,92			
	Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		100,00	38	1.191.684.000,00	1,00	11,14	11,14		132.804.382,00	11,14	11,14		10.512.000,00	100,00	7,92	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)						11,14	1			11,14	1		100,00				
1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	41	58.690.000,00	0,03	0,14	4,59		2.692.000,00	0,14	4,59		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	41	58.690.000,00	1,00	4,59	4,59		2.692.000,00	4,59	4,59		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Pemeliharaan Printer (2 Unit) (Laporan)						4,59	1			4,59	1		100,00				
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	1	112.350.000,00	0,07	0,70	10,00		11.235.000,00	0,70	10,00		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,00	1	112.350.000,00	1,00	10,00	10,00		11.235.000,00	10,00	10,00		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Pemeliharaan Gedung Kantor dan bangunan Lainnya (Laporan)						10,00	1			10,00	1		100,00				
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			100,00		34.058.724.100,00	0,85	14,03	16,50		5.617.500.000,00	14,03	16,50		7.093.519.400,00	100,00	126,28			
1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi			100,00		34.058.724.100,00	1,00	16,50	16,50		5.617.500.000,00	16,50	16,50		7.093.519.400,00	100,00	126,28			
1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		100,00	120	1.266.500.000,00	0,04	0,63	15,79		200.000.000,00	0,63	15,79		35.000.000,00	100,00	17,50			
	Pemeliharaan Jembatan		100,00	120	1.266.500.000,00	1,00	15,79	15,79		200.000.000,00	15,79	15,79		35.000.000,00	100,00	17,50			Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Pemeliharaan Jembatan (15 Jembatan) (Laporan)						15,79	1			15,79	1		100,00				
1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		100,00	185	18.679.724.100,00	0,55	7,08	12,88		2.405.000.000,00	7,08	12,88		2.029.516.600,00	100,00	84,39			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pemeliharaan Jalan		100,00	185	18.679.724.100,00	1,00	12,88	12,88		2.405.000.000,00	12,88	12,88		2.029.516.600,00	100,00	84,39			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pemeliharaan Jalan (20 Km) (Laporan)							12,88	1			12,88	1		100,00				
1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	10	14.000.000.000,00	0,41	8,79	21,43		3.000.000.000,00	8,79	21,43		5.012.056.800,00	100,00	167,07			
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		100,00	10	14.000.000.000,00	1,00	21,43	21,43		3.000.000.000,00	21,43	21,43		5.012.056.800,00	100,00	167,07			
	1Rehabilitasi Jalan Padali Desa Padasuka (Km)							21,43	1			21,43	1		100,00				Sudah Terverifikasi
1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	185	112.500.000,00	0,00	0,00	11,11		12.500.000,00	0,00	11,11		16.946.000,00	100,00	135,57			
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		100,00	185	112.500.000,00	1,00	11,11	11,11		12.500.000,00	11,11	11,11		16.946.000,00	100,00	135,57			
	1Laporan Survey Kondisi Jalan/Jembatan (Laporan)							11,11	1			11,11	1		100,00				Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH			100,00		40.205.335.452,00	0,04	0,64	15,95		6.405.468.036,00	0,64	15,95		7.580.205.268,00	100,00	118,34			
1.03.0.00.0.00.01.0007 UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN LEBAK			100,00		31.882.349.358,00	0,03	0,46	15,18		4.871.856.465,00	0,46	15,18		748.202.598,00	100,00	15,36			
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		31.882.349.358,00	1,00	15,18	15,18		4.871.856.465,00	15,18	15,18		748.202.598,00	100,00	15,36			
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		6.820.365.208,00	0,21	2,72	12,94		884.334.716,00	2,72	12,94		734.244.598,00	100,00	83,03			
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		544.590.000,00	0,08	0,68	8,49		47.255.800,00	0,68	8,49		45.252.000,00	100,00	95,76			
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	4	20.000.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	4	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	4	40.000.000,00	0,07	1,75	24,93		9.972.000,00	1,75	24,93		0,00	100,00	0,00			
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	4	40.000.000,00	1,00	24,93	24,93		9.972.000,00	24,93	24,93		0,00	100,00	0,00			
	1Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1 Paket) (Laporan)							24,93	1			24,93	1		100,00				Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	4	28.000.000,00	0,05	1,25	25,00		7.000.000,00	1,25	25,00		0,00	100,00	0,00			
	Peralatan Rumah Tangga		100,00	4	28.000.000,00	1,00	25,00	25,00		7.000.000,00	25,00	25,00		0,00	100,00	0,00			
	1Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (1 Paket) (Laporan)							25,00	1			25,00	1		100,00				Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	4	280.000.000,00	0,51	3,17	6,21		17.400.000,00	3,17	6,21		31.964.000,00	100,00	183,70			
	Bahan Logistik Kantor		100,00	4	280.000.000,00	1,00	6,21	6,21		17.400.000,00	6,21	6,21		31.964.000,00	100,00	183,70			
	1Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Laporan)							6,21	1			6,21	1		100,00				Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	4	16.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Barang Cetak dan Penggandaan		100,00	4	16.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	1	28.000.000,00	0,05	0,50	9,93		2.780.800,00	0,50	9,93		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	1	28.000.000,00	1,00	9,93	9,93		2.780.800,00	9,93	9,93		0,00	100,00	0,00			
	1Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)							9,93	1			9,93	1		100,00				Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	12	132.590.000,00	0,24	1,83	7,62		10.103.000,00	1,83	7,62		13.288.000,00	100,00	131,53			
	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	132.590.000,00	1,00	7,62	7,62		10.103.000,00	7,62	7,62		13.288.000,00	100,00	131,53			Sudah Terverifikasi
	1 Laporan Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)							7,62	1			7,62	1		100,00				
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		784.252.400,00	0,11				0,00				121.200.000,00					
1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	1	149.976.600,00	0,19				0,00				0,00		NaN			
	Mebel		100,00	1	149.976.600,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	8	134.275.800,00	0,17				0,00				121.200.000,00					
	Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	8	134.275.800,00	1,00				0,00				121.200.000,00					Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	1	500.000.000,00	0,64				0,00				0,00		NaN			
	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	1	500.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		3.704.406.988,00	0,54	8,06	14,93		551.127.666,00	8,06	14,93		196.445.598,00	100,00	35,64			
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	12	238.435.748,00	0,06	0,51	8,52		20.304.646,00	0,51	8,52		12.491.918,00	100,00	61,52			
	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	238.435.748,00	1,00	8,52	8,52		20.304.646,00	8,52	8,52		12.491.918,00	100,00	61,52	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)							8,52	1			8,52	1		100,00				
1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	12	66.830.000,00	0,02	0,50	25,00		16.707.500,00	0,50	25,00		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	12	66.830.000,00	1,00	25,00	25,00		16.707.500,00	25,00	25,00		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Laporan Pemeliharaan Pendingin Ruangan / AC (5 Unit) (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
	2 Laporan Pemeliharaan Printer (11 Unit) (Laporan)							8,34	1			8,34	1		100,00				
	3 Laporan Pemeliharaan CCTV (1 Unit) (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	12	3.399.141.240,00	0,92	13,92	15,13		514.115.520,00	13,92	15,13		183.953.680,00	100,00	35,78			
	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	3.399.141.240,00	1,00	15,13	15,13		514.115.520,00	15,13	15,13		183.953.680,00	100,00	35,78			Sudah Terverifikasi
	1 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)							15,13	1			15,13	1		100,00				
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		1.787.115.820,00	0,26	4,20	16,16		285.951.250,00	4,20	16,16		371.347.000,00	100,00	129,86			
1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	30	307.250.000,00	0,17	1,79	10,55		32.425.500,00	1,79	10,55		47.800.000,00	100,00	147,41			
	Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		100,00	30	307.250.000,00	1,00	10,55	10,55		32.425.500,00	10,55	10,55		47.800.000,00	100,00	147,41			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1 Laporan Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (1 Unit) (Laporan)							10,55	1			10,55	1		100,00				
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	5	167.050.320,00	0,09	0,90	10,00		16.705.000,00	0,90	10,00		33.400.000,00	100,00	199,94			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			100,00	5	167.050.320,00	1,00	10,00	10,00		16.705.000,00	10,00	10,00		33.400.000,00	100,00	199,94			Sudah Terverifikasi
		1 Laporan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Laporan)							10,00	1			10,00	1		100,00				
1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	11	1.194.615.500,00	0,67	9,97	14,88		177.720.750,00	9,97	14,88		290.147.000,00	100,00	163,26			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			100,00	11	1.194.615.500,00	1,00	14,88	14,88		177.720.750,00	14,88	14,88		290.147.000,00	100,00	163,26	-	-	Sudah Terverifikasi
		1 Pemeliharaan Alat Besar (2 Unit) (Laporan)							14,88	1			14,88	1		100,00				
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	1	118.200.000,00	0,07	3,50	50,00		59.100.000,00	3,50	50,00		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			100,00	1	118.200.000,00	1,00	50,00	50,00		59.100.000,00	50,00	50,00		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
		1 Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Laporan)							50,00	1			50,00	1		100,00				
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				100,00		25.061.984.150,00	0,79	12,47	15,78		3.987.521.749,00	12,47	15,78		13.958.000,00	100,00	0,35			
1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi				100,00		25.061.984.150,00	1,00	15,78	15,78		3.987.521.749,00	15,78	15,78		13.958.000,00	100,00	0,35			
1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	76	1.546.711.000,00	0,06	1,26	21,00		324.809.310,00	1,26	21,00		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Jembatan			100,00	76	1.546.711.000,00	1,00	21,00	21,00		324.809.310,00	21,00	21,00		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
		1 Laporan Pemeliharaan Jembatan (10 Jembatan) (Laporan)							21,00	1			21,00	1		100,00				
1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	98	16.902.789.150,00	0,67	9,32	13,91		2.351.464.039,00	9,32	13,91		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Jalan			100,00	98	16.902.789.150,00	1,00	13,91	13,91		2.351.464.039,00	13,91	13,91		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
		1 Laporan Pemeliharaan Jalan (10 Km) (Laporan)							13,91	1			13,91	1		100,00				
1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	6	6.500.000.000,00	0,26	5,20	20,00		1.300.000.000,00	5,20	20,00		0,00	100,00	0,00			
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala			100,00	6	6.500.000.000,00	1,00	20,00	20,00		1.300.000.000,00	20,00	20,00		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
		1 Pemeliharaan Jalan desa Girilaya, desa Jayapura dan Lokasi Wisata Desa Pasir Haur Kec. Cipanas Kab.Lebak (Km)							15,00	1			15,00	1		100,00				
		2 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pesantren Daar El-Rofa, Desa Warung Gunung dan Desa Cempaka Kec. Warung Gunung Kab. Lebak (Km)							5,00	0			5,00	0		100,00				
1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	200	112.484.000,00	0,00	0,00	10,00		11.248.400,00	0,00	10,00		13.958.000,00	100,00	124,09			
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			100,00	200	112.484.000,00	1,00	10,00	10,00		11.248.400,00	10,00	10,00		13.958.000,00	100,00	124,09			Sudah Terverifikasi
		1 Laporan Survey Kondisi Jalan/Jembatan (Laporan)							10,00	1			10,00	1		100,00				
SUB JUMLAH				100,00		31.882.349.358,00	0,03	0,46	15,18		4.871.856.465,00	0,46	15,18		748.202.598,00	100,00	15,36			
1.03.0.00.0.00.01.0008	UPTD PENGUJIAN BAHAN, KONSTRUKSI BANGUNAN DAN INFORMASI KONSTRUKSI			100,00		4.477.727.828,00	0,00	0,00	14,82		656.973.900,00	0,00	14,82		885.409.938,00	100,00	134,77			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		4.477.727.828,00	1,00	14,82	14,82		656.973.900,00	14,82	14,82		885.409.938,00	100,00	134,77			
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		1.622.221.568,00	0,36	5,64	15,66		249.427.900,00	5,64	15,66		219.291.438,00	100,00	87,92			
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		289.958.400,00	0,18	3,07	17,05		49.504.000,00	3,07	17,05		80.619.500,00	100,00	162,85			
1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	5	81.073.400,00	0,28	5,21	18,59		15.072.000,00	5,21	18,59		55.359.000,00	100,00	367,30			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	5	81.073.400,00	1,00	18,59	18,59		15.072.000,00	18,59	18,59		55.359.000,00	100,00	367,30			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Perabot Kantor) (Laporan)							18,59	1			18,59	1		100,00				
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	3	111.567.000,00	0,38	7,97	20,97		23.400.000,00	7,97	20,97		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	3	111.567.000,00	1,00	20,97	20,97		23.400.000,00	20,97	20,97		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bahan Bakar dan Pelumas) (Laporan)							20,97	1			20,97	1		100,00				
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	4	13.120.000,00	0,05				0,00				2.972.500,00					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		100,00	4	13.120.000,00	1,00				0,00				2.972.500,00			Tidak ada target		Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	1	21.600.000,00	0,07				0,00				4.688.000,00					
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	1	21.600.000,00	1,00				0,00				4.688.000,00			Tidak ada target		Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	6	62.598.000,00	0,22	3,88	17,62		11.032.000,00	3,88	17,62		17.600.000,00	100,00	159,54			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	6	62.598.000,00	1,00	17,62	17,62		11.032.000,00	17,62	17,62		17.600.000,00	100,00	159,54			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)							17,62	1			17,62	1		100,00				
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		25.445.000,00	0,02				0,00				14.400.000,00					
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	3	25.445.000,00	1,00				0,00				14.400.000,00					
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	3	25.445.000,00	1,00				0,00				14.400.000,00			Tidak ada target		Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		1.004.448.168,00	0,62	4,82	7,78		78.102.220,00	4,82	7,78		66.784.282,00	100,00	85,51			
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	12	166.601.528,00	0,17	1,43	8,40		14.000.000,00	1,43	8,40		6.936.522,00	100,00	49,55			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	166.601.528,00	1,00	8,40	8,40		14.000.000,00	8,40	8,40		6.936.522,00	100,00	49,55			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Jasa Listrik (Laporan)							8,40	1			8,40	1		100,00				
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	1	837.846.640,00	0,83	6,35	7,65		64.102.220,00	6,35	7,65		59.847.760,00	100,00	93,36			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	1	837.846.640,00	1,00	7,65	7,65		64.102.220,00	7,65	7,65		59.847.760,00	100,00	93,36			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)							7,65	1			7,65	1		100,00				
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		302.370.000,00	0,19	7,76	40,87		121.821.680,00	7,76	40,87		57.487.656,00	100,00	47,19			
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	8	207.620.000,00	0,69	11,37	16,48		34.211.680,00	11,37	16,48		5.073.900,00	100,00	14,83			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pajak Kendaraan			100,00	8	207.620.000,00	1,00	16,48	16,48		34.211.680,00	16,48	16,48		5.073.900,00	100,00	14,83			Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pajak Kendaraan (Laporan)							16,48	1			16,48	1		100,00				
1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	17	11.410.000,00	0,04	1,50	37,42		4.270.000,00	1,50	37,42		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100,00	17	11.410.000,00	1,00	37,42	37,42		4.270.000,00	37,42	37,42		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Service AC) (Laporan)							37,42	1			37,42	1		100,00				
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	1	83.340.000,00	0,28	28,00	100,00		83.340.000,00	28,00	100,00		52.413.756,00	100,00	62,89			
	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100,00	1	83.340.000,00	1,00	100,00	100,00		83.340.000,00	100,00	100,00		52.413.756,00	100,00	62,89			
	1	Laporan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Laporan)							100,00	1			100,00	1		100,00				
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				100,00		2.855.506.260,00	0,64	9,18	14,34		407.546.000,00	9,18	14,34		666.118.500,00	100,00	163,45			
1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi				100,00		2.855.506.260,00	1,00	14,34	14,34		407.546.000,00	14,34	14,34		666.118.500,00	100,00	163,45			
1.03.11.1.02.0006 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan		Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	1	1.268.692.740,00	0,44	2,19	4,97		62.997.000,00	2,19	4,97		112.383.700,00	100,00	178,40			
	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan			100,00	1	1.268.692.740,00	1,00	4,97	4,97		62.997.000,00	4,97	4,97		112.383.700,00	100,00	178,40			
	1	Laporan Layanan Informasi Pengujian Bahan (Laporan)							4,97	1			4,97	1		100,00				
1.03.11.1.02.0007 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan		Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	4	1.586.813.520,00	0,56	12,16	21,71		344.549.000,00	12,16	21,71		553.734.800,00	100,00	160,71			
	Laporan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi			100,00	4	1.586.813.520,00	1,00	21,71	21,71		344.549.000,00	21,71	21,71		553.734.800,00	100,00	160,71			
	1	Laporan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi (Sigmat dan Alat Potong Beton) (Laporan)							10,86	2			10,86	2		100,00				
	2	Laporan Pengujian Konstruksi (Laporan)							10,85	1			10,85	1		100,00				
SUB JUMLAH				100,00		4.477.727.828,00	0,00	0,00	14,82		656.973.900,00	0,00	14,82		885.409.938,00	100,00	134,77			
JUMLAH				100,00		1.068.133.865.461,00			12,57		140.549.413.247,00		11,33		2.266.163.405.980,48	90,18	1.612,36			

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG,April 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

ARLAN MARZAN, ST,MT
NIP.197910142002121004