



PROVINSI BANTEN
LAPORAN KINERJA BULANAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SUB UNIT : SEMUA SUB UNIT
BULAN : FEBRUARI

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (UNIT INDUK)		100,00		795.323.377.685,00	0,74	4,16	5,62		45.362.262.155,00	4,15	5,61		6.698.771.926,98	99,84	14,77			
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		795.323.377.685,00	1,00	5,62	5,62		45.362.262.155,00	5,61	5,61		6.698.771.926,98	99,84	14,77			
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		75.284.729.704,00	0,09	0,72	8,05		6.078.850.292,00	0,72	8,05		4.349.170.002,00	100,00	71,55			
1.03.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100,00		5.305.655.900,00	0,07	0,48	6,80		361.578.000,00	0,48	6,80		0,00	100,00	0,00			
1.03.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	3	4.825.655.900,00	0,91	6,76	7,43		359.478.000,00	6,76	7,43		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Dokumen Renja Tahun 2025		100,00	1	293.372.000,00	0,06	3,26	54,36		159.478.000,00	3,26	54,36		0,00	100,00	0,00	-	proses pengajuan SPJ ke keuangan	Sudah Terverifikasi
	1 Forum OPD Dinas PUPR (laporan)							54,36	1			54,36	1		100,00				
	Penyusunan Dokumen Renja Perubahan Tahun 2024		100,00	1	16.042.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN	akun PPK belum aktif karena belum terselesaikannya Paket Selesai tahun 2023	Kepala Dinas sudah menghimbau kepada seluruh unit untuk menyelesaikan Paket Selesai Tahun 2023	Sudah Terverifikasi
	0 (-)							0,00	0			0,00	0		NaN				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100,00	1	4.516.241.500,00	0,94	4,16	4,43		200.000.000,00	4,16	4,43		0,00	100,00	0,00			
	1 Penyusunan RUP (Laporan)							4,43	1			4,43	1		100,00				
1.03.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	2	20.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		100,00	2	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	2	20.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		100,00	2	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	2	20.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		100,00	2	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	2	20.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		100,00	2	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	2	50.000.000,00	0,01	0,04	4,20		2.100.000,00	0,04	4,20		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja		100,00	2	50.000.000,00	1,00	4,20	4,20		2.100.000,00	4,20	4,20		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Penyusunan SAKIP dan Lap. Bul Dinas Februari (Laporan)							4,20	1			4,20	1		100,00				
1.03.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	4	350.000.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Laporan LKPJ, LPPD dan LKjIP		100,00	3	7.200.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan		100,00	1	342.800.000,00	0,98				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00		53.771.078.285,00	0,71	5,32	7,50		4.051.580.066,00	5,32	7,50		3.572.904.087,00	100,00	88,19			
1.03.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	208	51.678.698.285,00	0,96	7,25	7,55		3.902.215.066,00	7,25	7,55		3.456.229.087,00	100,00	88,57			
	Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN		100,00	208	51.678.698.285,00	1,00	7,55	7,55		3.902.215.066,00	7,55	7,55		3.456.229.087,00	100,00	88,57	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Laporan Gaji dan Tunjangan ASN Bln Februari (Laporan)							7,55	1			7,55	1		100,00				
1.03.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	1	1.792.380.000,00	0,03	0,25	8,33		149.365.000,00	0,25	8,33		116.675.000,00	100,00	78,11			
	Menyediakan Administrasi Pelaksana Tugas ASN		100,00	1	1.792.380.000,00	1,00	8,33	8,33		149.365.000,00	8,33	8,33		116.675.000,00	100,00	78,11	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Laporan Pembayaran Honorarium ASN Bln Januari (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
1.03.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	3	125.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen BKU, Buku Pajak dan SPJ Fungsional		100,00	3	125.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	1	35.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Dokumen (Neraca Keuangan, Realisasi Anggaran dan Aset) Dalam Satu Tahun		100,00	1	35.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	2	35.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		100,00	1	17.080.000,00	0,49				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Akhir Tahun		100,00	1	17.920.000,00	0,51				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	1	20.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		100,00	1	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	4	75.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		100,00	3	57.520.000,00	0,77				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		100,00	1	17.480.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi		
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)					
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.03.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dr. Isvan Taufik, ST., MT	100,00	1	10.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN					
	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		100,00	1	10.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi		
1.03.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100,00		882.219.600,00	0,01				0,00				0,00		NaN					
1.03.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	3	842.220.000,00	0,95				0,00				0,00		NaN					
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		100,00	3	842.220.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi		
1.03.01.1.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	39.999.600,00	0,05				0,00				0,00		NaN					
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		100,00	1	39.999.600,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi		
1.03.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,00		375.560.000,00	0,00	0,00	1,03		3.750.000,00	0,00	1,03		0,00	100,00	0,00					
1.03.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	83.200.000,00	0,22				0,00				0,00		NaN					
	Terlaksananya Pengadaab Pakaian Dinas Besrta Atribut Kelengkapannya		100,00	1	83.200.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi		
1.03.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	4	292.360.000,00	0,78	1,03	1,32		3.750.000,00	1,03	1,32		0,00	100,00	0,00					
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		100,00	0	216.800.000,00	0,74				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi		
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		100,00	0	45.560.000,00	0,16	1,32	8,23		3.750.000,00	1,32	8,23		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi		
	<table><tr><td>1</td><td>Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (orang/kegiatan)</td></tr></table>	1	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (orang/kegiatan)							8,23	6			8,23	6		100,00		-	-	Sudah Terverifikasi
1	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan (orang/kegiatan)																				
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		100,00	4	30.000.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi		
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		1.216.452.280,00	0,02	0,34	16,89		206.524.573,00	0,34	16,89		0,00	100,00	0,00					
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	39.944.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN					
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100,00	1	39.944.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi		
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	4	600.000.000,00	0,49	9,63	19,65		117.924.000,00	9,63	19,65		0,00	100,00	0,00					
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		100,00	4	600.000.000,00	1,00	19,65	19,65		117.924.000,00	19,65	19,65		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi		
	<table><tr><td>1</td><td>Belanja Natura dan Pakan-Natura (Paket)</td></tr></table>	1	Belanja Natura dan Pakan-Natura (Paket)							19,65	1			19,65	1		100,00				
1	Belanja Natura dan Pakan-Natura (Paket)																				
	<table><tr><td>2</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Paket)</td></tr></table>	2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Paket)							0,00	1			0,00	1		100,00				
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover (Paket)																				
	<table><tr><td>3</td><td>Belanja Natura dan Pakan-Natura (Paket)</td></tr></table>	3	Belanja Natura dan Pakan-Natura (Paket)							0,00	1			0,00	1		100,00				
3	Belanja Natura dan Pakan-Natura (Paket)																				
	<table><tr><td>4</td><td>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Paket)</td></tr></table>	4	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Paket)							0,00	1			0,00	1		100,00				
4	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Paket)																				
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	3	39.999.840,00	0,03	0,95	31,82		12.726.190,00	0,95	31,82		0,00	100,00	0,00					
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	3	39.999.840,00	1,00	31,82	31,82		12.726.190,00	31,82	31,82		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi		
	<table><tr><td>1</td><td>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Paket)</td></tr></table>	1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Paket)							31,82	1			31,82	1		100,00				
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Paket)																				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	74.992.600,00	0,06	0,50	8,33		6.249.383,00	0,50	8,33		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		100,00	1	74.992.600,00	1,00	8,33	8,33		6.249.383,00	8,33	8,33		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
1.03.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	115.919.840,00	0,10	0,83	8,30		9.625.000,00	0,83	8,30		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		100,00	1	115.919.840,00	1,00	8,30	8,30		9.625.000,00	8,30	8,30		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Laporan)							8,30	1			8,30	1		100,00				
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	12	325.616.000,00	0,27	4,98	18,43		60.000.000,00	4,98	18,43		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	325.616.000,00	1,00	18,43	18,43		60.000.000,00	18,43	18,43		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)							18,43	1			18,43	1		100,00				
1.03.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	19.980.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100,00	1	19.980.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		1.678.702.720,00	0,02	0,15	7,37		124.283.000,00	0,15	7,37		0,00	100,00	0,00			
1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	26.840.280,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		100,00	1	26.840.280,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	8	151.862.440,00	0,09	7,37	81,84		124.283.000,00	7,37	81,84		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		100,00	8	151.862.440,00	1,00	81,84	81,84		124.283.000,00	81,84	81,84		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Pengadaan Mesin Pemotong Rumput) (Unit)							12,56	3			12,56	3		100,00				
	2Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (Pengadaan CCTV) (Set)							43,73	3			43,73	3		100,00				
	3Belanja Modal Personal Komputer (PC) (Unit)							25,55	2			25,55	2		100,00				
1.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	1	1.500.000.000,00	0,89				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100,00	1	1.500.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		9.794.055.969,00	0,13	1,12	8,61		844.325.103,00	1,12	8,61		776.265.915,00	100,00	91,94			
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	12	1.989.877.409,00	0,20	2,34	11,71		233.000.000,00	2,34	11,71		196.085.915,00	100,00	84,16			
	Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	12	1.989.877.409,00	1,00	11,71	11,71		233.000.000,00	11,71	11,71		196.085.915,00	100,00	84,16	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Tagihan Listrik (Laporan)							5,81	1			5,81	1		100,00				
	2Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan (Laporan)							5,90	1			5,90	1		100,00				
1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nunung Sugiharti, SH, M.Si	100,00	12	93.976.000,00	0,01	0,13	13,08		12.291.833,00	0,13	13,08		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100,00	12	93.976.000,00	1,00	13,08	13,08		12.291.833,00	13,08	13,08		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Laporan)						3,08	1			3,08	1		100,00				
	2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Laporan)						10,00	1			10,00	1		100,00				
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	12	7.710.202.560,00	0,79	6,14	7,77		599.033.270,00	6,14	7,77		580.180.000,00	100,00	96,85			
	Terlaksananya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	12	7.710.202.560,00	1,00	7,77	7,77		599.033.270,00	7,77	7,77		580.180.000,00	100,00	96,85	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Belanja Rutin Honorarium dan BPJS) (Laporan)						7,77	1			7,77	1		100,00				
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		2.261.004.950,00	0,03	0,65	21,53		486.809.550,00	0,65	21,53		0,00	100,00	0,00			
1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		100,00	6	723.659.950,00	0,32	21,53	67,27		486.809.550,00	21,53	67,27		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		100,00	6	723.659.950,00	1,00	67,27	67,27		486.809.550,00	67,27	67,27		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Unit/tahun)						67,27	106			67,27	106		100,00				
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	15	556.740.000,00	0,25				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	15	556.740.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	61	166.103.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	61	166.103.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	1	480.000.000,00	0,21				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	1	480.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	25	334.502.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	25	334.502.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			100,00		77.430.172.960,00	0,10	0,02	0,17		142.203.050,00	0,02	0,17		0,00	100,00	0,00			
1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			100,00		33.448.293.260,00	0,43	0,13	0,31		111.252.000,00	0,13	0,31		0,00	100,00	0,00			
1.03.02.1.01.0073 Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi		100,00	1	10.844.054.860,00	0,32				0,00				0,00		NaN			
	Penanganan Banjir Sungai Cipunten Agung		100,00	0	5.701.634.860,00	0,53				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penanganan Banjir Sungai Cimadur		100,00	0	5.142.420.000,00	0,47				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.02.1.01.0090 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	3	300.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan		100,00	3	300.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.02.1.01.0100 Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Ditingkatkan	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	1	14.555.206.400,00	0,44				0,00				0,00		NaN			
	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya		100,00	1	14.555.206.400,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.02.1.01.0121 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	8	3.369.032.000,00	0,10	0,14	1,38		46.252.000,00	0,14	1,38		0,00	100,00	0,00			
	Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Rompong/Rempoa		100,00	1	400.000.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Cikoncang		100,00	1	500.000.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Kelapa Dua		100,00	1	500.000.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Bulakan		100,00	1	400.000.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Desain Pelestarian dan Pemanfaatan Situ Pondok		100,00	1	500.000.000,00	0,15				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Analisis Indeks Ketahanan Air Provinsi Banten		100,00	1	600.000.000,00	0,18				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	DPPT Kanal Banten Lama		100,00	1	369.032.000,00	0,11	1,38	12,53		46.252.000,00	1,38	12,53		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1KAK dan HPS DPPT Kanal Banten Lama (Laporan)							12,53	1			12,53	1		100,00				
	DPPT Embung Perkotaan (Cipocok)		100,00	1	100.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.02.1.01.0122 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	14	4.380.000.000,00	0,13	0,17	1,34		65.000.000,00	0,17	1,34		0,00	100,00	0,00			
	Pengawasan Pembangunan Pengaman Pantai Binuangeun		100,00	1	400.000.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Penanganan Banjir Sungai Cipunten Agung TPI Pandeglang		100,00	1	200.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai Cimadur		100,00	1	200.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	DED Pengendalian Banjir Kawasan Bojen		100,00	1	500.000.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Visualisasi Perencanaan dan Informasi SDA WS. Cibaliung Cisawarna dan WS. Ciliman Cibungur		100,00	1	50.000.000,00	0,01	1,00	100,00		50.000.000,00	1,00	100,00		0,00	100,00	0,00	Pada awal bulan Februari akun PPK belum tersedia	Akhir bulan februari surat penunjukan langsung sudah dikirim ke pejabat pengadaan	Sudah Terverifikasi
	1KAK dan HPS Visualisasi Perencanaan dan Informasi SDA WS. Cibaliung Cisawarna dan WS. Ciliman Cibungur (Laporan)							100,00	1			100,00	1		100,00				
	Jasa Konsultansi Konsultan Pengendali Perencanaan dan Pengawasan Paket TA 2024 (Coreteam)		100,00	1	1.765.000.000,00	0,40	0,34	0,85		15.000.000,00	0,34	0,85		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Penyusunan KAK dan HPS Jasa Konsultansi Konsultan Pengendali Perencanaan dan Pengawasan Paket TA 2024 (Coreteam) (Laporan)							0,85	1			0,85	1		100,00				
	Kajian Tanah Timbul di Muara Sungai Cibama		100,00	1	98.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	Untuk Kajian akan dilaksanakan setelah DPA perubahan		Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	DPPT Banten Girang		100,00	1	567.000.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Analisis Neraca dan Alokasi Air DAS Cidaon		100,00	1	100.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	KAK dan HPS belum dibuat		Sudah Terverifikasi
	Analisis Neraca dan Alokasi Air DAS Cihonje		100,00	1	100.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	KAK dan HPS belum dibuat		Sudah Terverifikasi
	Analisis Neraca dan Alokasi Air DAS Cisaat		100,00	1	100.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	KAK dan HPS belum dibuat		Sudah Terverifikasi
	Analisis Neraca dan Alokasi Air DAS Cigintung		100,00	1	100.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN	KAK dan HPS belum dibuat		Sudah Terverifikasi
	Analisis Neraca dan Alokasi Air DAS Cikumpay		100,00	1	100.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Analisis Neraca dan Alokasi Air DAS Ciwaru		100,00	1	100.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			100,00		43.981.879.700,00	0,57	0,04	0,07		30.951.050,00	0,04	0,07		0,00	100,00	0,00			
1.03.02.1.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	4	37.057.772.000,00	0,84				0,00				0,00		NaN			
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Cibuungeun		100,00	1	8.402.436.000,00	0,23				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cilangkahan 1		100,00	0	4.790.040.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipari/Ciwuni		100,00	0	5.002.094.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rehabilitasi Irigasi Tambak Kabupaten Serang		100,00	0	2.990.120.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rehabilitasi Irigasi Tangerang		100,00	0	3.946.647.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cikalumpang (DAK)		100,00	1	9.569.435.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Kab/Kota Serang		100,00	0	800.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Kab. Pandeglang		100,00	0	757.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wilayah Kab. Lebak		100,00	0	800.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.02.1.02.0030 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	2	674.202.500,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi		100,00	2	674.202.500,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.02.1.02.0032 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Didik Purwanto, ST., MT	100,00	16	6.249.905.200,00	0,14	0,07	0,50		30.951.050,00	0,07	0,50		0,00	100,00	0,00			
	Pengawasan Peningkatan Jaringan irigasi Di Cikalumpang		100,00	1	350.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rehabilitasi Di. Cibuungeun		100,00	1	799.905.200,00	0,13	0,50	3,87		30.951.050,00	0,50	3,87		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1KAK dan HPS Pengawasan Rehabilitasi Di. Cibuungeun (Laporan)							3,87	1			3,87	1		100,00				
	Pengawasan Rehabilitasi Irigasi Tangerang		100,00	1	200.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cilangkahan 1		100,00	1	250.000.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di. Cipari/Ciwuni		100,00	1	300.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kab/Kota Serang		100,00	1	200.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kab. Lebak		100,00	1	250.000.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pengawasan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kab. Pandeglang		100,00	1	100.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	DED Pengembangan DI. Cikalumpang		100,00	1	900.000.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	DED Saluran Pembawa dan Pembuang DI. Cipari-Ciwuni		100,00	1	600.000.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rehabilitasi Irigasi Tambak Kabupaten Serang		100,00	1	100.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	DED Saluran Pembawa dan Pembuang DI. Cisangu Atas		100,00	1	500.000.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	DED Saluran Pembawa dan Pembuang DI. Cisihi		100,00	1	500.000.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Perencanaan ePaksi di WS Cibaliung Cisawarna		100,00	1	400.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Perencanaan ePaksi di WS Ciliman Cibungur		100,00	1	400.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Perencanaan ePaksi di WS Ciujung Cidanau Cidurian		100,00	1	400.000.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		100,00		13.810.946.700,00	0,02	0,03	1,29		173.454.000,00	0,03	1,29		111.115.400,00	100,00	64,06			
1.03.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			100,00		13.810.946.700,00	1,00	1,29	1,29		173.454.000,00	1,29	1,29		111.115.400,00	100,00	64,06			
1.03.03.1.01.0014 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	8	71.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Pembinaan SPAM		100,00	8	71.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.03.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Srinarko, ST., M.Si	100,00	2	1.777.363.300,00	0,13	0,22	1,70		30.151.000,00	0,22	1,70		0,00	100,00	0,00			
	Penyusunan Modul Operasional Unit Produksi WTP Sindang Heula		100,00	1	435.492.000,00	0,25	0,69	2,77		12.060.400,00	0,69	2,77		0,00	100,00	0,00	- Surat Pengantar ke LPSE dalam proses penandatanganan Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten - Belum adanya pembayaran honor KI baru Kontrak	- Menunggu Surat Pengantar ke LPSE dtandatangani	Sudah Terverifikasi
	1	SPK (2 orang) Konsultan Individu Sub Profesional Staf - Fasilitator (Laporan)						0,50	1			0,50	1		100,00				
	2	Proses Lelang Paket Penyusunan Modul Operasional Unit Produksi WTP Sindang Heula (Laporan)						0,50	1			0,50	1		100,00				
	3	Pembayaran Honor KI (2 orang) Konsultan Individu Sub Profesional Staf - Fasilitator (Laporan)						1,77	1			1,77	1		100,00				
	SID Pengembangan Air Bersih Untuk Antisipasi Kekeringan DI Provinsi Banten		100,00	1	1.341.871.300,00	0,75	1,01	1,35		18.090.600,00	1,01	1,35		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Proses Lelang Pekerjaan SID Pengembangan Air Bersih Untuk antisipasi Kekeringan Di Provinsi Banten (Laporan)						0,00	1			0,00	1		100,00				
	2	SPK (3 orang) Konsultan Individu Sub Profesional Staf - Fasilitator (Laporan)						0,35	1			0,35	1		100,00				
	3	Pembayaran Honor (3 orang) Konsultan Individu Sub Profesional Staf - Fasilitator (Laporan)						1,00	1			1,00	1		100,00				
1.03.03.1.01.0017 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	Srinarko, ST., M.Si	100,00	15	10.080.000.000,00	0,73				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Lahan SPAM Karian Timur		100,00	15	10.080.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.03.1.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	Srinarko, ST., M.Si	100,00	1	1.882.583.400,00	0,14	1,07	7,61		143.303.000,00	1,07	7,61		111.115.400,00	100,00	77,54			
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		100,00	1	1.882.583.400,00	1,00	7,61	7,61		143.303.000,00	7,61	7,61		111.115.400,00	100,00	77,54	-Belanja Bahan Bakar & Pelumas masih tersedia stok Tahun 2023 -Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor masih di inventarisir kebutuhan nya, sementara baru tali sling baja yang putus -Belanja Modal Alat Pasca Panen (Garpu Tanah) tidak dserap karna salah kode rekening -Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Kemoceng Plastik) tidak dserap karna salah kode rekening	-Segera dibuat HPS rencana kebutuhan nya	Sudah Terverifikasi
	1Belanja Bahan Kimia (Laporan)							0,61	1			0,61	1		100,00				
	2Belanja Bahan Bakar dan Pelumas (Laporan)							1,00	1			1,00	1		100,00				
	3Jasa Tenaga Kebersihan (Laporan)							0,95	1			0,95	1		100,00				
	4Jasa keamanan WTP (Laporan)							0,95	1			0,95	1		100,00				
	5Tagihan Listrik WTP (Laporan)							0,95	1			0,95	1		100,00				
	6Internet WTP (Laporan)							0,95	1			0,95	1		100,00				
	7Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN (Laporan)							0,95	1			0,95	1		100,00				
	8Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor (Laporan)							1,25	1			1,25	1		100,00				
	9Belanja Modal Alat Pasca Panen - Garpu Tanah (Laporan)							0,00	1			0,00	1		100,00				
	10Belanja Modal Alat Kantor Lainnya - Kemoceng Plastik (Laporan)							0,00	1			0,00	1		100,00				
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			100,00		5.016.278.300,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
1.03.04.1.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			100,00		5.016.278.300,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
1.03.04.1.01.0009 Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Srinarko, ST., M.Si	100,00	8	71.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Pembinaan Persampahan		100,00	8	71.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.04.1.01.0016 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Srinarko, ST., M.Si	100,00	2	1.225.278.300,00	0,24				0,00				0,00		NaN			
	Studi Pembentukan Kelembagaan TPA Regional Provinsi Banten		100,00	1	664.730.000,00	0,54				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Studi Pengurangan Sampah Kawasan Strategis Provinsi Banten		100,00	1	560.548.300,00	0,46				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.04.1.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan	Srinarko, ST., M.Si	100,00	1	3.720.000.000,00	0,74				0,00				0,00		NaN			
	Pembebasan Lahan TPST Maja		100,00	1	3.720.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	- masih proses koordinasi dengan Dinas PRKP Provinsi Banten	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			100,00		2.465.475.300,00	0,00	0,00	0,49		12.085.150,00	0,00	0,49		0,00	100,00	0,00			
1.03.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			100,00		2.465.475.300,00	1,00	0,49	0,49		12.085.150,00	0,49	0,49		0,00	100,00	0,00			
1.03.05.1.01.0010 Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Srinarko, ST., M.Si	100,00	8	71.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Rapat Pembinaan Air Limbah		100,00	8	71.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.05.1.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Srinarko, ST., M.Si	100,00	2	2.394.475.300,00	0,97	0,49	0,51		12.085.150,00	0,49	0,51		0,00	100,00	0,00			
	FS IPAL REGIONAL		100,00	1	981.776.650,00	0,41				0,00				0,00		NaN	- sedang dalam proses penyusunan KAK, HPS KI ber SKA masih dalam proses pengadaan	-	Sudah Terverifikasi
	Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional		100,00	1	1.412.698.650,00	0,59	0,51	0,86		12.085.150,00	0,51	0,86		0,00	100,00	0,00			
	1Proses Pengadaan KI (Laporan)							0,12	1			0,12	1		100,00				
	2Proses Lelang Pekerjaan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Provinsi Banten (Laporan)							0,62	1			0,62	1		100,00				
	3Kontrak KI (Laporan)							0,12	1			0,12	1		100,00				
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			100,00		63.062.656.950,00	0,08	0,24	3,02		1.924.049.559,00	0,24	3,02		1.342.983.085,00	100,00	69,80			
1.03.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			100,00		63.062.656.950,00	1,00	3,02	3,02		1.924.049.559,00	3,02	3,02		1.342.983.085,00	100,00	69,80			
1.03.08.1.01.0012 Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Srinarko, ST., M.Si	100,00	25	80.000.000,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung		100,00	25	80.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.08.1.01.0017 Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	Srinarko, ST., M.Si	100,00	120	86.000.000,00	0,00	0,00	17,91		15.400.000,00	0,00	17,91		0,00	100,00	0,00			
	Penertiban Lisensi Arsitek		100,00	120	86.000.000,00	1,00	17,91	17,91		15.400.000,00	17,91	17,91		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Rapat Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek (Laporan)							10,91	1			10,91	1		100,00				
	2Jasa Tenaga Ahli (Laporan)							7,00	1			7,00	1		100,00				
1.03.08.1.01.0018 Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Srinarko, ST., M.Si	100,00	8	130.000.000,00	0,00	0,00	8,27		10.750.000,00	0,00	8,27		0,00	100,00	0,00			
	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan		100,00	8	130.000.000,00	1,00	8,27	8,27		10.750.000,00	8,27	8,27		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Rapat Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota (Laporan)							8,27	1			8,27	1		100,00				
1.03.08.1.01.0019 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Srinarko, ST., M.Si	100,00	7	31.405.807.300,00	0,50	0,02	0,03		10.362.911,00	0,02	0,03		0,00	100,00	0,00	- msh dalam tahap identifikasi kebutuhan		Sudah Terverifikasi
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung		100,00	7	31.405.807.300,00	1,00	0,03	0,03		10.362.911,00	0,03	0,03		0,00	100,00	0,00			
	1Alat Tulis Kantor (Laporan)							0,03	1			0,03	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.08.1.01.0020 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Srinarko, ST., M.Si	100,00	4	31.360.849.650,00	0,50	3,01	6,02		1.887.536.648,00	3,01	6,02		1.342.983.085,00	100,00	71,15			
	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi		100,00	4	31.360.849.650,00	1,00	6,02	6,02		1.887.536.648,00	6,02	6,02		1.342.983.085,00	100,00	71,15			Sudah Terverifikasi
	1Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Laporan)							0,50	1			0,50	1		100,00				
	3Jasa Tenaga Ahli (Laporan)							0,50	1			0,50	1		100,00				
	4Jasa Tenaga Kebersihan (Laporan)							1,52	1			1,52	1		100,00				
	5Jasa Tenaga Keamanan (Laporan)							1,00	1			1,00	1		100,00				
	6Jasa Tenaga Supir (Laporan)							0,50	1			0,50	1		100,00				
	9Tagihan Listrik (Laporan)							0,50	1			0,50	1		100,00				
	10Tagihan Air (Laporan)							0,50	1			0,50	1		100,00				
	11Iuran Jaminan Kesehatan (Laporan)							0,50	1			0,50	1		100,00				
	12Pemeliharaan Alat Kantor -Alat Pendingin (Laporan)							0,50	1			0,50	1		100,00				
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			100,00		27.393.542.400,00	0,03	0,01	0,21		57.691.704,00	0,01	0,21		0,00	100,00	0,00			
1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			100,00		27.393.542.400,00	1,00	0,21	0,21		57.691.704,00	0,21	0,21		0,00	100,00	0,00			
1.03.09.1.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Srinarko, ST., M.Si	100,00	3	25.075.000.000,00	0,92	0,18	0,20		50.480.241,00	0,18	0,20		0,00	100,00	0,00			
	Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis		100,00	3	25.075.000.000,00	1,00	0,20	0,20		50.480.241,00	0,20	0,20		0,00	100,00	0,00	msh dalam proses di keuangan		Sudah Terverifikasi
	1Belanja Jasa Tenaga Ahli (Laporan)							0,20	1			0,20	1		100,00				
1.03.09.1.01.0009 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Srinarko, ST., M.Si	100,00	6	1.350.613.400,00	0,05	0,03	0,55		7.211.463,00	0,03	0,55		0,00	100,00	0,00			
	DED Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Kawasan Strategis Provinis Banten 01		100,00	1	222.397.307,00	0,16				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	DED Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Kawasan Strategis provinsi Banten 02		100,00	1	104.889.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	DED Peningkatan Infrastruktur pada Kawasan Strategis Provinsi Banten 01		100,00	1	104.889.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	DED Peningkatan Infrastruktur pada Kawasan Strategis provinsi Banten 02		100,00	1	104.889.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Dokumen AMDAL Pembangunan Ps. Induk		100,00	1	734.223.000,00	0,54				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Laporan Bulanan Konsultan Individu		100,00	1	79.326.093,00	0,06	0,55	9,09		7.211.463,00	0,55	9,09		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Honor Konsultan Individu Tenaga Ahli (Laporan)							9,09	1			9,09	1		100,00				
1.03.09.1.01.0010 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Superv	Srinarko, ST., M.Si	100,00	3	967.929.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pengawasan Bangunan Gedung Bank Banten		100,00	1	700.000.000,00	0,72				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Pembangunan Ps. Induk		100,00	1	100.000.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Penataan Pendopo Gubernur (Kubah Pendopo)		100,00	1	167.929.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			100,00		524.408.646.837,00	0,66	4,60	6,98		36.823.718.000,00	4,59	6,96		801.219.039,98	99,80	2,18			
1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi			100,00		524.408.646.837,00	1,00	6,98	6,98		36.823.718.000,00	6,96	6,96		801.219.039,98	99,80	2,18			
1.03.10.1.01.0024 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi Provinsi	Heru Iswanto, ST	100,00	26	10.040.280.000,00	0,02	0,01	0,54		54.000.000,00	0,01	0,54		54.000.000,00	100,00	100,00			
	Pengawasan Pelebaran Ruas Jalan Mengger - Mandalawangi - Caringin		100,00	1	240.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Pelebaran Ruas Jalan Pakupatan - Palima		100,00	1	100.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Pelebaran Ruas Jalan Sempu - Sp. Boru		100,00	1	500.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Pelebaran Ruas Jalan Taktakan - Gunung Sari - Mancak - Anyer		100,00	1	800.000.000,00	0,08	0,04	0,50		4.000.000,00	0,04	0,50		4.000.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1Perjalanan Dinas (Notulen)							0,10	1				0,10	1		100,00			
	2KAK dan RAB (Laporan)							0,20	1				0,20	1		100,00			
	3Proses Lelang (Laporan)							0,20	1				0,20	1		100,00			
	Pengawasan Pembangunan Jalan Ciparay - Cikumpay		100,00	1	1.120.000.000,00	0,11	0,25	2,23		25.000.000,00	0,25	2,23		25.000.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1Rapat Internal Sub Kegiatan (Notulen)							1,00	1				1,00	1		100,00			
	2Proses Lelang (Laporan)							1,23	1				1,23	1		100,00			
	Pengawasan Pembangunan Jalan Sumur - Taman Jaya		100,00	1	1.000.000.000,00	0,10	0,25	2,50		25.000.000,00	0,25	2,50		25.000.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1Rapat Internal Sub Kegiatan (Notulen)							1,00	1				1,00	1		100,00			
	2Proses Lelang (Laporan)							1,00	1				1,00	1		100,00			
	3KAK dan RAB (Laporan)							0,50	1				0,50	1		100,00			
	Pengawasan Penanganan Longsoran Jalan Cipanas - Cikumpay		100,00	1	400.000.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Penanganan Longsoran Ruas Jalan Palima - Cinangka		100,00	1	300.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Penanganan Longsoran Ruas Jalan Picung Munjul		100,00	1	400.000.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Penanganan Longsoran Ruas Jalan Saketi - Picung - Simpang		100,00	1	200.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rehabilitasi Drainase Jalan Pajajaran		100,00	1	300.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rehabilitasi drainase jalan Puspitek Raya		100,00	1	300.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rehabilitasi Drainase Ruas Jalan MH. Thamrin (Kota Tangerang)		100,00	1	300.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rehabilitasi Drainase Ruas Jalan Pondok Cabe		100,00	1	300.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Ayip Usman Lanjutan		100,00	1	200.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rehabilitasi Jalan Malangnengah - Tiga Raksa		100,00	1	300.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rehabilitasi Ruas Jalan Cimanying - Jiput (DAK)		100,00	1	300.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pengawasan Rehabilitasi Ruas Jalan K.H. Hasyim Ashari (Kota Tangerang)		100,00	1	200.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rehabilitasi Ruas Jalan Saketi - Malingping (DBH)		100,00	1	100.000.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Baros - Petir		100,00	1	436.056.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Beyeh - Simpang		100,00	1	436.056.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Cibadak - Padasuka		100,00	1	436.056.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Cikande - Garut - Kopo		100,00	1	436.056.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Rekonstruksi Ruas Jalan Nyapah - Cilebu		100,00	1	436.056.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Pembangunan Jembatan Desa Tegal Pandeglang		100,00	1	200.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Penggantian Jembatan Sasak Rembaga (Ruas Jalan HOS Cokroaminoto Kota Tangerang)		100,00	1	300.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.10.1.01.0028 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	Heru Iswanto, ST	100,00	857	2.440.572.000,00	0,00	0,00	1,37		33.360.000,00	0,00	1,37		33.360.000,00	100,00	100,00			
	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		100,00	857	2.440.572.000,00	1,00	1,37	1,37		33.360.000,00	1,37	1,37		33.360.000,00	100,00	100,00	Laporan perjalanan dinas masih proses penandatanganan.	akan di jadwalkan di bulan Maret	Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Sub Kegiatan (Notulen)						0,37	1			0,37	1		100,00				
	2	Perjalanan Dinas Sub Kegiatan (Laporan)						0,50	1			0,50	1		100,00				
	3	Proses Lelang (Laporan)						0,50	1			0,50	1		100,00				
1.03.10.1.01.0030 Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Heru Iswanto, ST	100,00	10	51.410.581.600,00	0,10	0,01	0,11		57.690.000,00	0,01	0,11		57.690.000,00	100,00	100,00			
	Rehabilitasi Ruas Jalan Saketi - Malingping (DBH)		100,00	0	1.513.803.880,00	0,03				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Rehabilitasi Ruas Jalan K.H. Hasyim Ashari (Kota Tangerang)		100,00	1	5.121.023.880,00	0,10	0,02	0,18		9.410.000,00	0,02	0,18		9.410.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1		Perjalanan Dinas Paket Kegiatan (Laporan)						0,18	1			0,18	1		100,00			
	Rehabilitasi Jalan Malangnengah - Tigaraksa		100,00	1	7.140.223.880,00	0,14	0,02	0,15		11.010.000,00	0,02	0,15		11.010.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1								0,15	1			0,15	1		100,00			
	Rehabilitasi Drainase Ruas Jalan MH. Thamrin (Kota Tangerang)		100,00	1	9.768.794.440,00	0,19	0,02	0,10		9.410.000,00	0,02	0,10		9.410.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1								0,10	1			0,10	1		100,00			
	Rehabilitasi Drainase Jalan Pajajaran		100,00	2	7.597.983.880,00	0,15	0,02	0,10		7.490.000,00	0,02	0,10		7.490.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1								0,10	1			0,10	1		100,00			
	Rehabilitasi Drainase Ruas Jalan Pondok Cabe		100,00	2	7.597.983.880,00	0,15	0,02	0,10		7.490.000,00	0,02	0,10		7.490.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1								0,10	1			0,10	1		100,00			
	Rehabilitasi Drainase Jalan Puspitek Raya		100,00	2	7.597.983.880,00	0,15	0,02	0,10		7.490.000,00	0,02	0,10		7.490.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1								0,10	1			0,10	1		100,00			
Rehabilitasi Jalan Ayip Usman Lanjutan	100,00	1	5.072.783.880,00	0,10	0,01	0,11		5.390.000,00	0,01	0,11		5.390.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi		
1							0,11	1			0,11	1		100,00					
1.03.10.1.01.0031 Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Heru Iswanto, ST	100,00	13	129.816.280.000,00	0,25	0,01	0,05		65.914.000,00	0,00	0,01		65.914.000,00	16,09	100,00			
	Rekonstruksi Ruas Jalan Baros - Petir		100,00	2	18.089.710.000,00	0,14	0,01	0,04		6.882.500,00	0,01	0,04		6.882.500,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1							0,04	1			0,04	1		100,00				
	Rekonstruksi Ruas Jalan Beyeh - Simpang		100,00	2	18.058.288.000,00	0,14	0,00	0,02		4.264.000,00	0,00	0,02		4.264.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi	
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)				
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17	
		1	Heru Iswanto, ST						0,01	1			0,01	1		100,00				Sudah Terverifikasi	
		2		Rapat Internal Paket Kegiatan (Notulen)						0,01	1			0,01	1		100,00				
	Rekonstruksi Ruas Jalan Cibadak - Padasuka			100,00	2	19.160.672.000,00	0,15	0,01	0,07		12.796.000,00	0,00	0,00		12.796.000,00	0,00	100,00				
		1		Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)						0,02	1			0,00	0		0,00				
		2		Rapat Internal Paket Kegiatan (Notulen)						0,05	1			0,00	0		0,00				
	Rekonstruksi Ruas Jalan Cikande - Garut - Kopo			100,00	3	16.089.710.000,00	0,12	0,00	0,04		6.882.500,00	0,00	0,00		6.882.500,00	0,00	100,00			Sudah Terverifikasi	
		1		Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)						0,04	1			0,00	0		0,00				Sudah Terverifikasi
	Rekonstruksi Ruas Jalan Nyapah - Cilebu			100,00	3	19.050.942.000,00	0,15	0,01	0,04		6.882.500,00	0,00	0,00		6.882.500,00	0,00	100,00				
		1								0,02	1			0,00	0		0,00				
		2		Rapat Internal Kegiatan (Notulen)						0,02	1			0,00	0		0,00				
	Penanganan Longsoran Jalan Cipanas - Cikumpay			100,00	0	10.160.672.000,00	0,08	0,01	0,13		12.796.000,00	0,00	0,00		12.796.000,00	0,00	100,00			Sudah Terverifikasi	
		1		Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)						0,03	1			0,00	0		0,00				Sudah Terverifikasi
		2		Rapat Internal Kegiatan (Notulen)						0,10	1			0,00	0		0,00				
	Penanganan Longsoran Ruas Jalan Palima - Cinangka			100,00	1	7.089.710.000,00	0,05	0,01	0,10		6.882.500,00	0,00	0,00		6.882.500,00	0,00	100,00				
		1		Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)						0,05	1			0,00	0		0,00				
		2		Rapat Internal Paket Kegiatan (Notulen)						0,05	1			0,00	0		0,00				
	Penanganan Longsoran Ruas Jalan Picung Munjul			100,00	0	16.058.288.000,00	0,12	0,00	0,03		4.264.000,00	0,00	0,00		4.264.000,00	0,00	100,00			Sudah Terverifikasi	
		1		Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)						0,01	1			0,00	0		0,00				Sudah Terverifikasi
		2		Rapat Paket Kegiatan (Notulen)						0,02	1			0,00	0		0,00				
	Penanganan Longsoran Ruas Jalan Saketi - Picung - Simpang			100,00	0	6.058.288.000,00	0,05	0,00	0,07		4.264.000,00	0,00	0,00		4.264.000,00	0,00	100,00				
		1		Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)						0,07	1			0,00	0		0,00				
1.03.10.1.01.0032 Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun		Heru Iswanto, ST	100,00	1	7.522.433.600,00	0,01	0,00	0,13		9.802.000,00	0,00	0,13		0,00	100,00	0,00				
	Pembangunan Jembatan Desa Tegal Pandeglang			100,00	1	7.522.433.600,00	1,00	0,13	0,13		9.802.000,00	0,13	0,13		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi	
		1		Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)						0,13	1			0,13	1		100,00				
1.03.10.1.01.0035 Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur		Heru Iswanto, ST	100,00	1	22.042.440.000,00	0,04	0,00	0,02		3.080.000,00	0,00	0,01		3.080.000,00	44,17	100,00				
	Pelebaran Ruas Jalan Pakupatan - Palima			100,00	0	2.021.220.000,00	0,09	0,01	0,08		1.540.000,00	0,01	0,08		1.540.000,00	100,00	100,00	Sehubungan dengan adanya kegiatan pada Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur dengan Kode Rekening 5.1.02.04.01.0001 dengan Uraian "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" senilai Rp. 36.960.000. Kegiatan tersebut berada di Daerah Kota Serang diantaranya: 1. Pelebaran Jalan Ki Ajurum - Petir - Serang (Sempu - Sp. Boru); 2. Pelebaran Jalan Pakupatan - Palima;	Maka dari itu tidak dianjurkan untuk dilakukan penyerapan dan akan dialihkan pada saat perubahan anggaran.	Sudah Terverifikasi	
		1		Perjalanan Dinas Paket Kegiatan (Laporan)						0,04	1			0,04	1		100,00				
		2		Rapat Internal Paket Kegiatan (Notulen)						0,04	1			0,04	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pelebaran Jalan Ki Ajurum - Petir - Serang (Sempu - Sp. Boru)		100,00	1	20.021.220.000,00	0,91	0,01	0,01		1.540.000,00	0,00	0,00		1.540.000,00	0,00	100,00	Sehubungan dengan adanya kegiatan pada Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menambah Lajur dengan Kode Rekening 5.1.02.04.01.0001 dengan Uraian "Belanja Perjalanan Dinas Biasa" senilai Rp. 36.960.000. Kegiatan tersebut berada di Daerah Kota Serang diantaranya: 1. Pelebaran Jalan Ki Ajurum - Petir - Serang (Sempu - Sp. Boru); 2. Pelebaran Jalan Pakupatan - Palima;	Maka dari itu tidak dianjurkan untuk dilakukan penyerapan dan akan dialihkan pada saat perubahan anggaran.	Sudah Terverifikasi
	1 Perjalanan Dinas Paket Kegiatan (Laporan)							0,01	1			0,00	0		0,00				
1.03.10.1.01.0036 Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Heru Iswanto, ST	100,00	1	9.952.840.000,00	0,02	0,00	0,15		15.160.000,00	0,00	0,15		15.160.000,00	100,00	100,00			
	Penggantian Jembatan Sasak Rembaga (Ruas Jalan HOS Cokroaminoto Kota Tangerang)		100,00	1	9.952.840.000,00	1,00	0,15	0,15		15.160.000,00	0,15	0,15		15.160.000,00	100,00	100,00	RAB dan Gambar Penggantian Jembatan Sasak masih Proses Revisi	proses tender	Sudah Terverifikasi
	1 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)							0,07	1			0,07	1		100,00				
	2 Proses Lelang (Laporan)							0,08	1			0,08	1		100,00				
1.03.10.1.01.0040 Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	Heru Iswanto, ST	100,00	7	50.091.228.800,00	0,10	0,00	0,04		19.212.000,00	0,00	0,04		19.212.000,00	100,00	100,00			
	Pelebaran Ruas Jalan Mengger - Mandalawangi - Caringin		100,00	1	9.918.624.000,00	0,20	0,02	0,09		9.292.000,00	0,02	0,09		9.292.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1 Perjalanan Dinas Paket Kegiatan (Laporan)							0,05	1			0,05	1		100,00				
	2 Rapat Internal Paket Kegiatan (Notulen)							0,04	1			0,04	1		100,00				
	Pelebaran Ruas Jalan Taktakan - Gunung Sari - Mancak - Anyer		100,00	5	40.172.604.800,00	0,80	0,02	0,03		9.920.000,00	0,02	0,03		9.920.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1 Perjalanan Dinas Paket Kegiatan (Laporan)							0,01	1			0,01	1		100,00				
	2 Rapat Internal Paket Kegiatan (Notulen)							0,02	1			0,02	1		100,00				
1.03.10.1.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Heru Iswanto, ST	100,00	7	2.171.822.000,00	0,00	0,00	1,60		35.000.000,00	0,00	1,60		35.000.000,00	100,00	100,00			
	DPPT Jalan Raya Citeras, Rangkasbitung - Tigaraksa pertigaan Maja - Cisoka (Pasar Maja)		100,00	1	100.000.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN	Perjalanan dinas belum terjadwalkan	di jadwalkan bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	FS dan DPPT Pelebaran Jalan Cabe Raya Segmen Simpang Gaplek - Soul City		100,00	1	386.307.600,00	0,18	0,33	1,81		7.000.000,00	0,33	1,81		7.000.000,00	100,00	100,00			
	1 Rapat Sub Kegiatan (Laporan)							0,81	1			0,81	1		100,00				
	2 Perjalanan Dinas Sub Kegiatan (Laporan)							0,50	1			0,50	1		100,00				
	3 KAK dan RAB (Laporan)							0,50	1			0,50	1		100,00				
	FS dan DPPT Pelebaran Jalan Pahlawan Seribu Segmen Simpang Muncul		100,00	1	386.307.600,00	0,18	0,33	1,81		7.000.000,00	0,33	1,81		7.000.000,00	100,00	100,00	Perjalanan dinas belum terjadwalkan	dijadwalkan bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Sub Kegiatan (Laporan)							0,81	1			0,81	1		100,00				
	2 Perjalanan Dinas (Laporan)							0,50	1			0,50	1		100,00				
	3 KAK dan RAB (Laporan)							0,50	1			0,50	1		100,00				
	FS Simpang Gading Sumarecon Jalan Serpong Raya		100,00	1	336.307.600,00	0,15	0,31	2,08		7.000.000,00	0,31	2,08		7.000.000,00	100,00	100,00	Perjalanan dinas belum terjadwalkan	dijadwalkan bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Sub Kegiatan (Laporan)							0,81	1			0,81	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi	
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)				
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17	
		2	Perjalanan Dinas Sub Kegiatan (Laporan)						0,50	1			0,50	1		100,00		Perjalanan dinas belum terjadwalkan	dijadwalkan bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi	
		3	KAK dan RAB Sub Kegiatan (Laporan)						0,77	1			0,77	1		100,00					
	DED Jalan dan Jembatan Sumur Taman Jaya - Ujung Jaya			100,00	1	486.307.600,00	0,22	0,32	1,44		7.000.000,00	0,32	1,44		7.000.000,00	100,00	100,00				
		1	Rapat Sub Kegiatan (Laporan)						0,81	1			0,81	1		100,00					
		2	Perjalanan Dinas Sub Kegiatan (Laporan)						0,50	1			0,50	1		100,00					
		3	KAK dan RAB Sub Kegiatan (Laporan)						0,13	1			0,13	1		100,00					
	DED Jalan dan Pelebaran Jembatan Ruas Jalan Baros - Petir			100,00	1	373.807.600,00	0,17	0,32	1,87		7.000.000,00	0,32	1,87		7.000.000,00	100,00	100,00	Perjalanan dinas belum terjadwalkan	dijadwalkan bulan berikutnya	Sudah Terverifikasi	
		1	Rapat Sub Kegiatan (Laporan)						0,81	1			0,81	1		100,00					
		2	Perjalanan Dinas Sub Kegiatan (Laporan)						0,50	1			0,50	1		100,00					
		3	KAK dan RAB (Laporan)						0,56	1			0,56	1		100,00					
	Konsultan Individu (KI)			100,00	1	102.784.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN				
	1.03.10.1.01.0042 Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun		Heru Iswanto, ST	100,00	27	236.635.540.837,00	0,45	6,93	15,40		36.521.514.000,00	6,93	15,40		508.817.039,98	99,96	1,39			
	Pembangunan Ruas Jalan Ciparay - Cikumpay			100,00	12	90.047.721.920,00	0,38	7,60	19,99		18.004.186.000,00	7,60	19,99		19,99	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi	
		1	Perjalanan Dinas Survey Paket Kegiatan (Laporan)						0,01	1			0,01	1		100,00				Sudah Terverifikasi	
		2	Pembayaran Uang Muka Kerja (km)						19,98	1			19,98	1		100,00					
	Pembangunan Ruas Jalan Sumur - Taman Jaya			100,00	12	90.091.381.920,00	0,38	7,60	19,99		18.008.511.000,00	7,60	19,99		19,99	100,00	0,00				
		1	Perjalanan Dinas Survey kegiatan (Laporan)						0,50	1			0,50	1		100,00				Sudah Terverifikasi	
		2	Rapat Internal Paket Kegiatan (Notulen)						0,50	1			0,50	1		100,00					
		3	Pembayaran Uang Muka Kerja (km)						18,99	0			18,99	0		100,00					
	Pembangunan Ruas Jalan Ciparay - Cikumpay (DAK)			100,00	1	7.540.725.920,00	0,03	0,00	0,06		4.186.000,00	0,00	0,00		4.186.000,00	0,00	100,00			Sudah Terverifikasi	
		1	Perjalanan Dinas Biasa (Laporan)						0,06	1			0,00	0		0,00		100,00			Sudah Terverifikasi
	Pembangunan Ruas Jalan Cimanying - Jiput (DAK)			100,00	1	10.063.517.920,00	0,04	0,00	0,09		8.511.000,00	0,00	0,00		8.511.000,00	0,00	100,00				
		1							0,09	1			0,00	0		0,00					
	Kegiatan Lahan Untuk Jalan			100,00	0	38.892.193.157,00	0,16	0,20	1,28		496.120.000,00	0,20	1,28		496.120.000,00	100,00	100,00	Survey Lokasi	koordinasi dengan warga dan desa seستempat	Sudah Terverifikasi	
			1	Rapat Persiapan Sub Kegiatan (Laporan)						0,05	1			0,05	1		100,00				
		2	Laporan Bulanan Pembebasan Lahan/Tanah (Laporan)						0,05	1			0,05	1		100,00					
		3	Laporan Perjalanan Dinas (SPPD) (Laporan)						0,05	1			0,05	1		100,00					
		4	Belanja Modal Tanah untuk Jalan (m2)					1,13	1.250			1,13	1.250		100,00						
1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		Heru Iswanto, ST	100,00	857	2.284.628.000,00	0,00	0,00	0,39		8.986.000,00	0,00	0,39		8.986.000,00	100,00	100,00				
	Dokumen Laporan Survey Kondisi Jalan/Jembatan			100,00	857	2.284.628.000,00	1,00	0,39	0,39		8.986.000,00	0,39	0,39		8.986.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi	
		1	Rapat Sub Kegiatan (Notulen)						0,13	1			0,13	1		100,00					
		2	Perjalanan Dinas Sub Kegiatan (Laporan)						0,13	1			0,13	1		100,00					
		3	KAK dan RAB Sub Kegiatan (Laporan)						0,13	1			0,13	1		100,00					
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				100,00		2.606.265.030,00	0,00	0,00	2,75		71.082.000,00	0,00	2,75		29.896.000,00	100,00	42,06				
1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi				100,00		737.822.200,00	0,28	0,95	3,40		24.994.000,00	0,95	3,40		0,00	100,00	0,00				
1.03.11.1.01.0011 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih		Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	200	362.908.640,00	0,49				0,00				0,00		NaN				
	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Bidang Arsitektur			100,00	50	94.982.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi	

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Bidang Mekanikal		100,00	50	94.982.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Bidang Sipil		100,00	100	172.944.640,00	0,48				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.11.1.01.0012 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	19	151.543.340,00	0,21				0,00				0,00		NaN			
	Perizininan Berbasis Risiko dan Pengaturan Rantai Pasok		100,00	19	151.543.340,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.11.1.01.0014 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	60	75.016.390,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli		100,00	60	75.016.390,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.11.1.01.0015 Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	240	74.854.070,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Se -Provinsi Banten		100,00	240	74.854.070,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.11.1.01.0016 Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	1	73.499.760,00	0,10	3,40	34,01		24.994.000,00	3,40	34,01		0,00	100,00	0,00			
	Focus Group Discussion Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi		100,00	1	73.499.760,00	1,00	34,01	34,01		24.994.000,00	34,01	34,01		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1 Focus Group Discussion Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi (Laporan)							34,01	1			34,01	1		100,00				
1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi			100,00		812.376.320,00	0,31				0,00				0,00		NaN			
1.03.11.1.02.0006 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	8	75.408.560,00	0,09				0,00				0,00		NaN			
	Dukungan Operasional Sistem Informasi Jasa Konstruksi		100,00	8	75.408.560,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.11.1.02.0008 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	5	736.967.760,00	0,91				0,00				0,00		NaN			
	Buletin Jasa Konstruksi		100,00	1	37.487.760,00	0,05				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Jurnal Konstruksi Banten		100,00	1	199.480.000,00	0,27				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pembangunan Sistem Pengelolaan Aset Cerdas Konstruksi		100,00	1	300.000.000,00	0,41				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Data dan Informasi Badan Usaha Jasa Konstruksi 2024		100,00	1	100.000.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Data Dan Informasi Tenaga Kerja Konstruksi Tahun 2024		100,00	1	100.000.000,00	0,14				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.11.1.03 Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			100,00		1.056.066.510,00	0,41	1,80	4,38		46.088.000,00	1,80	4,38		29.896.000,00	100,00	64,87			
1.03.11.1.03.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	5	462.702.500,00	0,44	2,71	6,16		28.360.000,00	2,71	6,16		14.588.000,00	100,00	51,44			
	Monitoring Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		100,00	4	437.559.300,00	0,95	6,16	6,48		28.360.000,00	6,16	6,48		14.588.000,00	100,00	51,44	-	-	Sudah Terverifikasi
	1 Laporan Perjalanan Dinas (Laporan)							6,48	1			6,48	1		100,00				
	Peningkatan Peran Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi Banten		100,00	1	25.143.200,00	0,05				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.11.1.03.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	300	525.802.010,00	0,50	1,46	2,91		15.308.000,00	1,46	2,91		15.308.000,00	100,00	100,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Sosialisasi E-Katalog		100,00	300	525.802.010,00	1,00	2,91	2,91		15.308.000,00	2,91	2,91		15.308.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1 Laporan Perjalanan Dinas (Laporan)							2,91	1			2,91	1		100,00				
1.03.11.1.03.0008 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	Rahmat Hidayat, ST., MT	100,00	1	67.562.000,00	0,06	0,21	3,58		2.420.000,00	0,21	3,58		0,00	100,00	0,00			
	FGD Raperda Jasa Konstruksi		100,00	1	67.562.000,00	1,00	3,58	3,58		2.420.000,00	3,58	3,58		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1 Rapat Persiapan Makanan dan Minuman FGD Raperda Jasa Konstruksi (Notulen)							1,79	1			1,79	1		100,00				
	2 Laporan Perjalanan Dinas (Laporan)							1,79	1			1,79	1		100,00				
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			100,00		3.844.663.504,00	0,00	0,00	2,01		79.128.400,00	0,00	2,01		64.388.400,00	100,00	81,37			
1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi			100,00		1.543.410.304,00	0,40	0,10	0,26		3.950.000,00	0,10	0,26		2.990.000,00	100,00	75,70			
1.03.12.1.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Ahmad Rohili, ATD, M.Eng	100,00	5	1.543.410.304,00	1,00	0,26	0,26		3.950.000,00	0,26	0,26		2.990.000,00	100,00	75,70			
	Penyusunan Ranpergub Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Bendungan Karian		100,00	1	273.968.252,00	0,18				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Penyusunan Ranpergub Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Pantai Selatan Terpadu		100,00	1	273.888.252,00	0,18				0,00				0,00		NaN			
	Updating Sistem Informasi Penataan Ruang		100,00	1	122.013.800,00	0,08				0,00				0,00		NaN			
	Koordinasi dan Konsultasi Penataan Pemanfaatan Ruang		100,00	0	123.540.000,00	0,08	0,26	3,20		3.950.000,00	0,26	3,20		2.990.000,00	100,00	75,70			
	1 Laporan Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Penataan Pemanfaatan Ruang (laporan)							3,20	1			3,20	1		100,00				
	Penyusunan Kajian Teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Rawa Danau		100,00	1	375.000.000,00	0,24				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Kajian Teknis Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Penyangga Adat Baduy		100,00	1	375.000.000,00	0,24				0,00				0,00		NaN			
1.03.12.1.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang			100,00		760.573.630,00	0,20	0,52	2,60		19.758.000,00	0,52	2,60		14.746.000,00	100,00	74,63			
1.03.12.1.02.0004 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Ahmad Rohili, ATD, M.Eng	100,00	3	684.683.390,00	0,90	2,02	2,24		15.312.000,00	2,02	2,24		10.300.000,00	100,00	67,27			
	Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Forum Penataan Ruang)		100,00	1	423.522.880,00	0,62	2,02	3,25		13.782.000,00	2,02	3,25		8.770.000,00	100,00	63,63			Sudah Terverifikasi
	1 Penyusunan KAK dan HPS Koordinasi Penataan Ruang Daerah (FPR) (Dokumen)							1,00	1			1,00	1		100,00				
	2 Rapat Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Forum Penataan Ruang) (Notulen)							1,52	1			1,52	1		100,00				
	3 Laporan Hasil perjalanan Dinas Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Laporan)							0,73	1			0,73	1		100,00				
	Peningkatan Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang		100,00	1	146.323.610,00	0,21				0,00				0,00		NaN			
	Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR)		100,00	1	114.836.900,00	0,17	0,23	1,33		1.530.000,00	0,23	1,33		1.530.000,00	100,00	100,00			
	1 Laporan Hasil Perjalanan Dinas Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang(SPPR) (Laporan)							1,33	1			1,33	1		100,00				
1.03.12.1.02.0006 Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Ahmad Rohili, ATD, M.Eng	100,00	1	75.890.240,00	0,10	0,59	5,86		4.446.000,00	0,59	5,86		4.446.000,00	100,00	100,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota			100,00	1	75.890.240,00	1,00	5,86	5,86		4.446.000,00	5,86	5,86		4.446.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1	Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota (Notulen)							5,86	1			5,86	1		100,00				
1.03.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				100,00		479.729.570,00	0,12	0,55	4,56		22.084.400,00	0,55	4,56		22.084.400,00	100,00	100,00			
1.03.12.1.03.0004 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang		Ahmad Rohili, ATD, M.Eng	100,00	5	479.729.570,00	1,00	4,56	4,56		22.084.400,00	4,56	4,56		22.084.400,00	100,00	100,00			
	Pengelolaan Perizinan Pemanfaatan Bagian Bagian Jalan			100,00	1	83.660.320,00	0,17	0,98	5,79		4.840.000,00	0,98	5,79		4.840.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	LHP Survey Pengelolaan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan (Laporan)							5,79	1			5,79	1		100,00				
	Pengawasan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Bagian Bagian Jalan			100,00	1	110.839.000,00	0,23	3,35	14,55		16.131.200,00	3,35	14,55		16.131.200,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	LHP Pengawasan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Rumija (Laporan)							14,55	1			14,55	1		100,00				
	Pengelolaan Perizinan Pemanfaatan / Penggunaan Sumber Daya Air			100,00	1	85.730.000,00	0,18	0,09	0,52		442.000,00	0,09	0,52		442.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	LHP Survey Pengelolaan Pemanfaatan/Penggunaan SDA (Laporan)							0,52	1			0,52	1		100,00				
	Pengawasan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan / Penggunaan Sumber Daya Air			100,00	1	107.018.000,00	0,22	0,09	0,41		437.333,00	0,09	0,41		437.333,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	LHP Pengawasan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan SDA (Laporan)							0,41	1			0,41	1		100,00				
	Penyusunan SOP Rekomendasi Teknis Bidang PUPR			100,00	1	92.482.250,00	0,19	0,05	0,25		233.867,00	0,05	0,25		233.867,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	LHP Penyusunan SOP Rekomendasi Teknis Bidang PUPR (Laporan)							0,25	1			0,25	1		100,00				
1.03.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi				100,00		1.060.950.000,00	0,28	0,84	2,99		33.336.000,00	0,84	2,99		24.568.000,00	100,00	73,70			
1.03.12.1.04.0011 Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR		Ahmad Rohili, ATD, M.Eng	100,00	5	1.060.950.000,00	1,00	2,99	2,99		33.336.000,00	2,99	2,99		24.568.000,00	100,00	73,70			
	Fasilitasi Pendampingan Penertiban/Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang			100,00	1	72.134.000,00	0,07	0,79	11,30		8.152.000,00	0,79	11,30		8.152.000,00	100,00	100,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan LHP Fasilitas Pendampingan Penertiban/Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Laporan)							11,30	1			11,30	1		100,00				
	Penyusunan Insentif Diinsentif pada Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Serang Utara Terpadu			100,00	1	435.914.500,00	0,41				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang			100,00	1	346.511.100,00	0,33				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
	Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang WKP I,II dan III			100,00	1	68.734.400,00	0,06	2,20	36,64		25.184.000,00	2,20	36,64		16.416.000,00	100,00	65,18	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan LHP KegiatanPenilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang WKP I,II dan III (Laporan)							25,27	1			25,27	1		100,00				
	2	Rapat Kegiatan Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang WKP I,II dan III (Notulensi)							11,37	1			11,37	1		100,00				
	NSPK Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan di Sepanjang Jalan Arteri Primer Antar Kota			100,00	1	137.656.000,00	0,13				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH				100,00		795.323.377.685,00	0,74	4,16	5,62		45.362.262.155,00	4,15	5,61		6.698.771.926,98	99,84	14,77			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.0.00.0.00.01.0001	UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CIUJUNG-CIDANAU		100,00		25.208.524.119,00	0,02	0,12	6,19		1.556.289.724,00	0,07	3,33		906.933.079,00	53,71	58,28			
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		25.208.524.119,00	1,00	6,19	6,19		1.556.289.724,00	3,33	3,33		906.933.079,00	53,71	58,28			
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		5.264.274.119,00	0,21	2,30	10,95		565.817.908,00	1,55	7,37		383.469.079,00	67,29	67,77			
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		303.631.600,00	0,06	0,57	9,54		28.384.000,00	0,57	9,54		29.436.000,00	100,00	103,71			
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	1	8.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Laporan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	1	8.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	1	8.000.000,00	0,03	0,78	26,10		2.088.000,00	0,78	26,10		3.140.000,00	100,00	150,38			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	1	8.000.000,00	1,00	26,10	26,10		2.088.000,00	26,10	26,10		3.140.000,00	100,00	150,38			Sudah Terverifikasi
	1 "Laporan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disediakan " (Laporan)							26,10	1			26,10	1		100,00				
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	1	165.631.600,00	0,55	1,81	3,29		5.456.000,00	1,81	3,29		5.456.000,00	100,00	100,00			
	Penyediaan bahan logistik kantor		100,00	1	165.631.600,00	1,00	3,29	3,29		5.456.000,00	3,29	3,29		5.456.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1 Laporan Penyedia bahan logistik kantor (Pakert)							3,29	1			3,29	1		100,00				
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	1	8.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Barang Cetak dan Penggandaan		100,00	1	8.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	1	24.000.000,00	0,08	1,92	24,00		5.760.000,00	1,92	24,00		5.760.000,00	100,00	100,00			
	Fasilitas Kunjungan Tamu		100,00	1	24.000.000,00	1,00	24,00	24,00		5.760.000,00	24,00	24,00		5.760.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1 Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)							24,00	1			24,00	1		100,00				
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	3	90.000.000,00	0,30	5,03	16,76		15.080.000,00	5,03	16,76		15.080.000,00	100,00	100,00			
	Laporan Koordinasi dan Konsultasi		100,00	3	90.000.000,00	1,00	16,76	16,76		15.080.000,00	16,76	16,76		15.080.000,00	100,00	100,00			Sudah Terverifikasi
	1 Laporan Hasil Koordinasi dan konsultasi (Laporan)							16,76	1			16,76	1		100,00				
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		226.389.600,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	2	25.724.200,00	0,11				0,00				0,00		NaN			
	Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	2	25.724.200,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	15	150.000.000,00	0,66				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	15	150.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	10	50.665.400,00	0,22				0,00				0,00		NaN			
	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	10	50.665.400,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		4.334.948.919,00	0,82	6,69	8,16		353.624.908,00	6,69	8,16		348.923.079,00	100,00	98,67			
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	12	173.124.219,00	0,04	0,33	8,33		14.427.017,00	0,33	8,33		6.172.449,00	100,00	42,78			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	173.124.219,00	1,00	8,33	8,33		14.427.017,00	8,33	8,33		6.172.449,00	100,00	42,78			Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)						8,33	1			8,33	1		100,00				
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	12	4.161.824.700,00	0,96	7,82	8,15		339.197.891,00	7,82	8,15		342.750.630,00	100,00	101,05			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	4.161.824.700,00	1,00	8,15	8,15		339.197.891,00	8,15	8,15		342.750.630,00	100,00	101,05			Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)						8,15	1			8,15	1		100,00				
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		399.304.000,00	0,08	3,69	46,12		183.809.000,00	0,11	1,35		5.110.000,00	2,93	2,78			
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	11	160.000.000,00	0,40				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	11	160.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		100,00	4	183.304.000,00	0,46	44,77	97,33		178.409.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		100,00	4	183.304.000,00	1,00	97,33	97,33		178.409.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	kendala di keuangan		Sudah Terverifikasi
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		100,00	4	183.304.000,00	1,00	97,33	97,33		178.409.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	1	Laporan Pemeliharaan Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinan (4 Unit) (Unit)						97,33	1			0,00	0		0,00				
1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	22	16.000.000,00	0,04	1,35	33,75		5.400.000,00	1,35	33,75		5.110.000,00	100,00	94,63			
	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	22	16.000.000,00	1,00	33,75	33,75		5.400.000,00	33,75	33,75		5.110.000,00	100,00	94,63			Sudah Terverifikasi
	1	Laporan pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (5 Unit) (Laporan)						33,75	1			33,75	1		100,00				
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	1	40.000.000,00	0,10				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan		100,00	1	40.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			100,00		19.944.250.000,00	0,79	3,89	4,93		990.471.816,00	1,78	2,25		523.464.000,00	45,69	52,85			
1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			100,00		9.763.394.100,00	0,49	4,18	8,54		842.211.816,00	1,51	3,08		255.624.000,00	36,02	30,35			
1.03.02.1.01.0067 Operasi dan Pemeliharaan Situ	Jumlah Situ yang Dioperasikan dan Dipelihara		100,00	9	2.538.666.500,00	0,26	1,59	6,13		155.698.316,00	1,59	6,13		70.224.000,00	100,00	45,10	Tidak Ada	Koordinasi	Sudah Terverifikasi
	Pemeliharaan Situ		100,00	9	2.538.666.500,00	1,00	6,13	6,13		155.698.316,00	6,13	6,13		70.224.000,00	100,00	45,10			
	1	Laporan Pemeliharaan Situ (Laporan)						6,13	1			6,13	1		100,00				
1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi		100,00	12	1.188.071.200,00	0,12	1,38	11,52		136.880.500,00	1,38	11,52		185.400.000,00	100,00	135,45		koordinasi dengan penatausaha keuangan	Sudah Terverifikasi
	Pengelolaan Data Hidrologi		100,00	5	1.188.071.200,00	1,00	11,52	11,52		136.880.500,00	11,52	11,52		185.400.000,00	100,00	135,45			
	1	Laporan Pengelolaan Data Hidrologi (Dokumen)						11,52	1			11,52	1		100,00				
1.03.02.1.01.0107 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara		100,00	63	5.344.801.200,00	0,55	0,10	0,18		9.706.000,00	0,10	0,18		0,00	100,00	0,00		Koordinasi	Sudah Terverifikasi
	Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai		100,00	63	5.344.801.200,00	1,00	0,18	0,18		9.706.000,00	0,18	0,18		0,00	100,00	0,00			
	1	Laporan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai (Laporan)						0,18	1			0,18	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.02.1.01.0119 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun		Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	3	691.855.200,00	0,07	5,46	78,04		539.927.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Dokumen Jasa Konsultansi Non Konstruksi			100,00	3	691.855.200,00	1,00	78,04	78,04		539.927.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1. Belum adanya akun PPK terbaru 2. Adanya perubahan pada kode RUP 3. Koordinasi dengan banyak pihak (Kejati, BPN, Kecamatan, Kelurahan dan Desa) 4. Terkendala koordinasi dgn pihak terkait (muspika, kejati) karena kesibukan pihak terkait	1. Koordinasi dengan pihak LPSE 2. Melakukan perbaikan/perubahan kode RUP 3. Melakukan koordinasi secara informal dengan pihak-pihak yg terkait dengan menyesuaikan waktunya 4. Survey lokasi secara rutin untuk mengupdate kondisi lapangan 5. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2024	Sudah Terverifikasi
	1	Sosialisasi Situ Cibulakan, Situ Cicacaban dan Situ Cikulur (Notulen)							10,00	1			0,00	0		0,00				
	2	Laporan Pendahuluan Situ Cibulakan dan Situ Cicacaban (Laporan)							4,30	1			0,00	0		0,00				
	3	Laporan Pendahuluan Situ Cikulur (Laporan)							5,24	1			0,00	0		0,00				
	4	Musyawarah dan Penetapan Batas Tanah Situ Cibulakan dan Situ Cicacaban (Notulen)							30,00	1			0,00	0		0,00				
	5	Musyawarah dan Penetapan Batas Tanah Situ Cikulur (Notulen)							28,50	1			0,00	0		0,00				
1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				100,00		10.180.855.900,00	0,51	0,74	1,46		148.260.000,00	0,74	1,46		267.840.000,00	100,00	180,66			
1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara		Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	55	9.452.707.000,00	0,93	1,46	1,57		148.260.000,00	1,46	1,57		267.840.000,00	100,00	180,66	Tidak Ada	Koordinasi dengan Bagian Keuangan	Sudah Terverifikasi
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			100,00	55	9.452.707.000,00	1,00	1,57	1,57		148.260.000,00	1,57	1,57		267.840.000,00	100,00	180,66			
	1	Laporan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (9 Daerah Irigasi) (Laporan)							1,57	1			1,57	1		100,00				
1.03.02.1.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara		Arip Rahman Hakim, ST., MM	100,00	4	728.148.900,00	0,07	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN	Tidak Ada	Koordinasi	Sudah Terverifikasi
	Pemeliharaan Bendung Irigasi			100,00	4	728.148.900,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	NaN	NaN			
	0	- (-)							0,00	0			0,00	0		NaN				
SUB JUMLAH				100,00		25.208.524.119,00	0,02	0,12	6,19		1.556.289.724,00	0,07	3,33		906.933.079,00	53,71	58,28			
1.03.0.00.0.00.01.0002 UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CIDURIAN-CISADANE				100,00		45.650.881.052,00	0,04	0,15	3,76		1.715.422.670,00	0,15	3,76		1.030.660.000,00	100,00	60,08			
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				100,00		45.650.881.052,00	1,00	3,76	3,76		1.715.422.670,00	3,76	3,76		1.030.660.000,00	100,00	60,08			
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				100,00		16.053.641.510,00	0,35	0,42	1,19		189.394.265,00	0,42	1,19		123.700.000,00	100,00	65,31			
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00		628.798.300,00	0,04	0,18	4,51		28.422.000,00	0,18	4,51		0,00	100,00	0,00			
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Sofyadi, SE	100,00	1	168.000.000,00	0,27				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan			100,00	1	168.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sofyadi, SE	100,00	5	278.520.000,00	0,44	2,20	5,01		13.950.000,00	2,20	5,01		0,00	100,00	0,00			
	Bahan Logistik Perkantoran		100,00	5	278.520.000,00	1,00	5,01	5,01		13.950.000,00	5,01	5,01		0,00	100,00	0,00	dalam proses pemilihan penyedia pengadaan barang atau jasa	-	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Bahan Logistik Perkantoran (Laporan)						5,01	1			5,01	1			100,00				
1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sofyadi, SE	100,00	4	9.212.800,00	0,01	0,07	6,77		624.000,00	0,07	6,77		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Media Masa Cetak Nasional dan Daerah		100,00	4	9.212.800,00	1,00	6,77	6,77		624.000,00	6,77	6,77		0,00	100,00	0,00	dalam proses pemilihan penyedia pengadaan barang atau jasa	-	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Media Masa Cetak Nasioal dan Daerah (Laporan)						6,77	1			6,77	1			100,00				
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sofyadi, SE	100,00	12	24.000.000,00	0,04	0,33	8,33		1.998.000,00	0,33	8,33		0,00	100,00	0,00			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	12	24.000.000,00	1,00	8,33	8,33		1.998.000,00	8,33	8,33		0,00	100,00	0,00	dalam proses pemilihan penyedia pengadaan barang atau jasa	-	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)						8,33	1			8,33	1			100,00				
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sofyadi, SE	100,00	12	149.065.500,00	0,24	1,91	7,95		11.850.000,00	1,91	7,95		0,00	100,00	0,00			
	Hasil Koordinasi dan Konsultasi		100,00	12	149.065.500,00	1,00	7,95	7,95		11.850.000,00	7,95	7,95		0,00	100,00	0,00	Dalam Proses pengajuan pembayaran melalui metode pembayaran GU	Laporan dan Bukti Perjadin sudah di gabung dalam satu file	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)						7,95	1			7,95	1			100,00				
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		12.428.766.200,00	0,77				0,00				0,00		NaN			
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sofyadi, SE	100,00	16	11.728.717.000,00	0,94				0,00				0,00		NaN			
	Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	16	11.728.717.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	Tidak ada target kinerja bulanan	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sofyadi, SE	100,00	3	450.097.200,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Bangunan Rumah dan Pos Jaga pada Situ/Tandon Air		100,00	3	450.097.200,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	Tidak ada target kinerja bulanan	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sofyadi, SE	100,00	2	249.952.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	2	249.952.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	Tidak ada target kinerja bulanan	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		2.074.179.160,00	0,13	1,01	7,76		160.972.265,00	1,01	7,76		123.700.000,00	100,00	76,85			
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sofyadi, SE	100,00	12	233.182.400,00	0,11	0,86	7,86		18.331.000,00	0,86	7,86		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	233.182.400,00	1,00	7,86	7,86		18.331.000,00	7,86	7,86		0,00	100,00	0,00	Target realisasi keuangan belum tercapai	Bukti Pendukung Tagihan listrik dan Internet sudah di gabung dalam satu file laporan	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)						7,86	1			7,86	1			100,00				
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sofyadi, SE	100,00	12	1.840.996.760,00	0,89	6,90	7,75		142.641.265,00	6,90	7,75		123.700.000,00	100,00	86,72			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	1.840.996.760,00	1,00	7,75	7,75		142.641.265,00	7,75	7,75		123.700.000,00	100,00	86,72	-	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)							7,75	1			7,75	1		100,00				
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		921.897.850,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Sofyadi, SE	100,00	17	240.000.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN			
	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			100,00	17	240.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	Tidak ada target kinerja bulanan	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		Sofyadi, SE	100,00	1	121.688.800,00	0,13				0,00				0,00		NaN			
	Alat Besar			100,00	1	121.688.800,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	Tidak ada target kinerja bulanan	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Sofyadi, SE	100,00	50	110.200.000,00	0,12				0,00				0,00		NaN			
	Peralatan dan Mesin Lainnya			100,00	50	110.200.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	Tidak ada target kinerja bulanan	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Sofyadi, SE	100,00	1	300.009.050,00	0,33				0,00				0,00		NaN			
	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100,00	1	300.009.050,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	Tidak ada target kinerja bulanan	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Sofyadi, SE	100,00	1	150.000.000,00	0,16				0,00				0,00		NaN			
	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100,00	1	150.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	Tidak ada target kinerja bulanan	Sudah Terverifikasi
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				100,00		29.597.239.542,00	0,65	3,35	5,15		1.526.028.405,00	3,35	5,15		906.960.000,00	100,00	59,43			
1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota				100,00		29.597.239.542,00	1,00	5,15	5,15		1.526.028.405,00	5,15	5,15		906.960.000,00	100,00	59,43			
1.03.02.1.01.0067 Operasi dan Pemeliharaan Situ	Jumlah Situ yang Dioperasikan dan Dipelihara		Sofyadi, SE	100,00	25	27.683.133.342,00	0,94	4,78	5,09		1.409.772.300,00	4,78	5,09		845.808.000,00	100,00	60,00			
	Operasi dan Pemeliharaan Situ			100,00	25	27.683.133.342,00	1,00	5,09	5,09		1.409.772.300,00	5,09	5,09		845.808.000,00	100,00	60,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Operasi dan Pemeliharaan Situ (Laporan)						5,09	5,09	1			5,09	1		100,00				
1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi		Sofyadi, SE	100,00	5	1.242.136.000,00	0,04	0,25	6,26		77.712.000,00	0,25	6,26		61.152.000,00	100,00	78,69			
	Pengelolaan Data Hidrologi			100,00	5	1.242.136.000,00	1,00	6,26	6,26		77.712.000,00	6,26	6,26		61.152.000,00	100,00	78,69	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Pengelolaan Data Hidrologi (Dokumen)						6,26	6,26	1			6,26	1		100,00				
1.03.02.1.01.0119 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun		Sofyadi, SE	100,00	5	671.970.200,00	0,02	0,11	5,74		38.544.105,00	0,11	5,74		0,00	100,00	0,00			
	Pengukuran Batas Tanah Penerimaan Negara Bukan Pajak			100,00	5	671.970.200,00	1,00	5,74	5,74		38.544.105,00	5,74	5,74		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1	Sosialisasi Situ Gede Pekayon, Situ Pondok, dan Situ Cilongok (Laporan)						5,74	5,74	1			5,74	1		100,00				
SUB JUMLAH				100,00		45.650.881.052,00	0,04	0,15	3,76		1.715.422.670,00	0,15	3,76		1.030.660.000,00	100,00	60,08			
1.03.0.00.0.00.01.0003 UPTD PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CILIMAN-CISAWARNA				100,00		36.614.423.055,00	0,03	0,13	4,42		1.620.571.198,00	0,13	4,42		685.817.045,00	100,00	42,32			
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				100,00		36.614.423.055,00	1,00	4,42	4,42		1.620.571.198,00	4,42	4,42		685.817.045,00	100,00	42,32			
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				100,00		7.378.165.105,00	0,20	0,77	3,87		287.052.930,00	0,77	3,87		261.928.045,00	100,00	91,25			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		289.999.700,00	0,04	0,14	3,42		10.000.000,00	0,14	3,42		11.346.000,00	100,00	113,46			
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	1	8.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan		100,00	1	8.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	3	96.000.000,00	0,33				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	3	96.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	2	32.000.000,00	0,11				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang di sediakan		100,00	2	32.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	1	9.999.700,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan		100,00	1	9.999.700,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	1	24.000.000,00	0,08				0,00				0,00		NaN			
	Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		100,00	1	24.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	12	120.000.000,00	0,41	3,42	8,33		10.000.000,00	3,42	8,33		11.346.000,00	100,00	113,46			
	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	12	120.000.000,00	1,00	8,33	8,33		10.000.000,00	8,33	8,33		11.346.000,00	100,00	113,46	-	-	Sudah Terverifikasi
	1laporan koordinasi dan konsultasi (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		3.120.558.000,00	0,42				0,00				0,00		NaN			
1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	3	45.694.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan mebel		100,00	3	45.694.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	4	49.864.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Peralatan Mesin lainnya		100,00	4	49.864.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	3	3.025.000.000,00	0,97				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya		100,00	3	3.025.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		3.502.422.605,00	0,47	3,73	7,94		277.052.930,00	3,73	7,94		250.582.045,00	100,00	90,45			
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	12	120.951.813,00	0,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3.269.605,00	NaN				
	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, dan Listrik		100,00	12	120.951.813,00	1,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		3.269.605,00	NaN		-	-	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, dan Listrik (laporan)							0,00	1			0,00	1		100,00				
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	12	3.381.470.792,00	0,97	7,94	8,19		277.052.930,00	7,94	8,19		247.312.440,00	100,00	89,27			
	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	3.381.470.792,00	1,00	8,19	8,19		277.052.930,00	8,19	8,19		247.312.440,00	100,00	89,27	-	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1" - Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor" (laporan)							8,19	1			8,19	1		100,00				
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		465.184.800,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	16	248.000.000,00	0,53				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan pajak kendaraan			100,00	16	248.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	2	97.184.800,00	0,21				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan dan perizinan alat besar			100,00	2	97.184.800,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	33	80.000.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN			
	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya			100,00	33	80.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	1	40.000.000,00	0,09				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			100,00	1	40.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				100,00		29.236.257.950,00	0,80	3,64	4,55		1.333.518.268,00	3,64	4,55		423.889.000,00	100,00	31,79			
1.03.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota				100,00		13.390.533.500,00	0,46	3,57	7,75		1.044.786.201,00	3,57	7,75		211.889.000,00	100,00	20,28			
1.03.02.1.01.0067 Operasi dan Pemeliharaan Situ	Jumlah Situ yang Dioperasikan dan Dipelihara		Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	12	1.444.836.400,00	0,11	0,24	2,22		32.015.000,00	0,24	2,22		25.080.000,00	100,00	78,34			
	Pemeliharaan Situ Wilayah Ciliman-Cisawarna			100,00	12	1.444.836.400,00	1,00	2,22	2,22		32.015.000,00	2,22	2,22		25.080.000,00	100,00	78,34			Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Pemeliharaan Situ Wilayah Ciliman-Cisawarna (Laporan)							2,22	1			2,22	1		100,00				
1.03.02.1.01.0101 Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara		Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	11	995.180.800,00	0,07	1,75	24,95		248.296.620,00	1,75	24,95		107.769.000,00	100,00	43,40			
	Operasi dan Pemeliharaan Sungai			100,00	11	995.180.800,00	1,00	24,95	24,95		248.296.620,00	24,95	24,95		107.769.000,00	100,00	43,40	Adanya Perubahan Harga Satuan SHBJ		Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Pemeliharaan Sungai Wilayah Sungai Ciliman-Cisawarna (Laporan)							24,95	1			24,95	1		100,00				
1.03.02.1.01.0103 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi		Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	1	1.429.413.000,00	0,11	1,08	9,84		140.676.000,00	1,08	9,84		79.040.000,00	100,00	56,19			
	Pengelolaan Data Hidrologi (PDA 32 Titik, PCH 31 Titik)			100,00	1	1.429.413.000,00	1,00	9,84	9,84		140.676.000,00	9,84	9,84		79.040.000,00	100,00	56,19			Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Pengelolaan Data Hidrologi (PDA 32 Titik, PCH 31 Titik) (Laporan)							9,84	1			9,84	1		100,00				
1.03.02.1.01.0107 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara		Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	11	8.793.372.100,00	0,66	4,68	7,09		623.798.581,00	4,68	7,09		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai			100,00	11	8.793.372.100,00	1,00	7,09	7,09		623.798.581,00	7,09	7,09		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai (3 Sungai) (Laporan)							7,09	1			7,09	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.02.1.01.0119 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	1	727.731.200,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Jasa Konsultasi Kajian Daya Kelengkapan Legalitas Persil Situ Batu Hideung dan Situ Gede Citeupuseun		100,00	1	727.731.200,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			100,00		15.845.724.450,00	0,54	0,99	1,83		288.732.067,00	0,99	1,83		212.000.000,00	100,00	73,42			
1.03.02.1.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	58	14.240.813.750,00	0,90	1,83	2,03		288.732.067,00	1,83	2,03		212.000.000,00	100,00	73,42			
	Pemeliharaan Bendung Irigasi		100,00	58	14.240.813.750,00	1,00	2,03	2,03		288.732.067,00	2,03	2,03		212.000.000,00	100,00	73,42			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan (11 Daerah Irigasi) (Laporan)							2,03	1			2,03	1		100,00				
1.03.02.1.02.0022 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	Deni Mardiyanto, ST., MT	100,00	11	1.604.910.700,00	0,10				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Bendung Irigasi		100,00	11	1.604.910.700,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH			100,00		36.614.423.055,00	0,03	0,13	4,42		1.620.571.198,00	0,13	4,42		685.817.045,00	100,00	42,32			
1.03.0.00.0.00.01.0004 UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN TANGERANG			100,00		56.810.792.200,00	0,05	0,07	1,33		743.259.890,00	0,07	1,33		497.727.312,00	100,00	66,97			
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		56.810.792.200,00	1,00	1,33	1,33		743.259.890,00	1,33	1,33		497.727.312,00	100,00	66,97			
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		5.994.091.470,00	0,11	0,72	6,52		394.419.890,00	0,72	6,52		236.443.812,00	100,00	59,95			
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		613.089.000,00	0,10	1,87	18,75		113.984.500,00	1,87	18,75		17.598.500,00	100,00	15,44			
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Hamdan, SE	100,00	1	6.792.000,00	0,01	0,14	14,24		967.000,00	0,14	14,24		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	1	6.792.000,00	1,00	14,24	14,24		967.000,00	14,24	14,24		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Laporan)							14,24	1			14,24	1		100,00				
1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Hamdan, SE	100,00	4	160.000.000,00	0,26	5,77	22,20		35.523.500,00	5,77	22,20		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	4	160.000.000,00	1,00	22,20	22,20		35.523.500,00	22,20	22,20		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1 Paket) (Laporan)							22,20	1			22,20	1		100,00				
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Hamdan, SE	100,00	4	279.957.000,00	0,46	11,17	24,28		67.979.000,00	11,17	24,28		17.598.500,00	100,00	25,89			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	4	279.957.000,00	1,00	24,28	24,28		67.979.000,00	24,28	24,28		17.598.500,00	100,00	25,89			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (1 Paket) (Laporan)							24,28	1			24,28	1		100,00				
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Hamdan, SE	100,00	1	39.980.000,00	0,07	1,67	23,80		9.515.000,00	1,67	23,80		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00	1	39.980.000,00	1,00	23,80	23,80		9.515.000,00	23,80	23,80		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Laporan)							23,80	1			23,80	1		100,00				
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Hamdan, SE	100,00	1	6.360.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	1	6.360.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Hamdan, SE	100,00	12	120.000.000,00	0,20				0,00				0,00		NaN			
	Laporan Koordinasi dan Konsultasi		100,00	12	120.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		155.822.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Hamdan, SE	100,00	1	32.050.000,00	0,21				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	1	32.050.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada capaian kinerja	-	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Hamdan, SE	100,00	5	33.772.000,00	0,22				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		100,00	5	33.772.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Hamdan, SE	100,00	1	90.000.000,00	0,58				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		100,00	1	90.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		3.378.026.470,00	0,56	4,39	7,84		265.094.140,00	4,39	7,84		218.845.312,00	100,00	82,55			
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Hamdan, SE	100,00	12	284.142.790,00	0,08	0,67	8,33		23.678.500,00	0,67	8,33		19.678.950,00	100,00	83,11			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	284.142.790,00	1,00	8,33	8,33		23.678.500,00	8,33	8,33		19.678.950,00	100,00	83,11			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Hamdan, SE	100,00	12	3.093.883.680,00	0,92	7,18	7,80		241.415.640,00	7,18	7,80		199.166.362,00	100,00	82,50			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	3.093.883.680,00	1,00	7,80	7,80		241.415.640,00	7,80	7,80		199.166.362,00	100,00	82,50			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)							7,80	1			7,80	1		100,00				
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		1.847.154.000,00	0,31	0,26	0,82		15.341.250,00	0,26	0,82		0,00	100,00	0,00			
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Hamdan, SE	100,00	42	536.448.000,00	0,29				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	42	536.448.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Hamdan, SE	100,00	48	1.150.273.000,00	0,62	0,82	1,33		15.341.250,00	0,82	1,33		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar dan Perizinan		100,00	48	1.150.273.000,00	1,00	1,33	1,33		15.341.250,00	1,33	1,33		0,00	100,00	0,00	SPJ masih dalam proses pembayaran Bendahara (menunggu adanya uang GU / TU)	Percepat proses untuk pembayaran	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pemeliharaan Alat Besar (BBM Pemanasan Alat/Kendaraan) (Laporan)							1,33	1			1,33	1		100,00				
1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Hamdan, SE	100,00	15	42.677.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	15	42.677.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada capaian kinerja	-	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Hamdan, SE	100,00	96	77.756.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		100,00	96	77.756.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Hamdan, SE	100,00	1	40.000.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,00	1	40.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			100,00		50.816.700.730,00	0,89	0,61	0,69		348.840.000,00	0,61	0,69		261.283.500,00	100,00	74,90			
1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi			100,00		50.816.700.730,00	1,00	0,69	0,69		348.840.000,00	0,69	0,69		261.283.500,00	100,00	74,90			
1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Hamdan, SE	100,00	75	857.099.920,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Rutin Jembatan		100,00	75	857.099.920,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Hamdan, SE	100,00	128	18.789.600.970,00	0,37	0,69	1,86		348.840.000,00	0,69	1,86		261.283.500,00	100,00	74,90			
	Pemeliharaan Rutin Jalan		100,00	128	18.789.600.970,00	1,00	1,86	1,86		348.840.000,00	1,86	1,86		261.283.500,00	100,00	74,90			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pemeliharaan Rutin Jalan (3.00 Km) (Laporan)							1,86	1			1,86	1		100,00				
1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Hamdan, SE	100,00	13	31.050.000.000,00	0,61				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Berkala Jalan		100,00	13	31.050.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Hamdan, SE	100,00	128	119.999.840,00	0,00				0,00				0,00		NaN			
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		100,00	128	119.999.840,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
SUB JUMLAH			100,00		56.810.792.200,00	0,05	0,07	1,33		743.259.890,00	0,07	1,33		497.727.312,00	100,00	66,97			
1.03.0.00.0.00.01.0005 UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN SERANG-CILEGON			100,00		31.960.454.712,00	0,03	0,24	7,94		2.543.980.424,00	0,24	7,94		829.820.919,00	100,00	32,62			
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		31.960.454.712,00	1,00	7,94	7,94		2.543.980.424,00	7,94	7,94		829.820.919,00	100,00	32,62			
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		5.849.593.832,00	0,18	1,16	6,44		379.198.330,00	1,16	6,44		239.790.919,00	100,00	63,24			
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		533.672.760,00	0,09	0,83	9,19		49.065.700,00	0,83	9,19		0,00	100,00	0,00			
1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	5	15.892.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		100,00	5	15.892.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	7	399.781.000,00	0,75	6,83	9,11		36.417.300,00	6,83	9,11		0,00	100,00	0,00			
	Pengadaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	7	399.781.000,00	1,00	9,11	9,11		36.417.300,00	9,11	9,11		0,00	100,00	0,00	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pengadaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (2 Paket) (Laporan)							9,11	1			9,11	1		100,00				
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	1	15.999.760,00	0,03	0,57	19,13		3.060.000,00	0,57	19,13		0,00	100,00	0,00			
	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		100,00	1	15.999.760,00	1,00	19,13	19,13		3.060.000,00	19,13	19,13		0,00	100,00	0,00	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pengadaan Barang Cetakan Dan Penggandaan (1 Paket) (Laporan)							19,13	1			19,13	1		100,00				
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	1	40.000.000,00	0,07	0,66	9,50		3.800.000,00	0,66	9,50		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	1	40.000.000,00	1,00	9,50	9,50		3.800.000,00	9,50	9,50		0,00	100,00	0,00	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)							9,50	1			9,50	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	1	62.000.000,00	0,12	1,12	9,34		5.788.400,00	1,12	9,34		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	1	62.000.000,00	1,00	9,34	9,34		5.788.400,00	9,34	9,34		0,00	100,00	0,00	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)						9,34	1			9,34	1		100,00				
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		133.207.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		100,00	13	133.207.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	13	133.207.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		3.359.356.072,00	0,57	4,39	7,70		258.785.630,00	4,39	7,70		239.790.919,00	100,00	92,66			
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	1	180.692.512,00	0,05	0,42	8,33		15.057.000,00	0,42	8,33		10.299.178,00	100,00	68,40			
	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100,00	1	180.692.512,00	1,00	8,33	8,33		15.057.000,00	8,33	8,33		10.299.178,00	100,00	68,40	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)						8,33	1			8,33	1		100,00				
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	1	3.178.663.560,00	0,95	7,29	7,67		243.728.630,00	7,29	7,67		229.491.741,00	100,00	94,16			
	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		100,00	1	3.178.663.560,00	1,00	7,67	7,67		243.728.630,00	7,67	7,67		229.491.741,00	100,00	94,16	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)						7,67	1			7,67	1		100,00				
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		1.823.358.000,00	0,31	1,22	3,93		71.347.000,00	1,22	3,93		0,00	100,00	0,00			
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	23	559.620.000,00	0,31				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100,00	23	559.620.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		100,00	37	1.200.000.000,00	0,66	3,93	5,95		71.347.000,00	3,93	5,95		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Peralatan Alat - Alat Besar		100,00	37	1.200.000.000,00	1,00	5,95	5,95		71.347.000,00	5,95	5,95		0,00	100,00	0,00	Proses Kontrak	Percepatan Proses Kontrak	Sudah Terverifikasi
	1	Laporan Pemeliharaan Alat - Alat Besar (11 Unit) (Laporan)						5,95	1			5,95	1		100,00				
1.03.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara		100,00	32	23.850.000,00	0,01				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Aset Tetap		100,00	32	23.850.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	1	39.888.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan		100,00	1	39.888.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			100,00		26.110.860.880,00	0,82	6,79	8,28		2.164.782.094,00	6,79	8,28		590.030.000,00	100,00	27,26			
1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi			100,00		26.110.860.880,00	1,00	8,28	8,28		2.164.782.094,00	8,28	8,28		590.030.000,00	100,00	27,26			
1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		100,00	146	1.154.694.840,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Rutin Jembatan		100,00	146	1.154.694.840,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	288	20.286.166.040,00	0,78	8,28	10,61		2.153.232.094,00	8,28	10,61		578.750.000,00	100,00	26,88			
	Pemeliharaan Rutin Jalan		100,00	288	20.286.166.040,00	1,00	10,61	10,61		2.153.232.094,00	10,61	10,61		578.750.000,00	100,00	26,88	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pemeliharaan Rutin Jalan (30.618 Km) (Laporan)							10,61	1			10,61	1		100,00				
1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	3	4.550.000.000,00	0,17				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Berkala Jalan		100,00	3	4.550.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Tjetjep Hendrawan, ST., MT	100,00	288	120.000.000,00	0,00	0,00	9,63		11.550.000,00	0,00	9,63		11.280.000,00	100,00	97,66			
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		100,00	288	120.000.000,00	1,00	9,63	9,63		11.550.000,00	9,63	9,63		11.280.000,00	100,00	97,66	Tidak Ada	Tidak Ada	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Survey Kondisi Jalan/Jembatan (Laporan)							9,63	1			9,63	1		100,00				
SUB JUMLAH			100,00		31.960.454.712,00	0,03	0,24	7,94		2.543.980.424,00	0,24	7,94		829.820.919,00	100,00	32,62			
1.03.0.00.0.00.01.0006 UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN PANDEGLANG			100,00		40.205.335.452,00	0,04	0,16	3,92		1.573.948.991,00	0,15	3,80		1.305.802.679,00	96,84	82,96			
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		40.205.335.452,00	1,00	3,92	3,92		1.573.948.991,00	3,80	3,80		1.305.802.679,00	96,84	82,96			
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		6.146.611.352,00	0,15	1,38	9,23		567.948.991,00	1,26	8,41		248.370.679,00	91,04	43,73			
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		530.172.000,00	0,09	1,62	18,04		96.770.500,00	1,16	12,91		0,00	71,52	0,00			
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	4	18.676.000,00	0,04	0,40	10,00		1.867.600,00	0,40	10,00		0,00	100,00	0,00			
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor		100,00	4	18.676.000,00	1,00	10,00	10,00		1.867.600,00	10,00	10,00		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Laporan)							10,00	1			10,00	1		100,00				
1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	4	32.680.000,00	0,06	4,63	77,11		25.200.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		100,00	4	32.680.000,00	1,00	77,11	77,11		25.200.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Realisasi Keuangan Menunggu Revolving GU	Menunggu Revolving GU	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Laporan)							77,11	1			0,00	0		0,00				
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	4	304.751.000,00	0,57	5,07	8,89		27.103.600,00	5,07	8,89		0,00	100,00	0,00			
	Bahan Logistik Kantor		100,00	4	304.751.000,00	1,00	8,89	8,89		27.103.600,00	8,89	8,89		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Laporan)							8,89	1			8,89	1		100,00				
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	4	33.325.000,00	0,06	0,51	8,53		2.842.300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00	4	33.325.000,00	1,00	8,53	8,53		2.842.300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Realisasi Keuangan Menunggu Revolving GU	Menunggu Revolving GU	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Laporan)							8,53	1			0,00	0		0,00				
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	1	29.100.000,00	0,05	0,42	8,33		2.425.000,00	0,42	8,33		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	1	29.100.000,00	1,00	8,33	8,33		2.425.000,00	8,33	8,33		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)							8,33	1			8,33	1		100,00				

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	12	111.640.000,00	0,21	7,02	33,44		37.332.000,00	7,02	33,44		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD		100,00	12	111.640.000,00	1,00	33,44	33,44		37.332.000,00	33,44	33,44		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)							33,44	1			33,44	1		100,00				
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		142.400.700,00	0,02	0,36	18,22		25.949.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	17	142.400.700,00	1,00	18,22	18,22		25.949.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	17	142.400.700,00	1,00	18,22	18,22		25.949.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Target realisasi tidak tercapai di karenakan terhambatnya SK PBJ	Dalam Proses Ecatalog	Sudah Terverifikasi
	1Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Alat Pendingin) (Unit)							18,22	3			0,00	0		0,00				
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		3.764.084.652,00	0,61	4,72	7,74		291.557.554,00	4,72	7,74		248.370.679,00	100,00	85,19			
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	12	190.437.492,00	0,05	0,44	8,79		16.741.124,00	0,44	8,79		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	190.437.492,00	1,00	8,79	8,79		16.741.124,00	8,79	8,79		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)							8,79	1			8,79	1		100,00				
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	12	3.573.647.160,00	0,95	7,31	7,69		274.816.430,00	7,31	7,69		248.370.679,00	100,00	90,38			
	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	3.573.647.160,00	1,00	7,69	7,69		274.816.430,00	7,69	7,69		248.370.679,00	100,00	90,38			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)							7,69	1			7,69	1		100,00				
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		1.709.954.000,00	0,28	2,52	9,00		153.671.237,00	2,52	9,00		0,00	100,00	0,00			
1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	1	33.410.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		100,00	1	33.410.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	21	313.820.000,00	0,18	1,92	10,65		33.410.000,00	1,92	10,65		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	21	313.820.000,00	1,00	10,65	10,65		33.410.000,00	10,65	10,65		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharadan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Laporan)							10,65	1			10,65	1		100,00				
1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	38	1.191.684.000,00	0,70	6,24	8,92		106.334.237,00	6,24	8,92		0,00	100,00	0,00			
	Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		100,00	38	1.191.684.000,00	1,00	8,92	8,92		106.334.237,00	8,92	8,92		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)							8,92	1			8,92	1		100,00				
1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	41	58.690.000,00	0,03	0,14	4,59		2.692.000,00	0,14	4,59		0,00	100,00	0,00			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100,00	41	58.690.000,00	1,00	4,59	4,59		2.692.000,00	4,59	4,59		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pemeliharaan Genset (1 Unit) (Laporan)							4,59	1			4,59	1		100,00				
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	1	112.350.000,00	0,07	0,70	10,00		11.235.000,00	0,70	10,00		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,00	1	112.350.000,00	1,00	10,00	10,00		11.235.000,00	10,00	10,00		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pemeliharaan Gedung Kantor dan bangunan Lainnya (Laporan)							10,00	1			10,00	1		100,00				
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			100,00		34.058.724.100,00	0,85	2,54	2,98		1.006.000.000,00	2,54	2,98		1.057.432.000,00	100,00	105,11			
1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi			100,00		34.058.724.100,00	1,00	2,98	2,98		1.006.000.000,00	2,98	2,98		1.057.432.000,00	100,00	105,11			
1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	120	1.266.500.000,00	0,04	0,32	7,90		100.000.000,00	0,32	7,90		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Jembatan		100,00	120	1.266.500.000,00	1,00	7,90	7,90		100.000.000,00	7,90	7,90		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pemeliharaan Jembatan (5 Jembatan) (Laporan)							7,90	1			7,90	1		100,00				
1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	185	18.679.724.100,00	0,55	2,67	4,85		905.000.000,00	2,67	4,85		1.057.432.000,00	100,00	116,84			
	Pemeliharaan Jalan		100,00	185	18.679.724.100,00	1,00	4,85	4,85		905.000.000,00	4,85	4,85		1.057.432.000,00	100,00	116,84			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pemeliharaan Jalan (5 Km) (Laporan)							4,85	1			4,85	1		100,00				
1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	10	14.000.000.000,00	0,41				0,00				0,00		NaN			
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		100,00	10	14.000.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	belum ada target	melakukan survey pada ruas yang akan dipelihara	Sudah Terverifikasi
1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Yan Ardiansyah Achmad, ST., M.Si	100,00	185	112.500.000,00	0,00	0,00	0,89		1.000.000,00	0,00	0,89		0,00	100,00	0,00			
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		100,00	185	112.500.000,00	1,00	0,89	0,89		1.000.000,00	0,89	0,89		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Survey Kondisi Jalan/Jembatan (Laporan)							0,89	1			0,89	1		100,00				
SUB JUMLAH					40.205.335.452,00	0,04	0,16	3,92		1.573.948.991,00	0,15	3,80		1.305.802.679,00	96,84	82,96			
1.03.0.00.0.00.01.0007 UPTD PENGELOLAAN JALAN DAN JEMBATAN LEBAK					31.882.349.358,00	0,03	0,11	3,82		1.247.433.524,00	0,11	3,65		534.207.565,00	95,49	42,82			
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		31.882.349.358,00	1,00	3,82	3,82		1.247.433.524,00	3,65	3,65		534.207.565,00	95,49	42,82			
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		6.820.365.208,00	0,21	1,61	7,65		529.900.316,00	1,44	6,83		144.207.565,00	89,28	27,21			
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		544.590.000,00	0,08	1,00	12,45		68.843.800,00	1,00	12,45		0,00	100,00	0,00			
1.03.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	4	20.000.000,00	0,04				0,00				0,00		NaN			
	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		100,00	4	20.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	4	40.000.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	4	40.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	4	28.000.000,00	0,05	1,25	25,00		7.000.000,00	1,25	25,00		0,00	100,00	0,00			
	Peralatan Rumah Tangga		100,00	4	28.000.000,00	1,00	25,00	25,00		7.000.000,00	25,00	25,00		0,00	100,00	0,00	Realisasi Keuangan Menunggu GU	Menunggu Pencairan GU	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian		Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
				(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2		3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
		1Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (1 Paket) (Laporan)							25,00	1			25,00	1		100,00				
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	4	280.000.000,00	0,51	3,17	6,21		17.400.000,00	3,17	6,21		0,00	100,00	0,00			
	Bahan Logistik Kantor			100,00	4	280.000.000,00	1,00	6,21	6,21		17.400.000,00	6,21	6,21		0,00	100,00	0,00	Realisasi Keuangan Menunggu Revolving GU	Menunggu Revolving GU	Sudah Terverifikasi
		1Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Laporan)							6,21	1			6,21	1		100,00				
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	4	16.000.000,00	0,03				0,00				0,00		NaN			
	Barang Cetak dan Penggandaan			100,00	4	16.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	1	28.000.000,00	0,05	0,50	9,93		2.780.800,00	0,50	9,93		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			100,00	1	28.000.000,00	1,00	9,93	9,93		2.780.800,00	9,93	9,93		0,00	100,00	0,00	Realisasi Keuangan Menunggu Revolving GU	Menunggu Revolving GU	Sudah Terverifikasi
		1Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)							9,93	1			9,93	1		100,00				
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	12	132.590.000,00	0,24	7,54	31,42		41.663.000,00	7,54	31,42		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			100,00	12	132.590.000,00	1,00	31,42	31,42		41.663.000,00	31,42	31,42		0,00	100,00	0,00	Realisasi Keuangan Menunggu Revolving GU	Menunggu Revolving GU	Sudah Terverifikasi
		1Laporan Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)							31,42	2			31,42	2		100,00				
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00		784.252.400,00	0,11	0,82	7,46		58.922.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
1.03.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	1	149.976.600,00	0,19				0,00				0,00		NaN			
	Mebel			100,00	1	149.976.600,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	8	134.275.800,00	0,17	7,46	43,88		58.922.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Peralatan dan Mesin Lainnya			100,00	8	134.275.800,00	1,00	43,88	43,88		58.922.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	Target realisasi tidak tercapai di karenakan terhambatnya SK PBJ	Dalam Proses Ecatalog	Sudah Terverifikasi
		1Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (PC) (Unit)							43,88	3			0,00	0		0,00				
1.03.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	1	500.000.000,00	0,64				0,00				0,00		NaN			
	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100,00	1	500.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00		3.704.406.988,00	0,54	4,08	7,56		280.770.166,00	4,08	7,56		144.207.565,00	100,00	51,36			
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	12	238.435.748,00	0,06	0,51	8,52		20.304.646,00	0,51	8,52		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100,00	12	238.435.748,00	1,00	8,52	8,52		20.304.646,00	8,52	8,52		0,00	100,00	0,00	Realisasi Keuangan Menunggu Pencairan LS	Realisasi Keuangan Menunggu Pencairan LS	Sudah Terverifikasi
		1Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Laporan)							8,52	1			8,52	1		100,00				
1.03.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	12	66.830.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100,00	12	66.830.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	12	3.399.141.240,00	0,92	7,05	7,66		260.465.520,00	7,05	7,66		144.207.565,00	100,00	55,37			
	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	12	3.399.141.240,00	1,00	7,66	7,66		260.465.520,00	7,66	7,66		144.207.565,00	100,00	55,37	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)							7,66	1			7,66	1		100,00				
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		1.787.115.820,00	0,26	1,76	6,75		121.364.350,00	1,76	6,75		0,00	100,00	0,00			
1.03.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	30	307.250.000,00	0,17	1,32	7,79		23.923.000,00	1,32	7,79		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		100,00	30	307.250.000,00	1,00	7,79	7,79		23.923.000,00	7,79	7,79		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (1 Unit) (Laporan)							7,79	1			7,79	1		100,00				
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	5	167.050.320,00	0,09	0,90	10,00		16.705.000,00	0,90	10,00		0,00	100,00	0,00			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		100,00	5	167.050.320,00	1,00	10,00	10,00		16.705.000,00	10,00	10,00		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Laporan)							10,00	1			10,00	1		100,00				
1.03.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	11	1.194.615.500,00	0,67	4,53	6,76		80.736.350,00	4,53	6,76		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar		100,00	11	1.194.615.500,00	1,00	6,76	6,76		80.736.350,00	6,76	6,76		0,00	100,00	0,00	-	-	Sudah Terverifikasi
	1Pemeliharaan Alat Besar (1 Unit) (Laporan)							6,76	1			6,76	1		100,00				
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	1	118.200.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		100,00	1	118.200.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			100,00		25.061.984.150,00	0,79	2,21	2,80		717.533.208,00	2,21	2,80		390.000.000,00	100,00	54,35			
1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi			100,00		25.061.984.150,00	1,00	2,80	2,80		717.533.208,00	2,80	2,80		390.000.000,00	100,00	54,35			
1.03.10.1.01.0026 Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	76	1.546.711.000,00	0,06				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Jembatan		100,00	76	1.546.711.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi
1.03.10.1.01.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	98	16.902.789.150,00	0,67	2,80	4,18		706.284.808,00	2,80	4,18		390.000.000,00	100,00	55,22			
	Pemeliharaan Jalan		100,00	98	16.902.789.150,00	1,00	4,18	4,18		706.284.808,00	4,18	4,18		390.000.000,00	100,00	55,22	Pemeliharaan Rutin Jalan dalam Proses Ecatalog	Proses Ecatalog	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pemeliharaan Jalan (4 Km) (Laporan)							4,18	1			4,18	1		100,00				
1.03.10.1.01.0038 Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	6	6.500.000.000,00	0,26				0,00				0,00		NaN			
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala		100,00	6	6.500.000.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	-	-	Sudah Terverifikasi

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.10.1.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Dr. Agus Mufariq, ST., M.Si	100,00	200	112.484.000,00	0,00	0,00	10,00		11.248.400,00	0,00	10,00		0,00	100,00	0,00			
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan		100,00	200	112.484.000,00	1,00	10,00	10,00		11.248.400,00	10,00	10,00		0,00	100,00	0,00	Realisasi keuangan tidak bisa tercapai karena menunggu pencairan GU	Menunggu Pencairan melalui GU	Sudah Terverifikasi
	1 Laporan Survey Kondisi Jalan/Jembatan (Laporan)							10,00	1			10,00	1		100,00				
SUB JUMLAH			100,00		31.882.349.358,00	0,03	0,11	3,82		1.247.433.524,00	0,11	3,65		534.207.565,00	95,49	42,82			
1.03.0.00.0.00.01.0008 UPTD PENGUJIAN BAHAN, KONSTRUKSI BANGUNAN DAN INFORMASI KONSTRUKSI			100,00		4.477.727.828,00	0,00	0,00	5,23		234.237.960,00	0,00	5,23		89.186.855,00	100,00	38,08			
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			100,00		4.477.727.828,00	1,00	5,23	5,23		234.237.960,00	5,23	5,23		89.186.855,00	100,00	38,08			
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			100,00		1.622.221.568,00	0,36	2,86	7,94		128.274.220,00	2,86	7,94		89.186.855,00	100,00	69,53			
1.03.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00		289.958.400,00	0,18	2,93	16,28		47.412.000,00	2,93	16,28		24.358.650,00	100,00	51,38			
1.03.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	5	81.073.400,00	0,28				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		100,00	5	81.073.400,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	3	111.567.000,00	0,38	12,06	31,74		35.412.000,00	12,06	31,74		24.358.650,00	100,00	68,79			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		100,00	3	111.567.000,00	1,00	31,74	31,74		35.412.000,00	31,74	31,74		24.358.650,00	100,00	68,79	Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Natura dan Pakan-Natura) belum ada dokumentasinya	Dokuemntasi Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Natura dan Pakan-Natura) sudah dilengkapi	Sudah Terverifikasi
	1 Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bahan Bakar dan Pelumas) (Laporan)							20,97	1			20,97	1		100,00				
	2 Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Natura dan Pakan-Natura) (Laporan)							10,77	1			10,77	1		100,00				
1.03.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	4	13.120.000,00	0,05				0,00				0,00		NaN			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		100,00	4	13.120.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	1	21.600.000,00	0,07				0,00				0,00		NaN			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		100,00	1	21.600.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	6	62.598.000,00	0,22	4,22	19,17		12.000.000,00	4,22	19,17		0,00	100,00	0,00			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100,00	6	62.598.000,00	1,00	19,17	19,17		12.000.000,00	19,17	19,17		0,00	100,00	0,00	Catatan dari verikator Link bukti pendukung belum diupload	Link bukti capaian sudah di perbaikan dan diaploud	Sudah Terverifikasi
	1 Laporan Koordinasi dan Konsultasi (Laporan)							19,17	1			19,17	1		100,00				
1.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00		25.445.000,00	0,02				0,00				0,00		NaN			
1.03.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	3	25.445.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN			
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	3	25.445.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		1.004.448.168,00	0,62	4,82	7,78		78.102.220,00	4,82	7,78		62.140.205,00	100,00	79,56			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	12	166.601.528,00	0,17	1,43	8,40		14.000.000,00	1,43	8,40		0,00	100,00	0,00			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		100,00	12	166.601.528,00	1,00	8,40	8,40		14.000.000,00	8,40	8,40		0,00	100,00	0,00	sudah pencairan akan tetapi nilai uangnya belum masuk di LRA februari		Sudah Terverifikasi
	1Laporan Jasa Listrik (Laporan)							8,40	1			8,40	1		100,00				
1.03.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	1	837.846.640,00	0,83	6,35	7,65		64.102.220,00	6,35	7,65		62.140.205,00	100,00	96,94			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00	1	837.846.640,00	1,00	7,65	7,65		64.102.220,00	7,65	7,65		62.140.205,00	100,00	96,94	Tidak ada	Tidak ada	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Laporan)							7,65	1			7,65	1		100,00				
1.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00		302.370.000,00	0,19	0,18	0,97		2.760.000,00	0,18	0,97		2.688.000,00	100,00	97,39			
1.03.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	8	207.620.000,00	0,69				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pajak Kendaraan		100,00	8	207.620.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
1.03.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	17	11.410.000,00	0,04	0,97	24,19		2.760.000,00	0,97	24,19		2.688.000,00	100,00	97,39			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00	17	11.410.000,00	1,00	24,19	24,19		2.760.000,00	24,19	24,19		2.688.000,00	100,00	97,39	Bukti pendukung (foto) agar dicantumkan tanggal didalamnya	Bukti pendukung (foto) sudah dikasih tanggal	Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Service Printer) (Laporan)							24,19	1			24,19	1		100,00				
1.03.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	1	83.340.000,00	0,28				0,00				0,00		NaN			
	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		100,00	1	83.340.000,00	1,00				0,00				0,00		NaN	Tidak ada target kinerja	Tidak ada target kinerja	Sudah Terverifikasi
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			100,00		2.855.506.260,00	0,64	2,38	3,71		105.963.740,00	2,38	3,71		0,00	100,00	0,00			
1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi			100,00		2.855.506.260,00	1,00	3,71	3,71		105.963.740,00	3,71	3,71		0,00	100,00	0,00			
1.03.11.1.02.0006 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	1	1.268.692.740,00	0,44	1,50	3,40		43.126.740,00	1,50	3,40		0,00	100,00	0,00			
	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan		100,00	1	1.268.692.740,00	1,00	3,40	3,40		43.126.740,00	3,40	3,40		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Layanan Informasi Pengujian Bahan (Laporan)							3,40	1			3,40	1		100,00				
1.03.11.1.02.0007 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Mohammad Faizal Reza, ST., M.Si	100,00	4	1.586.813.520,00	0,56	2,22	3,96		62.837.000,00	2,22	3,96		0,00	100,00	0,00			
	Laporan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi		100,00	4	1.586.813.520,00	1,00	3,96	3,96		62.837.000,00	3,96	3,96		0,00	100,00	0,00			Sudah Terverifikasi
	1Laporan Pengujian Konstruksi (Laporan)							3,96	1			3,96	1		100,00				
SUB JUMLAH			100,00		4.477.727.828,00	0,00	0,00	5,23		234.237.960,00	0,00	5,23		89.186.855,00	100,00	38,08			

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator Sub Kegiatan /Target Capaian	Penanggung Jawab	Target Tahunan			Prosentase Anggaran	Dasar Perhitungan Target	Target Bulanan			Dasar Perhitungan Realisasi	Realisasi Bulanan			Capaian Bulanan		Kendala	Tindak Lanjut	Status Verifikasi
			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)			(%)	Satuan	Anggaran (Rp)		(%)	Satuan	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (%)			
1	2	3	4	5	6	A = 6 : 6_SUB	B = A x 7	7	8	9	C = A x 10	10	11	12	13	14	15	16	17
JUMLAH			100,00		1.068.133.865.461,00			5,14		56.597.406.536,00		5,07		12.578.927.380,98	98,56	22,23			

Catatan :

PREDIKAT KINERJA ORGANISASI : *ISTIMEWA / SANGAT BAIK*

SERANG,Februari 2024
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

ARLAN MARZAN, ST,MT
NIP.197910142002121004